

**ATA 01 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO EXECUTIVO  
HU-UFRR/EBSERH**


1  
2  
3  
4 Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, às 08h30m, reuniu-se o Colegiado  
5 Executivo do Hospital Universitário da Universidade Federal de Roraima (HU-UFRR), gerido  
6 pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), na sala da Ebserh no HU-  
7 UFRR/EBSERH. A reunião foi presidida pela Superintendente, Bianca Jorge Sequeira, com a  
8 seguinte pauta: 1º Andamento da obra da Unidade de Retaguarda Hospitalar dos Povos Indígenas  
9 (URHPI); 2ª Realocação do necrotério; 3º O que houver. A Superintendente deu início à reunião,  
10 formalizando as boas-vindas ao Engenheiro Eletricista, Sr. Carlos Arlon Moura Nunes, que, a  
11 partir desta data, passa a integrar oficialmente a equipe do HU-UFRR/EBSERH. Em seguida, a  
12 Superintendente, Bianca Sequeira, prosseguiu com a apresentação do primeiro ponto de pauta,  
13 referente às obras da URHPI, informou que a obra no setor de Hemodiálise estava sendo concluída  
14 nesta tarde, conforme acompanhamento técnico e as devidas inspeções realizadas pelo Chefe da  
15 Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar, Sr. Emanuel Cristian Tischer, e pelo Chefe do  
16 Setor de Infraestrutura Física, Sr. Daniel Adriano Ortiz Soares. Ficou decidido, portanto, que o  
17 Sr. Daniel Soares deverá comunicar o responsável pela construtora no hospital, bem como a Sr<sup>a</sup>.  
18 Odete Carmen Gialdi, Diretora de Administração e Infraestrutura da Ebserh, de que a  
19 transferência dos pacientes para o novo setor de Hemodiálise terá início no dia 02 de outubro de  
20 2024. Após, a Superintendente perguntou aos Srs. Emanuel Tischer e Daniel Soares sobre a  
21 próxima etapa a ser executada, questionando se esta estaria relacionada às adequações dos  
22 banheiros no andar superior, em razão da infiltração observada na nova sala de Hemodiálise, ou  
23 se as intervenções seriam realizadas diretamente no local destinado à instalação da URHPI. O Sr.  
24 Daniel Soares sugeriu priorizar a URHPI, destacando que o nível de infiltração não causaria  
25 impacto imediato no novo setor de Hemodiálise. Ele informou que o referido setor poderá  
26 aguardar um prazo aproximado de 10 dias para que os ajustes necessários sejam realizados, sendo  
27 assim, depois do consentimento de todos, ficou estabelecido, a transferência imediata dos  
28 equipamentos e materiais da empresa de Hemodiálise do espaço em que estão localizados para a

29 antiga sala do Núcleo Interno de Regulação (NIR). Dessa forma, serão iniciadas as obras de uma  
30 ala do espaço onde será localizada a URHPI e, posteriormente, após a chegada dos contêineres  
31 (prevista para até 12/10/2024), será realizada a transferência da farmácia e da direção geral,  
32 liberando toda a área necessária para a construção da URHPI. Em razão dessa obra, a  
33 Superintendente questionou o Sr. Daniel Soares sobre o quantitativo de funcionários que seriam  
34 alocados, considerando que, no momento, a empresa está disponibilizando o mínimo necessário.  
35 O Sr. Daniel Soares esclareceu que, assim que houver a liberação de mais frentes de trabalho, o  
36 número de funcionários será dobrado, visto que a construtora já está realizando uma pré-seleção  
37 desses profissionais. Em seguida, a Sr<sup>a</sup>. Bianca Sequeira deu continuidade à reunião, passando  
38 para o segundo ponto da pauta, referente à necessidade de realocação do necrotério para um novo  
39 local, solicitando ao Sr. Emanuel Tischer que apresentasse a proposta. Foi informado que o espaço  
40 temporariamente selecionado já conta com a infraestrutura básica necessária, incluindo uma pedra  
41 já instalada. Entretanto, ficou acordado que essa mudança será provisória, tendo em vista que o  
42 local está situado em uma área que ocorrerá a circulação dos povos originários. Assim, em  
43 respeito às suas culturas e crenças em relação aos cadáveres, decidiu-se que o necrotério não  
44 poderá permanecer neste espaço após a inauguração da URHPI. A Sra. Bianca Sequeira então  
45 levantou a possibilidade de considerar a instalação definitiva do necrotério fora das dependências  
46 da URHPI. Contudo, o Sr. Emanuel Tischer esclareceu que isso não seria viável, pois a previsão  
47 de liberação da construção do Bloco C está estimada para o final do ano de 2025. Após a discussão  
48 dos dois pontos de pauta, a Superintendente abriu espaço para assuntos gerais. Nesse momento,  
49 a Sra. Denise Figueiro Mendes, Gerente Administrativa, ressaltou a importância da retirada das  
50 palmeiras para viabilizar a chegada dos contêineres. Em seguida, o Sr. Daniel Soares informou  
51 que os trabalhos em relação ao quadro e passagem dos cabos no setor de Raio-X haviam sido  
52 concluídos e que os testes para a retomada do uso do equipamento no hospital seriam realizados  
53 em breve. Além disso, o Chefe do Setor de Infraestrutura Física, em conjunto com o Chefe da  
54 Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar, solicitou a apresentação do projeto referente à  
55 transferência da farmácia para o espaço atualmente ocupado pelo almoxarifado. Após a


56 concordância, foi esclarecido que a proposta prevê a ampliação do novo espaço destinado a  
57 farmácia, incorporando as salas de manutenção e ouvidoria. Com essa expansão, a sala de  
58 manutenção será transferida para o lado oposto ao atual. Dessa forma, a área de distribuição da  
59 farmácia será realocada para o espaço atualmente ocupado pela sala da ouvidoria, com a  
60 dispensação de medicamentos direcionada para o corredor do Bloco A. Ao final da apresentação,  
61 os membros do colegiado tomaram ciência, e a Superintendente Bianca Sequeira autorizou a  
62 execução do projeto. Não havendo mais assuntos a tratar, a Superintendente agradeceu a presença  
63 de todos e declarou encerrada a reunião às 09h12m. Para constar, foi lavrada a presente ata, que  
64 segue assinada por todos os membros presentes.

65 Documento assinado digitalmente  
 **BIANCA JORGE SEQUEIRA**  
Data: 05/02/2025 08:00:42-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

67 Bianca Jorge Sequeira  
68 Superintendente do HU-UFRR/EBSERH

69 Documento assinado digitalmente  
 **DENISE FIGUEIRO MENDES**  
Data: 04/02/2025 20:04:02-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

71 Denise Figueiro Mendes  
72 Gerente Administrativa do HU-UFRR/EBSERH

73 Documento assinado digitalmente  
 **BARBARA ALMEIDA SOARES DIAS**  
Data: 04/02/2025 21:59:29-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

74 Bárbara Almeida Soares Dias  
75 Gerente de Atenção à Saúde do HU-UFRR/EBSERH

77  
78 Documento assinado digitalmente  
 **ANA IARA COSTA FERREIRA**  
Data: 04/02/2025 21:34:04-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

79 Ana Iara Costa Ferreira  
80 Gerente de Ensino e Pesquisa do HU-UFRR/EBSERH