



Ata de Reunião	
Elaborada por: Thiago Athayde	
Data/Horário/Local: 06/04/2017 – 10h00min – Prefeitura Municipal de Rio Doce	
Sumário:	
I.	Relação dos presentes
II.	Pauta

### I. Relação dos presentes:

Breno Longobucco – SECIR  
Thiago Athayde – SECIR  
Daniela de Souza – SEMAD  
Rodrigo Ribas – SEMAD  
Amado Netto – IBAMA  
Suzane Barbosa - IBAMA  
Sérgio Filho – Fundação Renova  
Álvaro Pereira – Fundação Renova  
Paulo Boas – Fundação Renova  
Juliana Bedoya – Fundação Renova  
Gustavo Paraiso – Fundação Renova  
Romulo Barros – Fundação Renova  
Luane Pereira – Fundação Renova  
Ana Carolina Gonçalves – Fundação Renova  
Glaciliano Guerra Neto – CODEMA  
Thalita Fernandes – Folha de Ponte Nova  
Diego Dias – Folha de Ponte Nova  
Thays Coutinho – EY  
Cesar Sarsur – EY  
Raphael D'Angelo – Prefeitura de Mariana  
Caetano Etrusco – Prefeitura de Barra Longa  
Elísio Barreto – Prefeitura de Barra Longa  
Silvério da Luz – Prefeitura de Rio Doce  
José Fonseca – Prefeitura de Rio Doce  
Antônio Santos – Prefeitura de Rio Doce  
Juliana Aparecida dos Santos – Prefeitura de Rio Doce  
Carlos Filho – Câmara Municipal de Rio Doce  
Patrícia Castanheira – Prefeitura de Santa Cruz do Escalvado  
Vicente Silva – Prefeitura de Santa Cruz do Escalvado  
Domingos Neto – Prefeitura de Santa Cruz do Escalvado  
Alejandra Deneccchi – Ramboll



## **II. Pauta:**

A reunião iniciou-se com a atualização do acompanhamento do Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga (PG10) por parte da RENOVA. O representante da Fundação, Gustavo Paraíso, destacou, no que tange ao escopo do programa, a previsão de conclusão de revisão do diagnóstico das estruturas impactadas para o dia 20 de abril, a consolidação dos dados de Mariana e Barra Longa para o dia 28 de abril e a apresentação do protocolo, tanto no CIF, quanto na Câmara Técnica de Infraestrutura, para o dia 11 de maio. Em relação a reconstrução de propriedades rurais, destacou-se a previsão de contratação das obras do Pacote A, composto por 10 casas, para o dia 21 de abril. O Pacote B, também composto por 10 casas, conta somente com a sinalização de 3 casas para reconstrução, enquanto o Pacote C, composto por 6 casas, a princípio não será realizado. No que tange às obras de recuperação de residências em Mariana, prevê-se a conclusão de mais 3 reformas em março, totalizando 98 casas recuperadas das 99 identificadas. A exceção encontra-se em processo de negociação com o proprietário. O representante da SECRI, Breno Longobucco, solicitou que essa situação fosse formalizada e levada à Câmara Técnica e ao CIF para que se possa discutir com os demais atores, inclusive membros de outras câmaras técnicas, as possíveis soluções.

Foram relatados ainda a entrega da reforma de mais um lote, totalizando até o momento 94 unidades, com previsão de conclusão das 199 unidades em agosto de 2017; a permanência do número de duas casas reformadas em Barra Longa e Gesteira das 13 previstas para outubro de 2017; e a evolução de 83% para 88% das obras de reconstrução de currais em Barra Longa, com término previsto para junho. Em relação às obras de reconstrução do parque de exposição de Barra Longa, alterou-se a data prevista de entrega do Campo dos Rodoviários de julho de 2017 para dezembro de 2017, e definiu-se o prazo para conclusão das obras para setembro de 2018. O coordenador da câmara técnicas solicitou que a CT Infra seja consultada quando da ocorrência de alterações em cronogramas e metas. Thiago Athayde solicitou ainda informações sobre a Escola Municipal José de Vasconcelos e sugeriu que as ações fossem acompanhadas no âmbito do PG10. Os demais membros da câmara concordaram com a inserção do acompanhamento e os representantes da RENOVA relataram os avanços positivos no endereçamento da questão, com previsão de retorno dos alunos ao antigo imóvel já no segundo semestre, a depender das negociações entre o Clube Barralonguense e a Prefeitura de Barra Longa. O Prefeito de Barra Longa corroborou as informações fornecidas e questionou sobre a possibilidade de construção de um novo imóvel para a escola. Os representantes da RENOVA responderam que a solicitação, a princípio, está fora do escopo do projeto (PG10) e do próprio TTAC, porém se mostraram aberto a aprofundar o debate no âmbito dos recursos destinados para ações compensatórias.

Em seguida, o representante da Ernst Young, César Sarsur, contextualizou as atividades de auditoria destacando a análise dos 115 documentos do PG10 referentes à Mariana, além de 59 visitas in loco, das 67 planejadas. Em relação à Barra Longa, foram analisados 158 documentos dos 520 previstos e realizadas 150 das 223 visitas in loco. César destacou, ainda, que por conta da revisão do diagnóstico a conclusão das atividades de auditoria irão sofrer um pequeno atraso, porém com um ganho de qualidade dos resultados. Ao final da apresentação, o coordenador da CT Infra solicitou que o acompanhamento da limpeza de rejeitos seja atualizado também no âmbito do PAI do PG10.



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL**

Em relação ao Programa de Recuperação do reservatório da UHE Risoleta Neves (PG09), o técnico da Samarco, Paulo Vilas Boas, relatou as dificuldades apresentadas no processo de dragagem da barragem e as soluções adotadas pela equipe do projeto, em especial implantação de barreiras metálicas para desaceleração do fluxo de água e sedimentos. No que tange o Programa de Reconstrução, Recuperação e Realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira (PG08), a representante da RENOVA, Ana Carolina Gonçalves, apresentou os avanços das ações de licenciamento ambiental, de engenharia e de interface com as comunidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira, com destaque para a apresentação da proposta de projeto urbanístico com a inclusão de novos sítios para a comissão de moradores de Paracatu de Baixo, em 21/03, e o desenvolvimento de estudo de outras possibilidades de áreas anfitriãs para apresentação a Comunidade de Gesteira.

Ao final da reunião, o coordenador da câmara técnica repassou os encaminhamentos para a próxima reunião a ser realizada em Belo Horizonte:

- Inclusão do acompanhamento das ações relativas à Escola Municipal José de Vasconcelos no âmbito do PG10;
- Comunicação formal e proposição de encaminhamentos à CT Infra no que tange as situações de não aceite referentes aos projetos acompanhados pela câmara técnica;
- Inclusão de mais detalhes relativos à demolição de estruturas remanescentes e consequente limpeza no âmbito do PG08 e do PG10;
- Proposta de criação de grupo de trabalho para prospecção de indicadores para o PG08.

Nestes termos, a reunião foi concluída às 17h00min.