

## **25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA – CT-INFRA**

No dia vinte e oito de agosto de 2018, às 10h, iniciou-se a 25ª reunião ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura (CT-INFRA), com abertura pelo membro da câmara técnica, Thiago Athayde/SECIR, que prosseguiu com a pauta, conforme relatados a seguir. A reunião ocorreu na Cidade Administrativa, Edifício Gerais, 14º andar, sala 7, Belo Horizonte/MG. Os participantes constam da lista de presença anexa. Esta ata contém o resumo dos assuntos pautados previamente e dos debates ocorridos, conforme previsto no Art. 19 da Deliberação 7 do Comitê Interfederativo. O evento foi gravado e está disponível na íntegra em mídia digital para consultas de eventuais interessados. A reunião iniciou com a fala do Sr. Thiago Athayde/SECIR indicando a ordem de condução dos itens pautados, seguido de breve apresentação dos participantes.

### **1) Follow-up do PG – 08 (Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de baixo e Gesteira – Reassentamento)**

#### PARACATU DE BAIXO

O representante da Fundação Renova, Gustavo Zanon, iniciou a apresentação informando status das etapas de Engenharia do processo de Reassentamento da comunidade de Paracatu de Baixo. Informou que ocorrerá no dia 05 de setembro de 2018 a assembleia de aprovação do projeto urbanístico o qual foi desenvolvido com participação ativa da comunidade e comissão. Comentou as etapas de desenvolvimento do projeto (Etapa 1 – Construção da metodologia, Etapa 2 – Conhecendo a área do reassentamento, Etapa 2 – Conhecendo a área do reassentamento, Etapa 4 – Construindo nosso projeto), seus prazos e como vem ocorrendo a contribuição e participação das famílias nestes processos. Teceu comentários sobre a visita ocorrida no terreno, como ocorreu a etapa de definição da metodologia e as perguntas que nortearam as dimensões (ocupação do território, mobilidade, moradia e cultura) que nortearam a escolha do terreno e o desenvolvimento do projeto.

O representante da SECIR, Thiago Athayde, questionou se houve a participação da assessoria técnica do MP na escolha e execução da metodologia sugerida pela Renova. A Renova informou que aconteceu diversos s encontros junto a CÁRITAS e comissão das famílias – G20. A Renova realizou plantões de atendimento para abordagem individualizada às famílias. Nestes encontros foram pontuadas as principais alterações que ocorreram nos projetos e assegurar que todos obtiveram o conhecimento e entendimento da metodologia. Apresentado os resultados das análises que considerou todas as opiniões pontuadas referente aos projetos e comentado os pontos negativos. Após a oficina de participação da comunidade, foram apresentadas as alternativas de solução e definida a alternativa que teve melhor e maior aderência pela comunidade. Foi informado que alguns moradores não aderiram ao programa de reassentamento que inicialmente considerava 20 sítios, e no projeto atual, a Renova está trabalhando apenas com 8 (12 sítios não sairão da área de origem) por definição da própria comunidade que definiu e estabeleceu os critérios de elegibilidade. Apresentado o cronograma geral do reassentamento coletivo com os principais marcos. A expectativa é início das obras para fev/19 caso ocorra a aprovação na assembleia do dia 05/09/18.

Thiago Athayde da SECIR sugeriu um encontro específico entre município, Estado e Renova para apresentação da proposta, cronograma, matriz de responsabilidades e prazos. A CT INFRA promoverá este encontro para definição dos fluxos e responsabilidades do licenciamento ambiental e urbanístico e desenvolvimento dos projetos de

habitação para as propriedades particulares e de uso coletivo da comunidade de Paracatu de Baixo – Até a 26ª CT INFRA.

**BENTO RODRIGUES:**

O representante da Fundação Renova, Gustavo Zanon, apresentou a linha do tempo com as ações propostas para os próximos 4 meses e um relatório fotográfico com os avanços das atividades (início da supressão vegetal e evolução das atividades de terraplenagem). Os projetos dos bens de uso coletivo estão em desenvolvimento, e serão apresentados no próximo GT-Moradia em 12/09 com a inclusão dos apontamentos feitos pela comunidade durante as rodas de conversa. Comentou que será implantado um centro de visitantes, espaço destinado à comunidade com a finalidade de possibilitar convívio e o acompanhamento da obra pela comunidade. Foi informado o avanço na elaboração dos projetos das casas e pontuado que a morosidade hoje ocorre em função de conciliar agenda de todos os moradores da família junto a equipe de arquitetos (29 arquitetos para atendimento desta demanda).

**GESTEIRA:**

A representante da Fundação Renova, Ana Carolina Andrade, comentando sobre as atividades concluídas na fase de projeto conceitual e informado os próximos passos referentes à etapa de aquisição do terreno. Comentado os avanços na negociação para aquisição do terreno, e que a aprovação da compra já foi submetida para aprovação do Conselho. Ponto de atenção: diferença de valor avaliado e valor pretendido pelo proprietário. Foi solicitado pela CT-INFRA que a Renova verifique a possibilidade de compartilhar com a câmara técnica os laudos de avaliação (realizado por duas empresas) do terreno de Gesteira. Apresentado um fluxo fundiário de atividades fundiárias com prazos pretendidos para etapa. O cumprimento destes prazos está condicionado a data de aprovação da aquisição do terreno.

**2) Status dos encaminhamentos da 24ª Reunião Ordinária da CT-INFRA**

Repasado todos os encaminhamentos registrados na 24ª Reunião Ordinária e comentado o status de cada item (10 encaminhamentos).

Encaminhamento 24.2 – a EY encaminhará e-mail para CT questionando se os itens de infraestrutura incluído após 30/04 serão considerados no prazo de set/18 para conclusão.

Encaminhamento 24.8 – A CT INFRA sugere uma reunião extraordinária para discussão e detalhamento do projeto Conceitual da Comunidade de Paracatu de Baixo. Sugerido que este encontro aconteça após Assembleia de apresentação do projeto para a comunidade do dia 05/09 para que já tenha conhecimento das considerações da comunidade. A CT informará data deste encontro.

Encaminhamento 24.10 – O representante do Jurídico de Barra Longa, Sr. Laércio ??? fez a leitura do ofício que a Prefeitura de Barra Longo protocolou junto a CT INFRA referente ao transbordo, transporte e destinação de resíduos sólidos depositados no aterro sanitário. A CT INFRA propôs compartilhar este documento junto à Fundação Renova e solicita que os responsáveis da Renova encaminhem uma resposta em até 7 dias úteis após ser notificada com o ofício. Diante do posicionamento da Renova, a câmara técnica fará as análises e emitirá nota para deliberação junto ao CIF.

**3) Follow-up do PG - 10 (Programa de Recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga, inclusive Barra Longa)**

O representante da Fundação Renova, João Portugal, apresentou o desdobramento das ações acordadas na reunião extraordinária ocorrida no dia 06/08 para alinhamento do Programa 10 (base de dados rev. 11) Demonstrado os impactos diretos e indireto dos indicadores (Obras concluídas/termos de aceite entregues) caso a proposta de revisão da definição do programa seja aprovada, em função dos itens que serão cancelados. Apresentados os itens com

previsão de não cumprimento até dia 03 de setembro, a maioria deles em função de intervenções em restrições que são acessados pelos quintais.

Comentado o status do contrato de pavimentação: Manutenção via pavimentada – Trecho interseção MG-262 sentido Monsenhor Horta - Paracatu: reunião de Kick-off realizada em 15/08 e empresa em processo de mobilização com previsão de início em 03/Set e previsão de execução em 60 dias. Contrato vias pavimentadas: análise técnica entregue em 23/08, visita técnica de campo realizada em 24/08. Previsão de conclusão da contratação em Set/18, mobilização em Out/18 e início das intervenções em Nov/18.

O representante da SECIR, Thiago Athayde, informou que foi realizada uma reunião extraordinária com os municípios referentes à questões de pavimentação. A ata foi encaminhada para Fundação Renova (e-mail da Governança) que deverá dar ciência à equipe técnica. A ata foi lida e os encaminhamentos foram relatados.

A câmara técnica encaminhará nesta data para os municípios o mapeamento das vias de uso e intervenção realizado pela Fundação Renova. Os municípios deverão se posicionar em até 7 dias úteis (até 06/09) informando à CT INFRA pontos de concordância e não concordância. De posse deste posicionamento, o município e a Renova deverão elaborar um Plano de Manutenção de Vias e protocolar na CT INFRA até dia 14/09. A câmara técnica irá elaborar nota técnica com o plano de manutenção e ressarcimento aos municípios e encaminhará ao CIF para deliberação.

A Fundação Renova apresentou gráfico com proposta de quantitativos e prazos para informar/corrigir as coordenadas das estruturas em atendimento às atualizações do WebGis. A proposta é concluir as pendências até Nov/18. Não houve posicionamento contrário à proposta apresentada pela Renova.

Em atendimento ao encaminhamento 5 da reunião extraordinária, ocorrida em 06/08/18, foi apresentado a relação dos itens cancelados projetos (19 itens) e comentado o motivo do cancelamento; itens concluídos e iniciados em Ago/18. Solicitado pela Thays da EY que a Fundação Renova informe à CT INFRA e EY os itens esta inclusão e o motivo dos cancelamentos para que esta informação já conste no próximo relatório.

#### **4) Apresentação do Relatório da EY**

A representante da EY, Thays Coutinho apresentou o relatório com a análise sobre a disponibilização de moradias temporárias pela Fundação Renova no âmbito do Programa. Comentou os critérios de análise e os procedimentos adotados pela auditoria para subsidiar as avaliações das ações do PG 08 – Programa de Reconstrução, Recuperação e Realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira. Apresentou os resultados dos procedimentos executados e teceu comentários das divergências encontradas entre diagnóstico de moradias temporárias/informações constante no documento de definição do Programa e dados do cadastro emergencial e integrado. Foram pontuadas e discutidas entre os presentes as divergências de maior relevância e comentada as recomendações e observações adicionais.

A CT INFRA irá compartilhar o relatório com todos os membros efetivos da câmara e solicita que a Renova elabore um plano de ação em atendimento aos itens não conformes apontados no relatório de auditoria apresentado pela EY – PG 08. A CT solicita seja realizada uma reunião para apresentação destas tratativas em até 10 dias úteis.

#### **5) Follow-up do Programa de retomada das atividades da UHE Risoleta Neves – PG 09 (Informe sobre as discussões e encaminhamentos de candonga);**

O representante da Fundação Renova, João Vilas Boas, iniciou a apresentação com uma contextualização do incidente do Dique intermediário e as ações e tratativas que estão ocorrendo nesta área. Comentou sobre o plano de ação que a Renova está preparando para sustentar as obras na Fazenda Floresta durante período chuvoso 18/19. Informou que já ocorre a limpeza à jusante da UHE com previsão de término para Mar/18, assim como estão sendo executados serviços de limpeza das guias das comportas stop-log para fechamento do canal de fuga.

Apresentado o relatório fotográfico das obras nas áreas de intervenção e apresentado as soluções que estão sendo estudadas para continuidade da dragagem de material para Fazenda Floresta. Questionado a nova previsão de enchimento. Foi informado pela Renova que o novo cronograma está sendo tratado em intercâmaras junto à CT-Rejeitos. Comentado que a Fundação Renova está realizando investigações geotécnicas na área afetada, com conclusão prevista para o final de set/2018. Tão logo sejam finalizados os estudos, a Renova se posicionará através de ofício com Plano de Trabalho considerando os resultados das investigações geotécnicas e as alternativas propostas pela engenharia. Demais soluções técnicas sugeridas pelos órgãos e auditorias envolvidas no Programas serão consideradas e analisadas pela engenharia da Renova.

A CT INFRA solicitou à Fundação Renova que encaminhe uma posição técnica referente à conformação do Córrego Mikaela ao final das obras – 10 dias – Guilherme Bechara/Fundação Renova.

Foi questionado pelo representante da Cemig, João Magno a perspectiva e potenciais mudanças do Programa 9 – em função do TAC Governança e a participação ativa e direta dos atingidos na estrutura de Governança da Renova. Feito pelo Sr. Thiago Athayde uma explanação sobre a aplicação e abrangência do novo TAC Governança e possíveis impactos relacionados à condução dos programas conduzidos por esta câmara.

O representante da SECIR, Thiago Athayde, reiterou a importância de os participantes/membros ativos conhecer a minuta de ata encaminhada e realizar seus comentários e considerações para compilação e distribuição da ata final. Não havendo mais nenhuma colocação por parte dos presentes, agradeceu a presença e participação de todos, e deu por encerrada a reunião às 15h.

#### ENCAMINHAMENTOS DA 25ª CT-INFRA

ITEM	AÇÃO	PRAZO	AÇÃO INTERNA OU EXTERNA?	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
25.1	Promover um encontro para definição dos fluxos e responsabilidades do licenciamento ambiental e urbanístico e desenvolvimento dos projetos de habitação para as propriedades particulares e de uso coletivo da comunidade de Paracatu de Baixo – Até a 26ª CT INFRA.	Até a 26ª Reunião Ordinária da CT INFRA	Interno	CT INFRA	Envolver representantes do Estado, município e Fund. Renova.
25.2	Promover uma reunião extraordinária para discussão e detalhamento do projeto Conceitual da Comunidade de Paracatu de Baixo.	Até a 26ª Reunião Ordinária da CT INFRA	Interno	CT INFRA	Sugerido que este encontro aconteça após Assembleia de apresentação do projeto para a comunidade do dia 05/09 para que já tenha conhecimento das considerações da comunidade
25.3	Encaminhará nesta data para os municípios o mapeamento das vias de uso e intervenção realizado pela Fundação Renova.	28/08/2018	Interno	CT INFRA	

<b>25.4</b>	Promover reunião entre Renova e municípios (Santa Cruz do Escalvado, Mariana e Rio Doce) para entendimentos finais e elaboração de um Plano de Manutenção de Vias.	Até 14/09/2018	Interno	CT INFRA	
<b>25.5</b>	Compartilhar o relatório elaborado pela EY – PG 08 Moradias Temporárias com todos os membros efetivos da câmara técnica.	Até 03/09/2018	Interno	CT INFRA	
<b>25.6</b>	Retornar a CT INFRA sobre a possibilidade de compartilhamento dos laudos de valoração (realizado por duas empresas) do terreno de Gesteira com a câmara técnica.	05/09/2018	Externo	Sérgio Filho / Fundação Renova	
<b>25.7</b>	Encaminhar e-mail para CT com o questionamento de inclusão dos itens de infraestrutura incluídos após 30/04, se serão considerados no prazo de set/18 para conclusão.	05/09/2018	Externo	Tays Coutinho / EY	
<b>25.8</b>	Os municípios deverão se posicionar em até 7 dias úteis informando à CT INFRA pontos de concordância e não concordância referente ao plano mapeamento das vias de uso e intervenção feito pela Renova.	Até 06/09/2018	Externo	Representantes dos municípios de Santa Cruz do Escalvado, Mariana e Rio Doce	
<b>25.9</b>	Encaminhar à CT INFRA e EY os itens incluídos/cancelados do PG 10, conforme rev. 11 do documento de definição, e o motivo dos cancelamentos para que estas informações sejam consideradas no próximo relatório.	Até 06/09/2018	Externo	João Portugal / Fundação Renova	
<b>25.10</b>	Elaborar um plano de ação em atendimento aos itens não conformes apontados no relatório de auditoria da EY – PG 08 (moradias temporárias).	Até 11/09/2018	Externo	João Portugal / Fundação Renova	A CT solicita seja realizada uma reunião para apresentação destas tratativas em até 10 dias úteis.
<b>25.11</b>	Enviar à CT INFRA um relatório técnico referente à conformação do Córrego Mikaela	Até 11/09/2018	Externo	Guilherme Bechara	