

ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e 10 minutos, no Hotel Providência em Mariana/MG, teve início a 38ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação da Infraestrutura (CT-Infra), constituída no âmbito do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) e do Termo de Ajustamento de Conduta Governança (TAC-Gov), ambos Acordos referentes ao Desastre da Samarco em Mariana/MG. Na parte da manhã foi realizada reunião interna, restrita aos membros da CT, atingidos e assessorias técnicas. Na parte da tarde, após apresentação dos membros e participantes, a Sra. Ana Carolina Queiroz, coordenadora interina da CT-Infra, fez a leitura da pauta e iniciou o debate dos itens da pauta da reunião aberta, conforme descritos a seguir.

PG 10 – Reparação das comunidades e infraestruturas impactadas

1) Status da Deliberação nº 217, referente ao município de Acaiaca

Discussão	O Sr. Flávio Azambuja, representante da Fundação Renova, apresentou o esquemático das manutenções de vias pavimentadas, relatório fotográfico das manutenções executadas e as fotos das manutenções de vias não pavimentadas que foram utilizadas durante o período emergencial no município de Acaiaca. O Sr. Patrick Lima, secretário de obras de Barra Longa, questionou os pontos que estão sem a execução de pavimentação e se comprometeu em indicar quais vias não foram contempladas após solicitação do representante da Fundação Renova. A Sra. Carolina Queiroz, questionou sobre a contratação dos estudos de vibração e foi respondido pelo Sr. Flávio Azambuja que os estudos de vibração estão contratados desde o primeiro semestre deste ano, pontuou que a empresa está mobilizada e aguardando a autorização para início e informou a pendência de sinalização horizontal dentro da área urbana. O Sr. Patrick questionou o cronograma entregue para realização das manutenções das vias em Barra Longa informando que não foram realizadas todas as entregas. O Sr. Flávio Azambuja informou que o contrato está em vigor e há reunião agendada para próximo dia 21 em Barra Longa e solicitou que faça um levantamento das pendências para verificação se faz parte do que está previsto no cronograma para a conclusão das obras.
Encaminhamento	Informar a Fundação Renova os pontos de acessos que não foram contemplados com as obras de pavimentação em Acaiaca e Barra Longa. Responsável: Patrick Lima. Prazo: a definir.

2) Retorno do Ofício da Prefeitura de Barra Longa

Discussão	O Sr. Flávio Azambuja, representante da Fundação Renova, informou que foram realizadas as visitas para acolhimento e apresentação dos tipos de atendimento, pontuou que espera ter a definição do tipo de atendimento por parte do atingido e que a previsão para a realização mudança será no dia 12/12/2019. A Sra. Danielle Passos, representante da AEDAS, relatou o recebimento de denúncia de desrespeito e imposição aos atingidos para o recebimento do valor de R\$ 1.500 onde após aceite deste valor a Fundação Renova não tem mais responsabilidade com estes atingidos e informou a existência de assembleia no dia 26/06/2018 com acordo celebrado prevendo as responsabilidades das partes. Ressaltou o caso da Sra. Maria Estevão onde é necessário realização de adaptações na casa da filha para ter melhor acessibilidade. Ela pontuou que os acordos não estão acontecendo com o acompanhamento da assessoria e que esta situação torna o atingido mais vulnerável. O Sr. Flávio Azambuja informou que foram dadas duas opções para a Sra. Maria Estevão (pecúnia ou aluguel) e que a equipe está verificando a questão de acessibilidade e adequação na casa da filha para a mudança. Ele informou que no caso do Sr. Hélio Fábio, houve manifestação de interesse em mudar para a casa do irmão em outra localidade até que resolva a questão de sua moradia em Barra Longa e a Fundação Renova está providenciando local para guardar o mobiliário. Houve manifestação de atingida relatando que os valores dos aluguéis em Barra Longa estão altos independentemente do tipo de imóvel após a chegada da Fundação Renova e que o valor proposto por ela mensalmente seria prejuízo aos atingidos por ser insuficiente devido à alta dos aluguéis. A Sra. Luana Lima, ressaltou que os presentes devem manter a confidencialidade dos dados das
------------------	--

	<p>peças que estão sendo tratados na reunião. A Sra. Mariana Welter, representante da Fundação Renova, reconhece que foi acordado e que é necessário ressaltar que as pessoas optam e sabem que elas têm o direito de escolher pela casa de aluguel ou compensação financeira e que na hora do atendimento expõe as duas opções. A Sra. Maria Cecília, representante da AEDAS, questionou a responsabilidade que a Fundação Renova tem com o repasse dos R\$ 1.500,00 e os riscos que a família pode ser submetida. Houve breve discussão e não teve acordo de entendimento referente a compensação financeira para as famílias que estão em risco iminente de desabamento em suas casas. Foi protocolado junto à CT ofício nº 40/2019, pelo Sr. Patrick Lima, representante de Barra Longa, referente à informe dos autos de interdições de muro de divisa do Esporte Clube Barralonguense e imóvel comercial do Sr. Odirse Ferreira Meireles. A Sra. Márcia Vieira, representante da Associação dos Comerciantes e Empreendedores de Povoação - ACOEDPR, protocolou junto a CT ofício nº 034/2019 referente as cláusulas 124 a 128 do TTAC e Notas Técnicas 52 e 60 de recuperação e adequação das estradas vicinais. A Sra. Eliane Gregório, representante de Comunidades Atingidas na Bacia do Rio Doce, protocolou junto a CT ofício com ato de Repúdio. O Sr. Milton Jorge, representante de comunidade de Sooretama informou que a defesa Civil está monitorando de 9 a 10 casas e tem aproximadamente 19 casas com risco iminente à vida das famílias em sua comunidade. Solicitou atenção a comunidade de Olaria que fica próximo à Rio Pequeno – Linhares/ES devido risco de rompimento da barragem que fica acima das moradias e a sua proximidade com o Rio Doce. Este assunto ficou como encaminhamento e será pautado para a próxima reunião para obtenção de maiores esclarecimentos por parte da Fundação Renova.</p>
<p>Encaminha mento</p>	<p>A coordenação da CT recomenda, com base nas políticas públicas de proteção social e habitação, que seja evitada a compensação financeira como opção para a mudança das famílias que estão em risco iminente e em situação de vulnerabilidade social em conformidade com a ata da assembleia da Comissão de Atingidos do dia 26/06/2018. Responsável: Fundação Renova.</p>
<p>Encaminha mento</p>	<p>Incluir os ID's na planilha de banco de dados do sistema SGS. Responsável: Fundação Renova.</p>
<p>Encaminha mento</p>	<p>Inserir na pauta da próxima reunião a questão referente a região de Sooretama/ES. Responsável: Coordenação CT-Infra.</p>
<p>PG 09 – Recuperação da Usina Risoleta Neves</p>	
<p>3) Apresentação do Status das Obras de Período Chuvoso/Plano de Chuvas/ Status das atividades realizadas em Candonga e cronograma referente as atividades baseadas no TAC da Fazenda Floresta</p>	
<p>Discussão</p>	<p>Sandro Ribeiro, representante da Fundação Renova, apresentou os principais marcos, marcos intermediários e cronograma macro do PG-09 referente as obras de recuperação da Usina Risoleta Neves. A Sra. Karla Franco, representante da SEMAD, pontuou que o cronograma não é viável em função das autorizações específicas dos órgãos competentes e com isto não será possível seu cumprimento em função dos prazos. Ela informou que já manifestou contestação na CT-Rejeitos e pontuou as questões limitantes que inviabiliza o cronograma. A Sra. Ana Carolina, representante da Prefeitura de Mariana, solicitou que a Fundação Renova apresente cronograma detalhado com as considerações apontadas pelos órgãos fiscalizadores referente às obras de recuperação da Usina Risoleta Neves e informou que seguirá o prazo indicado na CT- Rejeitos. O Sr. Sandro Ribeiro, representante da Fundação Renova, apresentou fotos das atividades concluídas para o período chuvoso detalhando cada etapa e pontuou a questão de invasões nas obras em Candonga e ressaltou a questão da insegurança ao qual ficam expostos. A Sra. Marina Lima, representante da Rosa Fortini, solicitou que o caso não seja tratado com o termo “invasores” por não representar esta realidade. O Sr. Raimundo Ribeiro, representante da comissão de atingidos de Rio Doce, informou que os pescadores que está sendo mencionado não se trata de pescadores locais. A Sra. Carol Queiroz esclareceu que a denominada “invasão” se tratava de visita de monitoramento do sistema CIF pela CT-IPCT que é uma atividade de rotina das Câmaras de acompanhamento das obras e que não é necessário aviso prévio. O Sr. Sandro Ribeiro reforçou sua preocupação com a segurança destas pessoas e continuou com a apresentação do status das atividades de limpeza da UHE. A Sra. Thaíse Coelho, representante da Ramboll, questionou sobre a atualização e apresentação do</p>

	<p>cronograma referente a Fazenda Floresta tendo em vista que a última atualização foi em agosto deste ano. A Sra. Karla Franco informou que o TAC foi firmado em fevereiro, como atividade maior a primeira clausula previa apresentação de memorial descritivo para contemplar as ações que comporia as instalações da Fazenda Floresta e o início da operação para que não parasse a dragagem, visto que esta atividade é essencial para garantir a recuperação e a retomada das operações na UHE. Ela relatou que o projeto protocolado não atendia aos requisitos e por isso foi reprovado, houve prorrogação do prazo para ajustes do projeto conforme encaminhamentos que vence em 14/11/2019 e então terá acesso as alterações. Ressaltou a questão do simulado, adiantamento dos programas e informou a questão de comunicação ruim em relação ao diálogo, relatou as etapas e a falta de coesão nos dados apresentados pela Renova. O Sr. Milton Jorge questionou se a Fundação Renova tem alguma ação para que as pessoas retornem as suas casas, foi feito um barramento para evitar a chegada do rejeito na lagoa e a água transbordou e impactou as moradias. A Sra. Carol Queiroz, sugeriu que a Fundação Renova apresente um cronograma das ações planejadas e executadas para atendimento destas famílias.</p>
Encaminha mento	<p>Apresentar revisão do cronograma detalhado com as considerações apontadas pelo órgão fiscalizador referente as obras de recuperação da Usina Risoleta Neves. Responsável: Fundação Renova.</p>
Encaminha mento	<p>Apresente quais são as ações (incluindo cronogramas de atividades) planejadas e executadas pela Fundação Renova acerca das famílias da região de Lagoa do Patrimônio a título de moradia temporária e possibilidade de reassentamento. Responsável: Fundação Renova.</p>

PG 08 – Acompanhamento das atividades do Reassentamento – Bento / Paracatu e Gesteira

4) Apresentação de planilha detalhada com a composição referente a infraestrutura, projetos e engenharia e estudos

Discussão	<p>O Sr. Zanon, representante da Fundação Renova, apresentou os valores referente aos custos de engenharia, informou as classificações de cada etapa (processo participativo, processos para licenciamento ambiental, projeto urbanístico, projetos de infraestrutura, projetos para atendimento a condicionantes ambientais, estudos técnicos, cross check, acompanhamento técnico de obra, projetos de equipamentos de uso coletivo, projetos residenciais executivos, sondagens e investigações geotécnicas e topografia) com valor total R\$ 95.185.234,65. A Sra. Carol Queiroz discordou da entrada das condicionantes no programa. A Sra. Karla Franco relatou que não faz sentido a retirada dos valores das obrigações legais saírem dos valores dos programas e pontuou que as obrigações legais e as obrigações impostas pelo TTAC são diferentes e tem de ser tratada de forma separada e que já foi realizada uma consulta a este respeito ao CIF. O Sr. Marinho, representante da comissão de atingidos de Bento Rodrigues, solicitou que fosse informado os valores individuais de reconstrução e ressaltou que a situação é muito séria, pois o valor gasto não é compatível com valor definido como o valor de referência do imóvel. A Sra. Luzia, representante da Comissão de atingidos de Paracatu de Baixo, questionou a respeito dos itens a seguir: taludes, parte elétrica, sondagem, a situação de movimentação de terra, pontuou que precisa de terra e do trabalho para os moradores, a questão de terras e composição do lote distribuído, entende que os projetos têm que ser feitos com clareza e pontuou a questão de data de finalização de entrega das casas. A Sra. Karla Franco reforçou que é necessário atualizar e revisar os projetos que são passíveis de licenciamento e que os custos são vinculados ao licenciamento e não aos programas. Ela questionou quais são os objetivos de conceituar separadamente (consultar os valores que são tabelados). A Sra. Mariana Welter informou que solicitará os esclarecimentos relativos aos licenciamentos. O Sr. Fábio Fernandes, representante da Prefeitura de Mariana, expôs preocupação com os valores apresentados e informou os valores atuais que possui. O Sr. Rene, representante da assessoria técnica Cáritas, concorda com as palavras do Sr. Fábio Fernandes e pontuou que os valores estão possivelmente sendo superfaturados, pontou a questão de aproveitamento das áreas dos lotes e os riscos técnicos das construções. A Sra. Maria Cecília destacou dois valores dispares na apresentação da classificação dos custos de engenharia.</p>
------------------	---

Encaminhamento	Apresentar devolutiva em relação aos valores considerados de condicionantes e seus custos considerados no valor previsto no programa. Responsável: Fundação Renova.
Encaminhamento	Enviar os esclarecimentos relativos aos licenciamentos. Responsável: Fundação Renova.
Encaminhamento	Apresentar planilha com os valores por metro quadrado das unidades dos reassentamentos. Responsável: Fundação Renova.
Encaminhamento	Apresentar devolutiva referente aos ofícios entregues pelo Patrick/Prefeitura de Barra Longa. Responsável: Fundação Renova.
Encaminhamento	Descriminação da situação das 09 famílias que optaram por reassentamento familiar em Barra Longa. Responsável: Fundação Renova.


Finalmente, a Sra. Carolina Queiroz leu os encaminhamentos e agradeceu a presença de todos. **A 38ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação da Infraestrutura encerrou-se às dezesseis horas e 21 minutos.**

Planilha de encaminhamentos:

Item	Referência	Ação	Prazo	Ação Interna ou Externa?	Responsável
1	PG10	Informar a Fundação Renova os pontos de acessos que não foram contemplados com as obras de pavimentação em Acaiaca.	-	Interna	Patrick Lima
2	PG10	A coordenação da CT recomenda, com base nas políticas públicas de proteção social e habitação, que seja evitada a compensação financeira como opção para a mudança das famílias que estão em risco iminente e em situação de vulnerabilidade social em conformidade com a ata da assembleia da Comissão de Atingidos do dia 26/06/2018.	-	Interna	Coordenação CT
3	PG10	Incluir os ID's na planilha de banco de dados do sistema SGS.	-	Externa	Fundação Renova
4	PG10	Inserir na pauta da próxima reunião apresentação de esclarecimentos pela Fundação Renova referente aos casos de famílias em situação de risco na região de Sooretama/ES.	-	Interna	Coordenação CT
5	PG09	Apresentar revisão do cronograma detalhado com as considerações apontadas pelo órgão fiscalizador referente as obras de recuperação da Usina Risoleta Neves.	11/12/2019	Externa	Fundação Renova
6	PG09	Apresentar quais são as ações (incluindo cronogramas de atividades) executadas e planejadas pela FR acerca das famílias da região de Lagoa do Patrimônio a título de moradia temporária e possibilidade de reassentamento.	11/12/2019	Externa	Fundação Renova
7	PG08	Apresentar devolutiva em relação aos valores considerados de condicionantes e seus custos considerados no valor previsto no programa.	11/12/2019	Externa	Fundação Renova
8	PG08	Enviar os esclarecimentos relativos aos licenciamentos.	11/12/2019	Externa	Fundação Renova

9	PG08	Apresentar planilha com os valores por metro quadrado das unidades dos reassentamentos.	11/12/2019	Externa	Fundação Renova
10	PG08	Apresentar devolutiva referente aos ofícios entregues pelo Patrick/Prefeitura de Barra Longa.	11/12/2019	Externa	Fundação Renova
11	PG08	Descriminação da situação das 09 famílias que optaram por reassentamento familiar em Barra Longa.	11/12/2019	Externa	Fundação Renova

Ata aprovada por todos o presentes na 41ª. Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação da Infraestrutura, no dia 12 de fevereiro de 2020.



Ana Carolina Queiroz

1ª. Suplente na Coordenação da CT-Infra

p/ Município de Mariana