

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

SERVIÇO: Adequação de imóvel cedido para abrigar áreas administrativas da GEX Recife e Superintendência Regional.

LOCAL: SERPRO-Recife/PE.

| Código | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | % | 30 DIAS | | | 45 DIAS | | | % ACUM |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | R\$ | % | % ACUM | R\$ | % | % ACUM | |
| 1 | INSTALAÇÕES CIVIS E ARQUITETURA | R\$ 25.008,75 | 12,99% | R\$ 18.756,56 | 75,00% | 75,00% | R\$ 6.252,19 | 25,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO | R\$ 27.807,73 | 14,45% | R\$ 20.855,80 | 75,00% | 75,00% | R\$ 6.951,93 | 25,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 17.693,35 | 9,19% | R\$ 8.846,68 | 50,00% | 50,00% | R\$ 8.846,68 | 50,00% | 100,00% | 100,00% |
| 4 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO | R\$ 118.102,77 | 61,37% | R\$ 59.051,39 | 50,00% | 50,00% | R\$ 59.051,38 | 50,00% | 100,00% | 100,00% |
| 5 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | R\$ 2.907,07 | 1,51% | R\$ 2.907,07 | 100,00% | 100,00% | | | 100,00% | 100,00% |
| 6 | SERVIÇOS FINAIS | R\$ 938,78 | 0,49% | | | | R\$ 938,78 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| TOTAL GERAL R\$: | | R\$ 192.458,44 | 100% | R\$ 110.417,48 | 57,37% | 57,37% | R\$ 82.040,96 | 42,63% | 100,00% | 100,00% |