

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E MELHORIA DA APS PALMAS/TO  
 ENDEREÇO: Avenida NS-01, Quadra 201 Sul, Conjunto 02, Lote 05, Centro, CEP 77.015-202  
 LOCAL: Palmas/TO

Desonerado  
 BASE: fev/21

Código	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	PROCENTAGEM LOCAL (%)	MÊS 01 - 30 dias		MÊS 02 - 60 dias		MÊS 03 - 90 dias		MÊS 04 - 120 dias		MÊS 05 - 150 dias	
				VALOR ( R\$ )	%	VALOR ( R\$ )	%	VALOR ( R\$ )	%	VALOR ( R\$ )	%	VALOR ( R\$ )	%
<b>1.000</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>R\$ 10.416,27</b>	<b>1,25%</b>	<b>R\$ 6.026,38</b>	<b>0,73%</b>	<b>R\$ 1.097,47</b>	<b>0,13%</b>	<b>R\$ 1.097,47</b>	<b>0,13%</b>	<b>R\$ 1.097,47</b>	<b>0,13%</b>	<b>R\$ 1.097,47</b>	<b>0,13%</b>
1.001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	R\$ 2.707,32	0,33%	R\$ 2.707,32	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.002	ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (CONTRATO ACIMA DE R\$ 15.000,01)	R\$ 299,44	0,04%	R\$ 299,44	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.003	TAPUME COM TELHA METÁLICA	R\$ 1.922,15	0,23%	R\$ 1.922,15	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.004	ALUGUEL CONTAINER/ESCritÓRIO/SANITÁRIO COM 4 VASOS, 1 LAVATÓRIO, 4 MICTÓRIOS, 4 CHUVEIROS, LARGURA 2,30 METROS, COMPRIMENTO 6,00M, ALTURA 2,50M, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CHAPA DE AÇO TRAPEZOIDAL, FORRO COM ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO, CHASSIS REFORÇADO, PISO COMPENSADO NAVAL	R\$ 5.487,36	0,66%	R\$ 1.097,47	20,00%	R\$ 1.097,47	20,00%	R\$ 1.097,47	20,00%	R\$ 1.097,47	20,00%	R\$ 1.097,47	20,00%
<b>2.000</b>	<b>SANITÁRIOS E AMBIENTES A ADAPTAR</b>	<b>R\$ 730.985,79</b>	<b>87,96%</b>	<b>R\$ 35.250,84</b>	<b>4,24%</b>	<b>R\$ 87.360,49</b>	<b>10,51%</b>	<b>R\$ 184.416,58</b>	<b>22,19%</b>	<b>R\$ 285.479,04</b>	<b>34,35%</b>	<b>R\$ 142.830,29</b>	<b>17,19%</b>
	<i>DEMOLIÇÕES / RETIRADAS / REMOÇÕES</i>												
2.001	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 439,94	0,05%	R\$ 439,94	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.002	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 147,13	0,02%	R\$ 102,99	70,00%	R\$ 44,14	30,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.003	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 148,73	0,02%	R\$ 74,37	50,00%	R\$ 74,37	50,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.004	REMOÇÃO DE PISOS VINÍLICOS	R\$ 4.376,25	0,53%	R\$ 437,63	10,00%	R\$ 1.969,31	45,00%	R\$ 1.969,31	45,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.005	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 511,29	0,06%	R\$ 434,60	85,00%	R\$ 0,00		R\$ 76,69	15,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.006	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	R\$ 337,97	0,04%	R\$ 185,88	55,00%	R\$ 0,00		R\$ 118,29	35,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.007	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 374,74	0,05%	R\$ 206,11	55,00%	R\$ 0,00		R\$ 168,63	45,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.008	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 11,14	0,00%	R\$ 1,11	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6,13	55,00%	R\$ 3,90	35,00%	R\$ 0,00	
2.009	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 87,33	0,01%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 87,33	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.010	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 17,88	0,00%	R\$ 11,62	65,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6,26	35,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.011	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 128,79	0,02%	R\$ 12,88	10,00%	R\$ 0,00		R\$ 70,83	55,00%	R\$ 45,08	35,00%	R\$ 0,00	
2.012	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 81,66	0,01%	R\$ 8,17	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 44,91	55,00%	R\$ 28,58	35,00%	R\$ 0,00	
2.013	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 1.599,09	0,19%	R\$ 159,91	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 879,50	55,00%	R\$ 559,68	35,00%	R\$ 0,00	
2.014	REMOÇÃO CUIDADOSA DE DIVISÓRIA DE GRANITO	R\$ 1.078,91	0,13%	R\$ 863,13	80,00%	R\$ 215,78	20,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E MELHORIA DA APS PALMAS/TO  
 ENDEREÇO: Avenida NS-01, Quadra 201 Sul, Conjunto 02, Lote 05, Centro, CEP 77.015-202  
 LOCAL: Palmas/TO

Desonerado  
 BASE: fev/21

Código	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	PROCENTAGEM LOCAL (%)	MÊS 01 - 30 dias		MÊS 02 - 60 dias		MÊS 03 - 90 dias		MÊS 04 - 120 dias		MÊS 05 - 150 dias	
				VALOR ( R\$ )	%	VALOR ( R\$ )	%	VALOR ( R\$ )	%	VALOR ( R\$ )	%	VALOR ( R\$ )	%
2.015	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	R\$ 11.159,96	1,34%	R\$ 1.116,00	10,00%	R\$ 4.463,98	40,00%	R\$ 5.579,98	50,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.016	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 1.465,31	0,18%	R\$ 146,53	10,00%	R\$ 586,12	40,00%	R\$ 732,66	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
	<b>ESTRUTURA</b>												
2.017	RETIRADA DE BANCADAS E BANCAS	R\$ 58,64	0,01%	R\$ 58,64	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.018	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 70,57	0,01%	R\$ 70,57	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.019	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHOS	R\$ 6.989,64	0,84%	R\$ 1.747,41	25,00%	R\$ 1.048,45	15,00%	R\$ 1.747,41	25,00%	R\$ 1.747,41	25,00%	R\$ 698,96	10,00%
2.020	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE	R\$ 3.612,67	0,43%	R\$ 2.709,50	75,00%	R\$ 0,00		R\$ 903,17	25,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.021	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA	R\$ 133,65	0,02%	R\$ 100,24	75,00%	R\$ 0,00		R\$ 33,41	25,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.022	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MANUAL	R\$ 78,63	0,01%	R\$ 58,97	75,00%	R\$ 0,00		R\$ 19,66	25,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.023	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E= 25MM, 2 UTILIZAÇÃO	R\$ 763,13	0,09%	R\$ 572,35	75,00%	R\$ 0,00		R\$ 190,78	25,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.024	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM	R\$ 941,26	0,11%	R\$ 705,95	75,00%	R\$ 0,00		R\$ 235,32	25,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.025	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES	R\$ 3.137,47	0,38%	R\$ 2.353,10	75,00%	R\$ 0,00		R\$ 784,37	25,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.026	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM	R\$ 2.028,55	0,24%	R\$ 1.521,41	75,00%	R\$ 0,00		R\$ 507,14	25,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.027	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17MM	R\$ 1.112,88	0,13%	R\$ 834,66	75,00%	R\$ 0,00		R\$ 278,22	25,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.028	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM	R\$ 936,40	0,11%	R\$ 702,30	75,00%	R\$ 0,00		R\$ 234,10	25,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E MELHORIA DA APS PALMAS/TO  
ENDEREÇO: Avenida NS-01, Quadra 201 Sul, Conjunto 02, Lote 05, Centro, CEP 77.015-202  
LOCAL: Palmas/TO

Desonerado  
BASE: fev/21

Código	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	PROCENTAGEM LOCAL (%)	MÊS 01 - 30 dias		MÊS 02 - 60 dias		MÊS 03 - 90 dias		MÊS 04 - 120 dias		MÊS 05 - 150 dias	
				VALOR ( R\$ )	%	VALOR ( R\$ )	%	VALOR ( R\$ )	%	VALOR ( R\$ )	%	VALOR ( R\$ )	%
	<b>VEDAÇÕES, REVESTIMENTOS E FORROS</b>												
2.029	CONCRETO FCK= 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400LT	R\$ 1.375,32	0,17%	R\$ 962,72	70,00%	R\$ 275,06	20,00%	R\$ 137,53	10,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.030	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	R\$ 526,93	0,06%	R\$ 368,85	70,00%	R\$ 105,39	20,00%	R\$ 52,69	10,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.031	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	R\$ 570,93	0,07%	R\$ 142,73	25,00%	R\$ 142,73	25,00%	R\$ 285,47	50,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.032	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO	R\$ 753,77	0,09%	R\$ 339,20	45,00%	R\$ 339,20	45,00%	R\$ 75,38	10,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.033	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 LT, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM	R\$ 1.640,30	0,20%	R\$ 1.066,20	65,00%	R\$ 574,11	35,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.034	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE APREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2, SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	R\$ 4.609,57	0,55%	R\$ 3.457,18	75,00%	R\$ 1.152,39	25,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.035	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3, COM PREPARO EM BETONEIRA 400LT	R\$ 395,89	0,05%	R\$ 178,15	45,00%	R\$ 178,15	45,00%	R\$ 39,59	10,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.036	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400LT, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXCEÇÃO DE TALISCAS	R\$ 1.727,74	0,21%	R\$ 1.468,58	85,00%	R\$ 259,16	15,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.037	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20CM, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	R\$ 3.917,03	0,47%	R\$ 3.329,48	85,00%	R\$ 587,55	15,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.038	REBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	R\$ 1.024,99	0,12%	R\$ 153,75	15,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 871,24	85,00%	R\$ 0,00	
2.039	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	R\$ 89,61	0,01%	R\$ 13,44	15,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 76,17	85,00%	R\$ 0,00	
2.040	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	R\$ 18.034,22	2,17%	R\$ 2.705,13	15,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 15.329,09	85,00%	R\$ 0,00	
2.041	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS INTERNOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS, DUAS DEMÃOS	R\$ 39.327,60	4,73%	R\$ 0,00		R\$ 5.899,14	15,00%	R\$ 7.865,52	20,00%	R\$ 13.764,66	35,00%	R\$ 11.798,28	30,00%
2.042	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS	R\$ 20.293,88	2,44%	R\$ 0,00		R\$ 3.044,08	15,00%	R\$ 7.102,86	35,00%	R\$ 7.102,86	35,00%	R\$ 3.044,08	15,00%
2.043	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	R\$ 33.136,93	3,99%	R\$ 0,00		R\$ 4.970,54	15,00%	R\$ 8.284,23	25,00%	R\$ 11.597,93	35,00%	R\$ 8.284,23	25,00%
2.044	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESPES= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS	R\$ 14.617,48	1,76%	R\$ 1.461,75	10,00%	R\$ 13.155,73	90,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 4.385,24	30,00%
2.045	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M2	R\$ 2.182,70	0,26%	R\$ 218,27	10,00%	R\$ 982,22	45,00%	R\$ 982,22	45,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.046	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM	R\$ 364,44	0,04%	R\$ 0,00		R\$ 36,44	10,00%	R\$ 127,55	35,00%	R\$ 200,44	55,00%	R\$ 0,00	

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E MELHORIA DA APS PALMAS/TO  
ENDEREÇO: Avenida NS-01, Quadra 201 Sul, Conjunto 02, Lote 05, Centro, CEP 77.015-202  
LOCAL: Palmas/TO

Desonerado  
BASE: fev/21

Código	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	PROCENTAGEM LOCAL (%)	MÊS 01 - 30 dias		MÊS 02 - 60 dias		MÊS 03 - 90 dias		MÊS 04 - 120 dias		MÊS 05 - 150 dias	
				VALOR ( R\$ )	%	VALOR ( R\$ )	%	VALOR ( R\$ )	%	VALOR ( R\$ )	%	VALOR ( R\$ )	%
2.047	SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0CM	R\$ 319,44	0,04%	R\$ 0,00		R\$ 319,44	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.048	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA EMETÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS	R\$ 44.850,63	5,40%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.485,06	10,00%	R\$ 15.697,72	35,00%	R\$ 17.940,25	40,00%	R\$ 6.727,59	15,00%
2.049	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS	R\$ 18.701,10	2,25%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.870,11	10,00%	R\$ 6.545,39	35,00%	R\$ 7.480,44	40,00%	R\$ 2.805,17	15,00%
2.050	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL	R\$ 712,68	0,09%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 712,68	100,00%	R\$ 0,00	
2.051	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	R\$ 56.440,56	6,79%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.644,06	10,00%	R\$ 19.754,20	35,00%	R\$ 22.576,22	40,00%	R\$ 8.466,08	15,00%
2.052	DIFUSOR DE AR EM ALUMÍNIO, 4 VIAS, 310X310MM, INSTALADO EM FORRO	R\$ 6.125,18	0,74%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 6.125,18	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
	<b>INSTALAÇÕES E ACABAMENTOS</b>												
2.053	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO)	R\$ 27.409,82	3,30%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 5.481,96	20,00%	R\$ 21.927,86	80,00%	R\$ 0,00	
2.054	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	R\$ 179.594,53	21,61%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 62.858,09	35,00%	R\$ 89.797,27	50,00%	R\$ 26.939,18	15,00%
2.055	RODAPÉ VINÍLICO BOLEADO, APLICADO EM MANTA VINÍLICA, FIXADO COM COLA	R\$ 25.282,90	3,04%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 21.490,47	85,00%	R\$ 3.792,44	15,00%
2.056	BANCADA DE GRANITO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.538,68	0,19%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 692,41	45,00%	R\$ 0,00		R\$ 846,27	55,00%	R\$ 0,00	
2.057	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	R\$ 1.389,18	0,17%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.389,18	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.058	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	R\$ 133,27	0,02%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 133,27	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.059	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1,1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA REERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 401,93	0,05%	R\$ 0,00		R\$ 401,93	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.060	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	R\$ 1.146,66	0,14%	R\$ 0,00		R\$ 1.146,66	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
2.061	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	R\$ 738,12	0,09%	R\$ 0,00		R\$ 738,12	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
2.062	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100X100X50MM, JUNTA PLÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 351,12	0,04%	R\$ 0,00		R\$ 351,12	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
2.063	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO	R\$ 285,54	0,03%	R\$ 0,00		R\$ 285,54	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
2.064	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 682,21	0,08%	R\$ 0,00		R\$ 102,33	15,00%	R\$ 0,00		R\$ 579,88	85,00%	R\$ 0,00	
2.065	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P + T, 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 4.045,24	0,49%	R\$ 0,00		R\$ 606,79	15,00%	R\$ 0,00		R\$ 3.438,45	85,00%	R\$ 0,00	
2.066	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 10.085,12	1,21%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 10.085,12	100,00%	R\$ 0,00	

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E MELHORIA DA APS PALMAS/TO  
 ENDEREÇO: Avenida NS-01, Quadra 201 Sul, Conjunto 02, Lote 05, Centro, CEP 77.015-202  
 LOCAL: Palmas/TO

Desonerado  
 BASE: fev/21

Código	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	PROCENTAGEM LOCAL (%)	MÊS 01 - 30 dias		MÊS 02 - 60 dias		MÊS 03 - 90 dias		MÊS 04 - 120 dias		MÊS 05 - 150 dias	
				VALOR ( R\$ )	%	VALOR ( R\$ )	%	VALOR ( R\$ )	%	VALOR ( R\$ )	%	VALOR ( R\$ )	%
2.067	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 21W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.446,06	0,17%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.446,06	100,00%	R\$ 0,00	
2.068	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 20.336,64	2,45%	R\$ 0,00		R\$ 5.084,16	25,00%	R\$ 12.201,98	60,00%	R\$ 3.050,50	15,00%	R\$ 0,00	
2.069	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 15.252,48	1,84%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 9.151,49	60,00%	R\$ 6.100,99	40,00%	R\$ 0,00	
2.070	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADOS EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 6.457,45	0,78%	R\$ 0,00		R\$ 2.582,98	40,00%	R\$ 3.874,47	60,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.071	TOMADA DE REDE RJ45	R\$ 2.875,39	0,35%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.725,23	60,00%	R\$ 1.150,16	40,00%	R\$ 0,00	
2.072	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45X55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 8.002,71	0,96%	R\$ 0,00		R\$ 2.400,81	30,00%	R\$ 0,00		R\$ 2.800,95	35,00%	R\$ 2.800,95	35,00%
2.073	MICTÓRIO SIFONADO, LOUÇA BRANCA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.184,43	0,14%	R\$ 0,00		R\$ 1.184,43	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.074	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 2.268,56	0,27%	R\$ 0,00		R\$ 2.268,56	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.075	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 34,45	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 34,45	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.076	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1.1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 229,67	0,03%	R\$ 0,00		R\$ 229,67	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.077	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" E 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.358,28	0,16%	R\$ 0,00		R\$ 1.358,28	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E MELHORIA DA APS PALMAS/TO  
ENDEREÇO: Avenida NS-01, Quadra 201 Sul, Conjunto 02, Lote 05, Centro, CEP 77.015-202  
LOCAL: Palmas/TO

Desonerado  
BASE: fev/21

Código	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	PROCENTAGEM LOCAL (%)	MÊS 01 - 30 dias		MÊS 02 - 60 dias		MÊS 03 - 90 dias		MÊS 04 - 120 dias		MÊS 05 - 150 dias	
				VALOR ( R \$ )	%	VALOR ( R \$ )	%	VALOR ( R \$ )	%	VALOR ( R \$ )	%	VALOR ( R \$ )	%
	<b>ESQUADRIAS</b>												
2.078	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM, PLASTIFICADO, COLADO	R\$ 376,06	0,05%	R\$ 0,00		R\$ 376,06	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.079	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	R\$ 3.667,86	0,44%	R\$ 0,00		R\$ 3.667,86	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.080	ASSENTO SANITÁRIO ELEVADO ALMOFADADO 18CM PARA PNE	R\$ 324,81	0,04%	R\$ 0,00		R\$ 324,81	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.081	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 152,21	0,02%	R\$ 0,00		R\$ 152,21	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.082	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, ECLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 2.956,39	0,36%	R\$ 0,00		R\$ 2.956,39	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.083	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 582,45	0,07%	R\$ 0,00		R\$ 582,45	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
	<b>ACESSIBILIDADE</b>												
2.084	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 37.494,63	4,51%	R\$ 3.749,46	10,00%	R\$ 0,00		R\$ 7.498,93	20,00%	R\$ 7.498,93	20,00%	R\$ 18.747,32	50,00%
2.085	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, COM CHAPA INOX, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 688,03	0,08%	R\$ 0,00		R\$ 688,03	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.086	PAINEL DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, FIXADO EM TUBOS DE ALUMÍNIO, COM ADESIVO JATEADO	R\$ 21.946,27	2,64%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 8.778,51	40,00%	R\$ 13.167,76	60,00%
2.087	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, 1 FOLHA, INCLUSIVE JOGO DE FERRAGENS CROMADAS E MOLA HIDRÁULICA	R\$ 2.394,98	0,29%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.394,98	100,00%
2.088	PISO PODOTÁTIL, BORRACHA, EM PLACAS, DIRECIONAL OU ALERTA, ESPESSURA= 5MM, E BORRACHA, FIXADO COM COLA	R\$ 2.102,89	0,25%	R\$ 0,00		R\$ 2.102,89	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
	<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>												
2.089	LADRILHO HIDRÁULICO 20x20cm VITRO-PRENSADOS EM PISOS - TÁTIL DIRECIONAL	R\$ 842,70	0,10%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 842,70	100,00%
2.090	BARRA DE APOIO RETA, EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90CM, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.261,17	0,15%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.261,17	100,00%
2.091	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 723,03	0,09%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 723,03	100,00%
2.092	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 366,95	0,04%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 366,95	100,00%
2.093	MHE - MÓDULO HORIZONTAL EXTERNO - 14,70 X 0,60M - MARCA / LETREIRO / NOME AGÊNCIA	R\$ 6.426,27	0,77%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 6.426,27	100,00%
2.094	MHE - MÓDULO HORIZONTAL EXTERNO - ALTURA= 6,00M - (BASE 120X120X80CM) - TOTEM 3 FACES	R\$ 8.113,79	0,98%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 8.113,79	100,00%
2.095	MVE - MÓDULO VERTICAL EXTERNO (RECEPÇÃO) - LARGURA= 0,20M E ALTURA= 1,60M (BASE 60X60X60CM)	R\$ 424,71	0,05%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 424,71	100,00%
2.096	PEID - PLACA EXTERNA - ESTACIONAMENTO IDOSO E PORTADOR DE NECESSIDADES - LARGURA 0,70M E ALTURA 0,40M	R\$ 329,01	0,04%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 329,01	100,00%
2.097	PS - PLACA SUSPensa - 1,07M x 0,30M	R\$ 431,00	0,05%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 431,00	100,00%
2.098	FIP - FAIXA IDENTIFICAÇÃO DE PORTA (INTERNA) - LARGURA 0,40M x ALTURA 0,10M	R\$ 482,63	0,06%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 482,63	100,00%
2.099	PIT - FAIXA DE IDENTIFICAÇÃO TÁTIL - LARGURA 0,14M E ALTURA 0,07M	R\$ 3.211,08	0,39%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 3.211,08	100,00%

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E MELHORIA DA APS PALMAS/TO  
 ENDEREÇO: Avenida NS-01, Quadra 201 Sul, Conjunto 02, Lote 05, Centro, CEP 77.015-202  
 LOCAL: Palmas/TO

Desonerado  
 BASE: fev/21

Código	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	PROCENTAGEM LOCAL (%)	MÊS 01 - 30 dias		MÊS 02 - 60 dias		MÊS 03 - 90 dias		MÊS 04 - 120 dias		MÊS 05 - 150 dias	
				VALOR ( R\$ )	%	VALOR ( R\$ )	%	VALOR ( R\$ )	%	VALOR ( R\$ )	%	VALOR ( R\$ )	%
2.100	PIC - PICTOGRAMA - LARGURA 0,20M E ALTURA 0,28M	R\$ 2.347,00	0,28%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.347,00	100,00%
2.101	NBMA - NUMERAÇÃO DE BALCÃO E MESA DE ATENDIMENTO, ALTURA DO NÚMERO 0,12M	R\$ 127,07	0,02%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 127,07	100,00%
2.102	PS1 - PLACA SUSPensa OU DE PAREDE - 0,70M x 0,50M	R\$ 234,16	0,03%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 234,16	100,00%
2.103	PSS - PLACA SUSPensa DE SAÍDA - LARGURA 0,40M E ALTURA 0,20M	R\$ 120,98	0,01%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 120,98	100,00%
2.104	PI - PLACA DE INFORMAÇÃO - LARGURA 0,60 E ALTURA 0,30M	R\$ 124,82	0,02%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 124,82	100,00%
2.105	REMOÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS EM AMBIENTES EXTERNOS, PLACA/FAIXA E TOTEM, NAS FORMAS COMBINADAS MANUAL E MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, COM RETIRADA DO LOTE	R\$ 325,83	0,04%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 325,83	100,00%	R\$ 0,00	
2.106	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 LT, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 184,49	0,02%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 184,49	100,00%
2.107	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.157,81	0,14%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.157,81	100,00%
2.108	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.869,35	0,22%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.869,35	100,00%
2.109	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FERRAGENS	R\$ 1.442,91	0,17%	R\$ 0,00		R\$ 1.442,91	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.110	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.008,88	0,12%	R\$ 0,00		R\$ 1.008,88	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.111	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 85,38	0,01%	R\$ 0,00		R\$ 85,38	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.112	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= 6MM, COM RECOBIMENTO LATERAL DE 1.1/4" DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	R\$ 280,48	0,03%	R\$ 0,00		R\$ 280,48	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.113	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 278,74	0,03%	R\$ 0,00		R\$ 278,74	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: REFORMA E MELHORIA DA APS PALMAS/TO

ENDEREÇO: Avenida NS-01, Quadra 201 Sul, Conjunto 02, Lote 05, Centro, CEP 77.015-202

LOCAL: Palmas/TO

Desonerado

BASE: fev/21

Código	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	PROCENTAGEM LOCAL ( % )	MÊS 01 - 30 dias		MÊS 02 - 60 dias		MÊS 03 - 90 dias		MÊS 04 - 120 dias		MÊS 05 - 150 dias	
				VALOR ( R\$ )	%	VALOR ( R\$ )	%	VALOR ( R\$ )	%	VALOR ( R\$ )	%	VALOR ( R\$ )	%
3.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 89.649,75	10,79%	R\$ 19.204,05	2,31%	R\$ 17.080,55	2,06%	R\$ 17.080,55	2,06%	R\$ 17.080,55	2,06%	R\$ 19.204,05	2,31%
3.001	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 63.436,80	7,63%	R\$ 12.687,36	20,00%	R\$ 12.687,36	20,00%	R\$ 12.687,36	20,00%	R\$ 12.687,36	20,00%	R\$ 12.687,36	20,00%
3.002	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 21.965,95	2,64%	R\$ 4.393,19	20,00%	R\$ 4.393,19	20,00%	R\$ 4.393,19	20,00%	R\$ 4.393,19	20,00%	R\$ 4.393,19	20,00%
3.003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 4.247,00	0,51%	R\$ 2.123,50	50,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.123,50	50,00%
TOTAL GERAL		R\$ 831.051,81	100,00%	R\$ 60.481,27	7,28%	R\$ 105.538,52	12,70%	R\$ 202.594,61	24,38%	R\$ 303.657,06	36,54%	R\$ 163.131,81	19,63%
				1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		4ª ETAPA		5ª ETAPA	