

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS	570 DIAS	600 DIAS	630 DIAS	660 DIAS	690 DIAS	720 DIAS	750 DIAS	780 DIAS
1	Serviços Preliminares	100,00% 2250,19	83,66% 1882,57													16,34% 367,62												
1.1	ART por profissional de engenharia	100,00% 1081,23	66,00% 713,61													34,00% 367,62												
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	100,00% 1168,96	100,00% 1168,96																									
2	Elevadores Novos	100,00% 2229044,23						28,67% 638999,99				35,67% 795022,12				35,67% 795022,12												
2.1	Fornecimento e instalação completa de elevador 01 e 02 Bloco K	100,00% 1590044,24										50,00% 795022,12				50,00% 795022,12												
2.2	Fornecimento e instalação elevador 03 BL K	100,00% 638999,99						100,00% 638999,99																				
3	Serviços Complementares	100,00% 32946,11						8,84% 2910,98				3,20% 1055,54				87,96% 28979,59												
3.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	100,00% 694,02						100,00% 694,02																				
3.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	100,00% 2573,55														100,00% 2573,55												
3.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	100,00% 13630,75														100,00% 13630,75												
3.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	100,00% 9274,69														100,00% 9274,69												
3.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	100,00% 2413,07														100,00% 2413,07												
3.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	100,00% 3198,61						33,00% 1055,54				33,00% 1055,54				34,00% 1087,53												
3.9	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	100,00% 289,4						100,00% 289,4																				
3.10	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	100,00% 872,02						100,00% 872,02																				
5	Manutenção preventiva (18 meses)	100,00% 49793,85	1,80% 896,29	1,80% 896,29	1,80% 896,29	1,80% 896,29	1,80% 896,29	1,80% 896,29	1,80% 896,29	1,80% 896,29	1,80% 896,29	1,80% 896,29	3,70% 1842,39	3,70% 1842,39	3,70% 1842,39	3,70% 1842,39	5,60% 2788,45	5,60% 2788,45	5,60% 2788,45	5,60% 2788,45	5,60% 2788,45	5,60% 2788,45	5,60% 2788,45	5,60% 2788,45	5,60% 2788,45	5,60% 2788,45	5,60% 2788,45	5,60% 2788,45
5.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00% 20481,12	1,80% 368,66	1,80% 368,66	1,80% 368,66	1,80% 368,66	1,80% 368,66	1,80% 368,66	1,80% 368,66	1,80% 368,66	1,80% 368,66	1,80% 368,66	3,70% 757,81	3,70% 757,81	3,70% 757,81	3,70% 757,81	5,60% 1146,94	5,60% 1146,94	5,60% 1146,94	5,60% 1146,94	5,60% 1146,94	5,60% 1146,94	5,60% 1146,94	5,60% 1146,94	5,60% 1146,94	5,60% 1146,94	5,60% 1146,94	5,60% 1146,94
5.2	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00% 13848,48	1,80% 249,27	1,80% 249,27	1,80% 249,27	1,80% 249,27	1,80% 249,27	1,80% 249,27	1,80% 249,27	1,80% 249,27	1,80% 249,27	1,80% 249,27	3,70% 512,39	3,70% 512,39	3,70% 512,39	3,70% 512,39	5,60% 775,52	5,60% 775,52	5,60% 775,52	5,60% 775,52	5,60% 775,52	5,60% 775,52	5,60% 775,52	5,60% 775,52	5,60% 775,52	5,60% 775,52	5,60% 775,52	5,60% 775,51
5.3	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00% 11719,17	1,80% 210,95	1,80% 210,95	1,80% 210,95	1,80% 210,95	1,80% 210,95	1,80% 210,95	1,80% 210,95	1,80% 210,95	1,80% 210,95	1,80% 210,95	3,70% 433,61	3,70% 433,61	3,70% 433,61	3,70% 433,61	5,60% 656,27	5,60% 656,27	5,60% 656,27	5,60% 656,27	5,60% 656,27	5,60% 656,27	5,60% 656,27	5,60% 656,27	5,60% 656,27	5,60% 656,27	5,60% 656,27	5,60% 656,27
5.4	Insumos manutenção elevador	100,00% 3745,08	1,80% 67,41	1,80% 67,41	1,80% 67,41	1,80% 67,41	1,80% 67,41	1,80% 67,41	1,80% 67,41	1,80% 67,41	1,80% 67,41	1,80% 67,41	3,70% 138,58	3,70% 138,58	3,70% 138,58	3,70% 138,58	5,60% 209,72	5,60% 209,72	5,60% 209,72	5,60% 209,72	5,60% 209,72	5,60% 209,72	5,60% 209,72	5,60% 209,72	5,60% 209,72	5,60% 209,72	5,60% 209,72	5,60% 209,72
Porcentagem			0,12%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	27,78%	0,04%	0,04%	0,04%	34,44%	0,08%	0,08%	0,08%	35,70%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
Custo			2778,86	896,29	896,29	896,29	896,29	642807,26	896,29	896,29	896,29	796973,95	1842,39	1842,39	1842,39	826211,72	2788,45	2788,45	2788,45	2788,45	2788,45	2788,45	2788,45	2788,45	2788,45	2788,45	2788,45	2788,44
Porcentagem Acumulado			0,12%	0,16%	0,20%	0,24%	0,28%	28,05%	28,09%	28,13%	28,17%	62,61%	62,69%	62,77%	62,85%	98,55%	98,67%	98,79%	98,92%	99,04%	99,16%	99,28%	99,40%	99,52%	99,64%	99,76%	99,88%	100,00%
Custo Acumulado			2778,86	3675,15	4571,44	5467,73	6364,02	649171,28	650067,57	650963,86	651860,15	1448834,1	1450676,49	1452518,88	1454361,27	2280572,99	2283361,44	2286149,89	2288938,34	2291726,79	2294515,24	2297303,69	2300092,14	2302880,59	2305669,04	2308457,49	2311245,94	2314034,38