

3.8.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00%	370,08	100,00%	370,08
3.8.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00%	23,19	100,00%	23,19
3.8.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00%	162,12	100,00%	162,12
3.8.13	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"	100,00%	621,96	100,00%	621,96
3.8.14	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	100,00%	123,80	100,00%	123,80
3.8.15	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2	100,00%	370,20	100,00%	370,20
3.8.16	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2	100,00%	592,80	100,00%	592,80
3.8.17	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	100,00%	463,57	100,00%	463,57
3.8.18	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2	100,00%	74,00	100,00%	74,00
3.9	Sistema antipânico	100,00%	4.197,65	100,00%	4.197,65
3.9.1	SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V-100 À 120DB, COM FLASH	100,00%	926,05	100,00%	926,05
3.9.2	INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00%	153,35	100,00%	153,35
3.9.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	100,00%	197,40	100,00%	197,40
3.9.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	100,00%	272,60	100,00%	272,60
3.9.5	CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2	100,00%	558,00	100,00%	558,00
3.9.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	100,00%	2.090,25	100,00%	2.090,25
3.10	Bomba de incêndio	100,00%	16.465,25	100,00%	16.465,25
3.10.1	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h	100,00%	10.273,34	100,00%	10.273,34
3.10.2	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 7,5 HP	100,00%	1.986,88	100,00%	1.986,88
3.10.3	RELE FALTA DE FASE SEM NEUTRO 220V - 50/60HZ - WEG OU SIMILAR - Para o quadro de comando da bomba	100,00%	195,30	100,00%	195,30
3.10.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	100,00%	1.625,75	100,00%	1.625,75
3.10.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00%	1.411,08	100,00%	1.411,08
3.10.6	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A	100,00%	710,50	100,00%	710,50
3.10.7	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA	100,00%	262,40	100,00%	262,40
3.11	Geral	100,00%	1.701,32	100,00%	1.701,32
3.11.5	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 70MM2	100,00%	958,32	100,00%	958,32
3.11.6	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2	100,00%	177,60	100,00%	177,60
3.11.7	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2	100,00%	448,64	100,00%	448,64
3.11.8	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2	100,00%	116,76	100,00%	116,76
5	Demolições	44,59%	43.24%	1,35%	214,82
5.1	Térreo	16,70%	6.887,47	1,35%	214,82
5.1.1	Alvenaria	0,00%	10.594,13	1,769,07	
5.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (abertura de vão para porta)	100,00%	39,78	100,00%	39,78
5.1.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (abertura nos banheiros dos segurados)	100,00%	76,38	100,00%	76,38
5.1.2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (parede no hall de entrada)	100,00%	107,41	100,00%	107,41
5.1.2.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (demolição de degraus de escada externa)	100,00%	44,55	100,00%	44,55
5.1.2.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (piso wc acessível)	100,00%	210,66	100,00%	210,66
5.1.2.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (piso wc masc. segurado)	100,00%	450,04	100,00%	450,04
5.1.2.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (piso wc fem. segurado)	100,00%	341,74	100,00%	341,74
5.1.2.7	Remoção de piso em Pedra Portuguesa (calçada)	100,00%	3.954,91	100,00%	3.954,91
5.1.2.8	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (parede wc acessível)	100,00%	858,27	100,00%	858,27
5.1.2.9	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (patamar da pia)	100,00%	7,16	100,00%	7,16
5.1.2.10	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (piso da copa)	100,00%	550,23	100,00%	550,23
5.1.2.11	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (parede wc masc. segurado)	100,00%	1.185,98	100,00%	1.185,98
5.1.2.12	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (parede wc fem. segurado)	100,00%	1.037,73	100,00%	1.037,73
5.1.3	Retiradas	100,00%	1.729,29	1,729,29	
5.1.3.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA (porta banheiro acessível)	100,00%	17,68	100,00%	17,68
5.1.3.2	RETIRADA DE MAÇANETAS	100,00%	128,65	100,00%	128,65

