



Data 21/11/2017 RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
468	T2000-110	LT	LT Funil / Itapebi	CHESF	20/10/2008	31/12/2099	31/12/2099	Não	0	198		LI e ASV obtidas em 06/12/2016. 40% das torres liberadas para construção. CHESF solicitou à ANEEL reconhecimento de exclusão de responsabilidade buscando reequilíbrio econômico – financeiro da concessão, motivada pela impossibilidade de obter a LI no traçado original. Longo tempo de atraso levou à rentabilidade negativa do Projeto.
617	T2000-224	LT	LT Secc. Embu Guaçu - Baixada Santista	CTEEP	17/03/2011	12/09/2019	12/09/2019	Não	0	21,4		Emitida LI nº 2420, publicada no D.O.U. em 21/04/2016. Prazo de execução de obras: 12 meses após OIS. Dificuldades na renovação de ASV com FF/SP. Enviada solução alternativa de execução pela CTEEP que se encontra em análise pela EPE. SFE projeta 12/09/2019. Em reavaliação pela SPE/MME.
643	T2000-256	LT	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II + SE Teixeira de Freitas II	CHESF	16/04/2010	30/12/2018	30/04/2019	Sim	4	152	100	LT (C1): 90% obras civis e 41% de montagem e comissionamento. Previsão de retomada em 01/08/2018 e concluído até 30/12/2018, mas necessita de realizar nova licitação para conclusão de obras. Fundiário: C2 ainda tem 1 gleba embargada e que aguarda decisão judicial. LT (C2): Reinício da obra previsto para 02/10/2017 com tomada de carga para 28/02/2018 . Obras retomadas. SE Teixeira de Freitas: Obras em andamento com previsão de conclusão até 30/04/2019 . Previsão de 10 meses de obras. SE Eunápolis: obras concluídas.
671	T2000-289	LT	LT Secc. Eldorado do Sul (Porto Alegre 9 / Camaquã)	CEEE-GT	31/05/2010	09/11/2017	17/12/2017	Sim	1	2		Obras retomadas em 15/02/2017. Concluídas fundações 03/07/2017 . Lançamento de Cabos em 80%. Avanço físico da obra de 84% .
787	T2009-174	SE	SE Mascarenhas de Moraes - (2º TR)	FURNAS	15/06/2011	30/07/2018	30/07/2018	Não	0			Contrato anterior rescindido por baixo desempenho e irregularidades trabalhistas. Em andamento processo de recontração. Liberado ATR com a conclusão da SE Campos. Avanço Físico de 55% .
808	T2009-156	LT	LT Catu – Governador Mangabeira - (Recap.)	CHESF	26/07/2011	01/09/2019	01/09/2019	Não	0			Empreendimento paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
809	T2009-155	LT	LT Banabuiú / Russas II - (Recap)	CHESF	26/07/2011	01/07/2019	01/07/2019	Não	0			Em fase de projetos e aquisição de equipamentos. Paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
847	T2009-124	SE	SE Teixeira de Freitas II - (2ºTR)	CHESF	30/03/2013	28/02/2018	30/04/2018	Sim	2		100	Depende da renovação da LU da SE T.Freitas II. Atrasado devido ao baixo desempenho da empreiteira . Avanço Físico 20%
851	T2009-120	SE	SE Itabaiana - (3ºTR)	CHESF	30/03/2013	28/07/2019	28/07/2019	Não	0		100	Empreendimento postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
917	T2009-224	LT	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II C2	CHESF	03/02/2011	28/02/2018	30/04/2018	Sim	2	152		Comentários incluídos no item 643. Previsão de retomada das obras em 01/12/2017. Liberação fundiária concluída.
924	T2009-225-A	LT	LT Pau Ferro / Santa Rita II	CHESF	03/06/2011	30/12/2020	30/12/2020	Não	0	71	300	Previsão de obtenção da LI e anuência do Iphan até 15/12/2017 . Liberação Fundiária: previsão de ajustamento das ações necessárias até 30/03/2018 e liberação fundiária até 31/05/2018. Atividades retomadas pela Chesf.
1007	T2010-048	SE	SE Banabuiú - (TR4)	CHESF	30/03/2013	01/11/2019	01/11/2019	Não	0		100	Empreendimento não priorizado ante o contingenciamento financeiro da Chesf.
1008	T2010-049	SE	SE Natal III - (3ºTR)	CHESF	30/03/2013	30/11/2017	31/01/2018	Sim	2		150	Empreendimento priorizado pela Diretoria da Chesf em fev/2017. Retomada devido ao TAC com fornecedor que possibilitou a remoção de TR de Porto de Suape para a subestação. Avanço físico de 73% .
1019	T2010-058-A	LT	LT São Luís II / São Luís III C2	TDG	12/05/2012	30/12/2020	30/12/2020	Não	0	36		LT: obras paralisadas. restam 22 pendentes de liberação judicial. TDG busca negociação direta com proprietários. Contrato com a empreiteira momentaneamente suspenso. SE: obras civis concluídas. Montagem Eletromecânica falta instalar 01 viga, concluir barramento, instalar painéis e lançar os cabos de controle e de força. Aguarda retomada da LT. Chesf considera a data de conclusão indefinida .
1022	T2010-060	LT	LT Mascarenhas / Linhares e SE Linhares	FURNAS	12/07/2012	30/04/2018	30/06/2018	Sim	2	99	150	LT: Lançamento de cabos concluídos. Em fase de comissionamento. SEs: Novo contrato para conclusão das Ses assinado em 01/11/2017 . Data informada por Furnas para entrada em operação provisória é 30/04/2018 .
1042	T2010-073	LT	LT Secc. Pituçu / Matatu C1/C2 na SE Nrandiba	CHESF	24/11/2012	30/12/2018	30/12/2018	Não	0	2,5		Empreendimento em fase de replanejamento e priorização pela Diretoria Executiva. Avanço Físico de 10%.



Data 21/11/2017 RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1046	T2010-077-A	LT	LT Araraquara 2 / Taubaté CS	COPEL GT	06/10/2012	31/03/2018	31/03/2018	Não	0			Obras da SE Taubaté concluídas , mas depende da conclusão da LT Araraquara - Taubaté para comissionamento e entrada em operação comercial.
1059	T2010-086	LT	LT Secc Aquiraz - LT Banabuiu / Fortaleza, C2	CHESF	28/02/2013	01/11/2019	01/11/2019	Não	0	40		LT: Obras ainda não iniciadas . Dificuldades encontradas para acesso as propriedades e negociação fundiária. Em fase de LI. SE: Obras não iniciadas . Contrato de fornecimento e construção revogado em 04/10/2017 . Prazo de construção: 10 meses .
1094	T2011-025	LT	LT Secc. Palhoça / Jorge Lacerda na SE Garopaba	ELETROSUL	20/12/2015	31/08/2018	31/08/2018	Não	0	118	215	A ELETROSUL enviou a correspondência CE AGP-0064/2015 (data de 15/12/2015), solicitando a revogação dos Atos Autorizativos referentes a este empreendimento. Necessário definição do terreno por parte da Celesc.
1098	T2011-030	SE	SE Penedo - (BC)	CHESF	29/06/2013	30/11/2017	24/11/2017	Sim	0			Obras em andamento, com avanço físico de 95% . Concluída o comissionamento em 20/10/2017 .
1099	T2011-031	SE	SE Cauípe - (3ºTR)	CHESF	29/06/2013	30/06/2018	30/06/2018	Não	0		100	Empreendimento não priorizado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Avanço Físico de 62% .
1101	T2011-029	LT	LT Jacaracanga / Cotegipe (Recap.)	CHESF	06/12/2013	30/12/2018	30/12/2018	Não	0			Empreendimento reprogramado pela Chesf para 2018, conforme decisão de Diretoria em jul/2017.
1130	T2011-103	LT	LT Araraquara 2 / Taubaté CD (Saída 5 km)	COPEL GT	15/10/2012	31/03/2018	31/03/2018	Não	0	5,5		Obras concluídas , mas alterada a entrada em operação para adequar ao cronograma de energização da LT Araraquara II - Taubate CS.
1137	T2011-110	SE	SE Eldorado do Sul - (BC)	CEEE-GT	26/08/2013	03/12/2017	17/12/2017	Sim	0			Contrato rescindido com a empresa ISOLUX. Obras retomadas em 15/02/2017. Montagem de equipamentos concluída em 30/09/2017 . Avanço físico de 74% .
1179	T2011-147	SE	SE Piripiri (2ºBC)	CHESF	06/12/2013	30/11/2017	18/12/2017	Sim	1			Em setembro de 2017 foi identificado instabilidade no Banco de Capacitores devido a arranjo aplicado pelo fornecedor. A Chesf exigiu adequação do arranjo, necessitando assim de adiamento da energização. Avanço Físico de 95% .
1180	T2011-149	SE	SE Porto Alegre 13 - (Complem. MC e TR)	CEEE-GT	20/12/2013	01/06/2018	01/06/2018	Não	0			Aneel publicou retificação da REA 3233 em set/2016. Obras iniciadas em 15/07/2017 , com prazo de execução de 10 meses . Avanço físico de 24% .
1182	T2011-150	SE	SE Bage 2 e Eldorado do Sul - (IB)	CEEE-GT	20/12/2013	03/12/2017	17/12/2017	Sim	0			Contrato rescindido com a empresa ISOLUX. Obras retomadas em 19/12/2016. Em fase de instalação de sistema de controle e lançamento de cabos. Avanço físico de 72% .
1183	T2011-151	LT	LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II)	CHESF	06/12/2013	16/12/2018	31/01/2019	Sim	2			Empreendimento em fase de replanejamento e priorização pela Diretoria Executiva.
1195	T2011-170-A	LT	LT Porto Alegre 9 / Porto Alegre 8	TESB	27/07/2013	27/07/2018	19/03/2019	Sim	8	12		Obras paralisadas . Necessidade de recontração de equipamentos. Previsão de reinício: nov/2017 .
1196	T2011-170-B	LT	LT Porto Alegre 9 / Nova Santa Rita	TESB	27/07/2013	21/02/2018	15/04/2018	Sim	2	29		Iniciada montagem de estruturas e lançamento de cabos em 15/12/2015. Avanço físico de 49% . Obras paralisadas. SFE projeta conclusão para fev/2018 .
1197	T2011-170-C	LT	LT Campo Bom / Taquara	TESB	27/07/2013	29/06/2018	31/05/2019	Sim	11	29		Obras ainda não iniciadas . Previsão de início em nov/2017 .
1198	T2011-170-D	SE	SE Porto Alegre 12 - (Ex - Jardim Botânico)	TESB	27/07/2013	20/12/2017	26/01/2018	Sim	1	4,4	83	Concluída montagem de equipamentos principais em 29/06/2017 . Em andamento montagem dos demais equipamentos e painéis de proteção, controle e automação. Avanço físico de 70% .
1200	T2011-170-F	SE	SE Candelária 2	TESB	27/07/2013	26/03/2018	31/01/2019	Sim	10	24	166	Obras paralisadas , com previsão de retomada em jan/2018. Avanço físico de 15% . SFE projeta conclusão para mar/2018 .
1201	T2011-170-G	LT	LT Restinga / Viamão 3	TESB	27/07/2013	30/11/2017	11/04/2018	Sim	4	32	166	Obras foram reiniciadas em mar/2016 . Estruturas 86%, Cabos 50%, Avanço físico de 87% . Processo de liberação de faixas em andamento
1254	T2012-030	LT	LT Mesquita / Timóteo 2 e SE Timóteo 2	TIMÓTEO - MESQUITA	18/11/2013	18/04/2018	18/04/2018	Não	0	28		Data SIGET alterada em 2 meses. Atrasos na anuência do IPHAN e ações judicializadas devido a presença de posseiros na região. Em fase de montagem e comissionamento. Avanço físico de 85% .
1255	T2012-031	LT	LT Morro do Chapéu II / Irecê e SE Morro do Chapéu II	CHESF	13/08/2013	30/10/2017	30/12/2017	Sim	2	65	150	LT: Obras concluídas. Aguardando anuência do Iphan para energização. SE Morro do Chapéu : SE Morro do Chapéu energizada em 08/08/2017, com escoamento da energia pela Odoyá Transmissora. SE Irecê : Obras concluídas.



Data 21/11/2017 RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1257	T2012-033-A	LT	LT Eng Lechuga / Equador / Boa Vista e SE Equador e Boa Vista	TRANSNORTE	25/01/2015	31/12/2099	31/12/2099	Não	0	1430	800	ANEEL, por meio do Despacho 3.265, de 13/12/2016, decidiu acolher o Pedido da Transnorte Energia no sentido da extinção do Contrato de Concessão 003/2012, encaminhando o processo ao MME com a recomendação dessa extinção. Reunião agendada pela FUNAI na TI para a continuidade do processo de licenciamento . DMSE considera obra como SEM PREVISÃO .
1261	T2012-036	LT	LT Xavantes / Pirineus C2	FURNAS	09/12/2013	01/05/2018	01/05/2018	Não	0	50		LT: em 25/03/2016 energização da linha de transmissão geminada ao circuito por meio de TAPs . SEs: Obras retomadas em jun/2017 . Prazo de execução em 13 meses. Na SE Xavantes foram concluídos os serviços de prospecção de solo e de marcação para o corte do terreno. Na SE Pirineus foram iniciados os serviços de remoção de brita e de construção das fundações..
1263	T2012-038	LT	LT Recife II - Suape II C2	CHESF	09/10/2013	31/12/2099	31/12/2099	Não	0	44		Atividades paralisadas pela Chesf ante o contingenciamento financeiro. Aprovado no CMSE o status "sem previsão" para o empreendimento. Em Andamento na ANEEL processo de caducidade.
1264	T2012-039-A	LT	LT Camaçari IV - Sapeaçu	CHESF	09/12/2013	31/12/2099	31/12/2099	Não	0	105		Empreendimento paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Processo de liberação fundiária suspenso por falta de recursos financeiro. Solicitação da LI/ASV depende da liberação fundiária. Em Andamento na ANEEL processo de caducidade.
1265	T2012-040	LT	LT Taubaté / Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu	LTTE	09/02/2014	31/03/2018	30/09/2018	Sim	6	252,5	1800	SE N. Iguaçu: obras em comissionamento no setor de 138 kV , e 97% de avanço físico no setor de 500 kV ; setor de 345 kV ficará para 2018 . LT Taubaté – Nova Iguaçu: ainda sem autorizações do COMAR-RJ; LTTE irá juntar novas informações ao processo; Trecho de 5,5 km de LT liberado para obras. Avanço físico geral: 83% . Em execução programação desligamentos pelo ONS para intervenção no seccionamento. Secc. 500 kV: LT 500kV Grajaú – Zona Oeste: de 29/09 a 03/10/2017 ; LT 500kV Angra – São José: de 12/10 a 16/10/2017 . Secc. 345 kV: Conclusão em 12/2017. ONS está avaliando a energização.
1271	T2012-039-B	LT	LT Sapeaçu / Santo Antônio de Jesus C3	CHESF	09/12/2013	31/12/2099	31/12/2099	Não	0	31		Empreendimento paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf, que analisa sua devolução. Processo de liberação fundiária suspenso por falta de recursos financeiro. Em Andamento na ANEEL processo de caducidade.
1285	T2012-053-A	SE	SE Pirajá 230/69 kV - 360 MVA	CHESF	10/11/2013	30/12/2019	30/12/2019	Não	0		360	Empreendimento não priorizado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1290	T2012-057-A	LT	LT Messias - Maceio II CD e SE Maceio II	CHESF	10/05/2014	01/07/2019	01/07/2019	Não	0	40	400	Obras paralisadas na linha devido a embargo judicial. Emitida Declaração de Bloqueio Minerário pelo DNPM em mar/2017. SE Messias: obras paralisadas devido a necessidade de repactuação com ABB . Diretoria negociando junto ao consórcio ações para continuidade das obras.
1294	T2012-060-B	SE	SE Jaboatão II 230/69 kV	CHESF	01/02/2014	30/07/2018	30/07/2018	Não	0	28	300	Seccionamento LT: Ordem de Serviços para início das obras emitida em 17/05/2017 . Previsão de conclusão para jan/2018 . SE: Mobilização para o comissionamento iniciada em 13/11/2017 . Estão em andamento tratativas com ABB para definição do cronograma para implantação da SE. Possível antecipação para Mar/2018.
1296	T2012-062	LT	LT Secc. Goianinha/Mirueira na SE Pau Ferro	CHESF	27/03/2014	30/12/2018	30/12/2018	Não	0	9,4		Empreendimento reprogramado pela Chesf para 2018, conforme decisão de Diretoria em jul/2017.
1309	T2012-075	LT	LT Secc Aquiraz - LT Banabuiú / Fortaleza, C1	CHESF	20/08/2014	01/11/2019	01/11/2019	Não	0	20		Empreendimento não priorizado pela CHESF devido ao contingenciamento financeiro.
1342	T2012-057-B	LT	LT Jardim - N. Senhora do Socorro	CHESF	10/05/2014	30/06/2018	30/06/2018	Não	0	1,3	300	LT: Construção iniciada. Previsão de conclusão para Dez/2017. SE N.Sª do Socorro: Em comissionamento. Possível antecipação para Jan/2018. SE Poções: Obras paralisadas. Em andamento negociações com ABB para reforma dos módulos PASS .



Data 21/11/2017 RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1344	T2012-057-C	SE	SE Poções II	CHESF	10/05/2014	30/06/2018	30/06/2018	Não	0	1	200	Obras paralisadas. Foi iniciado processo de contratação para seccionamento da LT Brumado – Itajibá. Previsão de 10 meses de obras.
1351	T2012-106	LT	LT Secc. na SE Ribeirão	CHESF	15/01/2015	01/09/2019	01/09/2019	Não	0	0,8		Atraso devido à constituição de faixa de servidão, dependendo de regularização junto ao INCRA. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1357	T2012-113	LT	LT Ribeirãozinho – Rio Verde Norte C3, Rio Verde Norte - Marimbondo II CD e SE Marimbondo II	GUARACIABA	10/01/2015	30/10/2017	01/12/2017	Sim	1			Energizadas LT Ribeirãozinho - Rio Verde Norte C2; LT Rio Verde Norte - Marimbondo C1 e C2; SE Ribeirãozinho e SE Rio Verde Norte. Concluídas obras do seccionamento LTs Marimbondo - Araraquara C1 e C2; SE Marimbondo 2. Falta CE 300/-200 Mvar Rio Verde Norte, previsto para dez/2017.
1378	T2013-019	SE	SE Irecê (TR8)	CHESF	16/04/2015	10/06/2018	31/01/2019	Sim	8		55	Contrato assinado em 05/04/2017. Prazo de execução de 14 meses. Empreendimento priorizado pela Chesf. Obras ainda não iniciadas.
1379	T2013-020	SE	SE Irecê (TR6)	CHESF	16/04/2015	10/06/2018	31/01/2019	Sim	8		39	IDEM 1378
1405	T2013-042	LT	LT 500 kV Tucuruí II - Itacaiúnas e LT 500 kV Itacaiúnas - Colinas C2	ITACAIÚNAS	01/08/2016	31/12/2099	31/12/2099	Não	0	563		Isolux está buscando parceiros para equacionar financiamento e fluxo de caixa para iniciar obras. Como a Empresa não apresentou Plano de Recuperação ao RFT enviado pela ANEEL foi emitido o Termo de Intimação para este empreendimento. Deliberação de manter esse empreendimento SEM PREVISÃO como Data de Tendência DMSE na Reunião de 17/05/2017.
1408	T2013-045	LT	LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1	SÃO JOÃO	01/08/2016	31/05/2020	31/05/2020	Não	0	408		Removido impedimento de terceiros (Abengoa) para a conclusão total e energização. Em avaliação pela ANEEL/SCT. Alteração na Data de Tendência conforme recomendação do CMSE na reunião de 06/09/2017.
1410	T2010-090-B	LT	LT 230 kV Paraiso - Açú - Mossoró	CHESF	23/05/2012	01/09/2020	01/09/2020	Não	0	192		LT: Obras não iniciadas. OIS depende da ASV e IPHAN. Previsão de ASV até dez/2017. Processo de liberação fundiária retomado em out/2017. SE: Obras paralisadas em fase de montagem eletromecânica e comissionamento. Em negociação com a contratada para retomada das obras. Previsão de energização pela Chesf em 16/12/2018.
1412	T2012-114-C	LT	LT 230 kV Russas II /Banabuiu	CHESF	01/02/2014	01/11/2019	01/11/2019	Não	0	110		LT: Obras não iniciadas. Em processo de liberação fundiária e aguardando a anuência do IPHAN. SEs: Em fase de comissionamento, com previsão de conclusão em dez/2017. Previsão de conclusão pela Chesf em 16/12/2018.
1425	T2013-057	LT	Reconstrução de 52,8 km da LT 138 kV Barra Bonita - Rio Claro I	CTEEP	07/10/2015	01/09/2018	01/09/2018	Não	0			Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial. Início de obras previsto para dez/2017.
1436	T2013-066	SE	SE Goiânia Leste (4º TR)	CELG-GERTRAN	12/11/2015	04/02/2018	04/02/2018	Não	0		50	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Instalado canteiro de obras em set/2016. Avanço Físico de 78%.
1438	T2013-068	LT	LT Açú II/ Açú III C1 (Recap)	CHESF	04/11/2015	30/12/2019	30/12/2019	Não	0			Empreendimento paralisado devido ao Contingenciamento financeiro da Chesf.
1439	T2013-069	LT	LT Açú II/ Açú III C2 (Recap)	CHESF	04/11/2015	01/09/2019	01/09/2019	Não	0		50	Empreendimento paralisado devido ao Contingenciamento financeiro da Chesf.
1440	T2013-070	LT	LT Catu / Itabaianinha (Recap)	CHESF	04/11/2015	30/09/2018	30/09/2018	Não	0			Empreendimento paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1449	T2013-079	SE	SE Santana dos Matos II - 1º e 2º TR – 50 MVA	CHESF	26/03/2016	01/01/2020	01/01/2020	Não	0		50	Empreendimento paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1450	T2013-080	SE	SE Santa Cruz II - Transferência do 1º e instalação do 2º e 3º TR - 50 MVA	CHESF	26/03/2016	30/06/2018	30/06/2018	Não	0		100	Recomendada pelo ONS e EPE para acompanhamento em consequência da caducidade da MGF. Empreendimento priorizado pela Diretoria da Chesf.
1452	T2013-082	SE	SE João Câmara II 2 BCs	CHESF	05/04/2016	30/10/2017	30/11/2017	Sim	1			Obras em andamento com avanço físico de 85%. ONS informo que o 2º banco de capacitores entrou em testes, o 1º banco de capacitores está previsto 25/11/2017.
1456	T2013-086	SE	SE São Vicente - Instalação de um TR 69/23 kV, 25 MVA, em substituição ao existente	CEEE-GT	16/12/2015	14/10/2018	14/10/2018	Não	0		25	Assinado contrato de ampliação da SE em jul/2017. Previsão de reinício de obras em 15/12/2017.



Data 21/11/2017 RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1460	T2013-090	LT	LT Itaúba / Nova Santa Rita (Cabo OPGW)	CEEE-GT	16/12/2015	15/11/2017	30/11/2017	Sim	1			Obras ainda não iniciadas. Reinício de obras em abr/2017 . Avanço físico de 89% .
1467	T2013-097	SE	SE Igarorã III - 3º ATR 500/230 kV, conexões, e banco de reatores.	CHESF	05/02/2016	30/05/2018	31/01/2019	Sim	8		750	Adiado devido a atraso no processo da licitação e ao contingenciamento financeiro da CHESF. Início de obras previsto para dez/2017 .
1477	T2014-009	LT	LT Barra Bonita / Botucatu -CD 138 kV (Reconstrução)	CTEEP	12/05/2019	01/03/2019	01/03/2019	Não	0			Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial. Início de obras previsto para mar/2018 .
1478	T2014-010	LT	LT Bariri / Barra Bonita - CD 138 kV (Reconstrução)	CTEEP	12/12/2018	01/09/2018	01/09/2018	Não	0			Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial. Início de obras previsto para jan/2018 .
1480	T2014-012	SE	SE Grajaú - Construção de novo pátio 138 kV	FURNAS	05/01/2016	19/11/2017	30/11/2017	Sim	0			Já energizada a LT 138 kV Cascadura - Grajaú C1; LT 138 kV Grajaú-Jacarepaga C1; os módulos de interligação de barras IBI 138 kV e IB2 138 kV; e a LT 138 kV Cascadura - Grajaú C3. Dificuldades com os agendamentos dos desligamentos junto ao ONS. Ainda não foi emitido TLD por falta da LO, que depende da conclusão. Avanço Físico 98% .
1482	T2014-014-B	SE	SE Rio Grande II e SEs Barreiras I e II	SÃO PEDRO	09/10/2016	30/11/2017	30/12/2017	Sim	1	234	400	Escopo SE 230/138kV Rio Grande II, SE 500/230kV Barreiras II, LT 230kV Barreiras - Rio Grande II, LT 230kV Barreiras II - Rio Grande II, e Seccionamento da LT 230kV Barreiras - Bom Jesus da Lapa. Obras concluídas exceto o seccionamento LT 230kV Barreiras - Bom Jesus da Lapa, onde faltam instalar alguns equipamentos.
1483	T2014-014-A	LT	LTs 230kV Gilbués II - Bom Jesus II e Bom Jesus II - Eliseu Martins	SÃO PEDRO	09/10/2016	30/11/2017	30/12/2017	Sim	1	295	450	Escopo LTs 230kV Gilbués II - Bom Jesus II e Bom Jesus II - Eliseu Martins, SE 500/230/69-13,8kV Gilbués II (novos setores de 230 e 69kV), SE 230/69kV Bom Jesus II, e SE 230/69kV Eliseu Martins (CE). Obras concluídas exceto o painel de intergace com a Chesf e o sistema de comunicações.
1484	T2014-015-A	SE	SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C1	VSB	09/04/2016	30/11/2017	05/12/2017	Sim	0	67	1080	LT: obras concluídas em 06/09/2017, aguardando LO para operação comercial. SE BSB Leste: obras concluídas , aguardando a chegada das linhas.
1485	T2014-015-B	SE	SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C2	VSB	09/04/2016	30/11/2017	05/12/2017	Sim	0	67	540	LT: obras concluídas, aguardando LO para operação comercial. SE BSB Leste: obras concluídas .
1493	T2014-020	LT	LT Rio Branco - Feijó e Feijó - Cruzeiro do Sul - SEs Feijó e Cruzeiro do Sul	ELETRONORTE	29/01/2017	30/10/2020	30/10/2020	Não	0	657	90	Trecho Rio Branco / Feijó: LI emitida em Junho/2015. Previsão de recebimento de propostas em 06/10/2017 e assinatura do contrato em jan/2018 . Trecho Feijó / Cruzeiro do Sul: Sem LP/LI. Lançamento do edital para contratação da obra (RDC) somente após a LP, postergada para Jun/2018. SE: Edital de contratação somente após conclusão da licitação do trecho Rio Branco / Feijó.
1494	T2014-021-A	LT	LT Santo Ângelo - Maçambará	FOTE	29/07/2016	30/03/2019	30/03/2019	Não	0	205	30	LT: ainda não iniciada. LI prevista para dez/2017 - Foram entregues informações complementares solicitadas pela FEPAM em 09/02/2017. Pendente a entrega do projeto de prospecção ao IPHAN. SE: obras já concluídas. O prosseguimento das atividades depende da solução de fluxo de caixa da SPE, que depende da obtenção do financiamento.
1495	T2014-021-B	LT	SE Pinhalzinho e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C1	FOTE	29/07/2016	22/12/2017	31/01/2018	Sim	1	40	150	LI emitida em 2/5/2017 . Em fase de conclusão de fundações e montagem eletromecânica. Avanço físico de obras de 75% .
1496	T2014-021-C	LT	SE (ampliação) e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2	FOTE	29/01/2018	30/11/2018	30/04/2019	Sim	5	40	300	Requerimento de LP prevista para jan/2018 . As demais atividades relacionadas ao circuito 2 dependem da obtenção de financiamento.
1507	T2014-026	SE	SE ANHANGUERA - 2º TR 230/69/13,8 kV	CELG-GERTRAN	03/11/2016	27/01/2019	15/12/2019	Sim	11		50	Data mantida. Em fase de aquisição de equipamentos. Transformadores TR-1 e TR-2 energizados em 28/05/2017 .
1508	T2014-027	SE	SE PALMEIRAS - 3º TR 230/69/13,8 kV	CELG-GERTRAN	03/11/2016	26/03/2019	26/03/2019	Não	0		50	Em fase de elaboração de aquisição de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para jan/2018 .
1509	T2014-028	SE	SE PARANAÍBA - 3º TR 230/69/13,8 kV	CELG-GERTRAN	03/05/2017	03/10/2018	03/01/2019	Sim	3		50	Em fase de compras de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para abr/2018 .
1510	T2014-029	SE	SE XAVANTES - 4º TR 230/138 kV	CELG-GERTRAN	03/11/2016	17/02/2019	17/02/2019	Não	0		150	Em fase de compras de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para mar/2018 .



Data 21/11/2017 RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1526	T2014-043	SE	SE Mongagua - Adequação da SE para conexão em duplo secc. da LT 138 kV Embu Guaçu - Peruíbe	CTEEP	09/05/2017	01/11/2017	30/12/2017	Sim	2			Obras concluídas. CTEEP informa que restam conclusão apenas de obras de responsabilidade da Distribuidora Elektro.
1560	T2014-044	SE	SE Marimondo II - Seccionamento da LT 500 kV S. Simão - Marimondo, CS, 3 x 900 kmil.	RPTE	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	Não	0			LI emitida em 12/01/2017. Obras ainda não iniciadas.
1561	T2014-045	LT	LT 138 kV VIC. CARVALHO-BERTIOGA II - Reconstrução de trechos entre SEs Guarujá I e II	CTEEP	09/12/2016	30/04/2019	30/04/2019	Não	0			Esta sendo avaliado pela ANEEL uma forma diferente de executar este empreendimento face ao grande impacto ambiental. Requerido nova resolução com novo escopo e prazo.
1566	T2014-050	SE	SE Canoinhas - Substituição do atual transformador TR-3 230/138 kV	ELETROSUL	03/01/2018	03/01/2018	31/03/2018	Sim	3		75	Obras iniciadas em 02/10/2017. Em fase de montagem de equipamentos e lançamento de cabos. Avanço físico de 59%.
1570	T2014-054	LT	LT Itabirito 2 / Vespasiana 2 C1	MARIANA	02/05/2017	24/12/2018	10/05/2019	Sim	5			Obtida LP no COPAM em 21/02/2017. LI prevista para mar/2018, resultando em postergação da data de conclusão do empreendimento.
1577	T2014-061	SE	SE Aquiraz II do 4º TR e do 2º TR de Aterramento	TDG	24/05/2016	31/10/2018	31/01/2019	Sim	3		150	Renegociado o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato em 27/11/2015. Ainda não foi firmado o contrato para a execução das obras devido às restrições financeiras da TDG. Chesf não tem previsão de conclusão para esse empreendimento.
1583	T2014-066	SE	SE Serra da Mesa 2 bancos de capacitores 230 kV, 2x150 Mvar	FURNAS	10/04/2017	15/03/2018	15/03/2018	Não	0			Atraso na licitação das obras devido a recurso impetrado por proponente quanto a habilitação de outra empresa. Obras iniciadas em 16/10/2017.
1584	T2014-067	SE	SE Viana 4º Banco de ATR monofásico (3+1R) 345/138 kV	FURNAS	10/04/2017	16/09/2018	31/01/2019	Sim	5		400	Projeto executivo está contratado. Ocorreu atraso na contratação dos serviços de construção civil e montagem eletromecânica. Previsão de início de obras em jan/2018.
1601	T2014-075-A	LT	LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1	GENEBRA	14/11/2017	30/12/2018	31/03/2019	Sim	3	207		LI/ASV emitida em 18/12/2015. Fundiário com 86% de torres liberadas para obras. Avanço físico de obras de 72%. SPE já sinaliza atraso de 06 meses para entrada em operação do empreendimento. SFE projeta 31/05/2018. Obras em ritmo reduzido. Problemas com financiamento junto ao BNDES, relativo à interpretação da REN 766/2017-ANEEL na questão dos recebíveis de Furnas dados como garantia. Previsão da MSG é 31/10/2018. Mantida a data aguardando cronograma de financiamento.
1602	T2014-075-B	CE	CE 300/300 Mvar ITATIBA CE1	GENEBRA	14/11/2017	30/12/2018	30/12/2018	Não	0			Início de obras em 10/08/2016. Andamento físico de 40%. SPE já sinaliza atraso de 06 meses para entrada em operação do empreendimento. SFE projeta 31/07/2018. Obras em ritmo reduzido. Estão pagando somente um percentual das faturas somente pra cobrir os custos. Problemas com financiamento junto ao BNDES. A dúvida do Banco é sobre a aplicação da Resolução 766 da ANEEL na questão dos recebíveis de Furnas dados como garantia. Previsão da MSG é 31/07/2018. Mantida a data aguardando cronograma de financiamento.
1603	T2014-075-C	CE	CE 300/300 MVAR SANTA BARBARA CE1	GENEBRA	14/11/2017	30/12/2018	30/12/2018	Não	0			Início de obras em 14/04/2016. Andamento físico de 74%. SPE já sinaliza atraso de 06 meses para entrada em operação do empreendimento. SFE projeta 31/05/2018. Obras em ritmo reduzido. Estão pagando somente um percentual das faturas somente pra cobrir os custos. Problemas com financiamento junto ao BNDES. A dúvida do Banco é sobre a aplicação da Resolução 766 da ANEEL na questão dos recebíveis de Furnas dados como garantia. Previsão da MSG é 31/03/2018. Mantida a data aguardando cronograma de financiamento.
1604	T2014-075-E	LT	LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1	GENEBRA	14/11/2017	30/12/2018	31/03/2019	Sim	3	399		LI/ASV emitida em 18/12/2015. Avanço físico de obras de 65%. SPE já sinaliza atraso de 06 meses para entrada em operação do empreendimento. SFE projeta 31/05/2018. Obras em ritmo reduzido. Estão pagando somente um percentual das faturas somente pra cobrir os custos. Problemas com financiamento junto ao BNDES. A dúvida do Banco é sobre a aplicação da Resolução 766 da ANEEL na questão dos recebíveis de Furnas dados como garantia. Previsão da MSG é 30/11/2018. Mantida a data aguardando cronograma de financiamento.



Data 21/11/2017 RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1605	T2014-075-D	SE	SE FERNAO DIAS , LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1	GENEBRA	14/11/2017	30/12/2018	30/12/2018	Não	0	280	1200	SE Fernão Dias: terraplanagem concluída. Não iniciadas fundações. LT Araraquara - Fernão Dias: com 50% de avanço em fundações. SPE já sinaliza atraso de 06 meses para entrada em operação do empreendimento. SFE projeta 30/06/2018. Obras em ritmo reduzido. Estão pagando somente um percentual das faturas somente pra cobrir os custos. Problemas com financiamento junto ao BNDES. A dívida do Banco é sobre a aplicação da Resolução 766 da ANEEL na questão dos recebíveis de Furnas dados como garantia. Previsão da MSG é 31/08/2018.
1608	T2014-076-C	SE	SE Juazeiro da Bahia III 230/69 kV (novo pátio em 69 kV e transformação)	ODOYA	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	Não	0		200	Segundo a Transmissora, todas as obras foram concluídas. Aguardando conexão da COELBA.
1609	T2014-075-F	SE	SE Fernão Dias 500/440 kV - (2ª e 3ª ATr)	GENEBRA	14/05/2018	30/12/2018	31/03/2019	Sim	3		2400	Início de obras em 14/07/2016. Andamento físico de 31%. SPE já sinaliza atraso de 06 meses para entrada em operação do empreendimento. SFE projeta 31/12/2018. Obras em ritmo reduzido. Estão pagando somente um percentual das faturas somente pra cobrir os custos. Problemas com financiamento junto ao BNDES. A dívida do Banco é sobre a aplicação da Resolução 766 da ANEEL na questão dos recebíveis de Furnas dados como garantia. Previsão MSG é 30/09/2018. Mantida a data aguardando cronograma de financiamento.
1610	T2014-071	LT	LT 800 kV XINGU/ESTREITO C-1 PAMG E ESTAÇÕES CONVERSoras CA/CC 800 KV JUNTO ÀS SES XINGU E ESTREITO	BMTE	12/02/2018	12/12/2017	12/12/2017	Não	0	4184	7850	Obras concluídas. Em andamento testes de equipamentos e de transmissão. BMTE solicitou prorrogação do apoio da Força Nacional no canteiro por mais 2 meses. LO solicitada em 31/08/2017 , em análise pelo Ibama, que aguarda anuência dos intervenientes. Eletronorte informou possibilidade de testes com plena capacidade na primeira semana de dez/2017. Possibilidade de pleno funcionamento da LT em 01/12/2017.
1611	T2014-077	SE	SE Povo Novo - 2º AT 525/230 kV - 3x224 MVA	TLSE	25/11/2016	15/01/2018	15/04/2018	Sim	3		672	Em fase final de fundações. Concluídas montagem de estruturas em 30/09/2017. Avanço físico de 54%.
1612	T2014-078	LT	LT 500 kV Estreito - Fernao Dias CD	CANTAREIRA	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	Não	0	656		Emitida LI em 30/06/2016. ASV emitida em 11/08/2016. Iniciadas fundações em 05/08/2016. Fundações e montagens praticamente concluídas. Fase de lançamento de cabos. Avanço físico de obras de 98%. Previsão de conclusão até 20/12/2017 , mas ficará dependendo da conclusão da SE Fernão Dias (MSG). Data considerada no Relatório Diferenciado da ANEEL é 05/03/2018. Cantareira apresentou pleito para a antecipação de energização para o final de 2017. Em avaliação pelo ONS e MSG.
1613	T2014-079	SE	SE Nova Iguaçu - 2º banco de autotransformadores 500/138/13,8 kV, 3x300 MVA, e conexões.	LTTE	21/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	Não	0		900	Em fase de licenciamento ambiental. Início de obras previsto para jan/2018.
1614	T2014-080-A	LT	LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega	ELTE	05/09/2017	05/09/2020	05/09/2020	Não	0	40	675	Emitido "não-óbice" pela FUNAI em 16/12/2016. LP emitida em 04/04/2017. LI prevista para dez/2017. Início de obras previsto para jun/2019.
1615	T2014-080-B	SE	SE 345/138 kV Domênico Rangoni	ELTE	05/09/2017	05/09/2020	05/09/2020	Não	0	22	800	Manifestação favorável da Fundação Florestal em ago/2016. Protocolado Relatório de Diagnóstico Arqueológico no IPHAN em 29/07/2015. Protocolado na Prefeitura de Santos o EIV em 31/08/2015. SPRV não autorizou a implantação de parte da linha por interferência no espaço aéreo. Em avaliação pela ANEEL/SCT e ELTE.
1617	T2014-082	SE	SE Itabirito 2 - 2º ATR 500/345 kV	MONTECLAROS	19/11/2016	18/01/2018	31/01/2019	Sim	13		560	Atrasos devido a mudança de controladores da LTMC e ao processo de contratação. Início de obras em 20/05/2017 , mas paralisadas. Realizadas 60% de fundações.
1620	T2014-085	SE	SE Campinas - 2 bancos de capacitores 345 kV, 2 x 100 Mvar	FURNAS	26/01/2017	25/04/2018	25/04/2018	Não	0			Projeto em elaboração. Contrato assinado em 26/05/2017. Iniciadas fundações em 02/10/2017.
1623	T2014-087-A	LT	LT 500kV Quixadá - Açú III	ESPERANZA	05/09/2017	30/10/2017	30/11/2017	Sim	1	241		LI emitida pelo Ibama em 03/01/2017. Obras iniciadas em 06/01/2017. Obras concluídas, em fase de comissionamento, aguardando emissão de LO pelo Ibama. Solicitado TLT em 06/09.



Data 21/11/2017 RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1627	T2014-088	SE	SE Jardim Botânico - 3º TR 230/69 kV	TESB	25/11/2016	30/12/2018	31/01/2019	Sim	1		83	Concluído Projeto Básico em 03/05/2016. Início de obras previsto para mai/2018 .
1634	T2014-093	SE	SE Pirapora II - Reatores de Barra 345kV	SPTTE	27/01/2017	05/01/2018	05/01/2018	Não	0			Atraso no processo de contratação com postergação da data de entrada em operação. Início de obras em 20/05/2017 . Avanço físico de 20% . Obras paralisadas .
1635	T2014-094	SE	SE FOZ DO IGUAÇU - 5º ATR 765/500 kV, 3x550 MVA	FURNAS	26/07/2017	18/02/2019	18/02/2019	Não	0		1650	Atraso no processo licitatório. Abertura de preços em 30/08/2017 . Previsão de aprovação no CAE em Nov/2017 .
1636	T2014-095	SE	SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kV para substituição do pátio existente.	FURNAS	26/05/2018	14/03/2020	14/03/2020	Não	0			Construção de Novo Pátio de 34,5 kV para substituição de pátio existente. Atraso na licitação na modalidade "turn key" (em andamento), mas já foi sinalizado pelo empreendedor possibilidade de atraso.
1637	T2014-096	SE	SE Jurupari - 3º ATR 500/230 kV, 3X150 MVA	XINGU	10/04/2017	19/10/2018	31/01/2019	Sim	3		450	Obtido Parecer favorável autorizando o instalação do reforço pelo Ibaem em 19/10/2016. Em processo de renegociação dos contratos. Isolux avalia viabilidade de execução do empreendimento. Início de obras para mar/2018 .
1642	T2014-101	SE	SE Planalto - Instalação de Trafo	CELG-GERTRAN	15/03/2017	03/11/2018	03/01/2019	Sim	2			A Previsão atual é referente apenas à substituição dos transformadores, sendo que a finalização do empreendimento está prevista para dez/2018 . Em fase de aquisição de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para nov/2017 . Contrato assinado em 11/10/2017.
1643	T2014-102	SE	SE Anhanguera - Inst. de 2 Autotrafos	CELG-GERTRAN	15/03/2017	15/04/2018	15/04/2018	Não	0			A Previsão atual é referente apenas à substituição dos transformadores, sendo que a finalização do empreendimento está prevista para ago/2018 . Em fase de montagem e comissionamento. Avanço físico de 37% .
1645	T2015-002	SE	SE Firminópolis - ATR	CELG-GERTRAN	15/09/2017	21/04/2019	21/04/2019	Não	0			Em fase de aquisição de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para mar/2018 .
1648	T2015-004	SE	SE XINGU - Adequação do Setor de 230 kV	XINGU	10/10/2016	19/04/2018	31/05/2019	Sim	14			Atendimento ao Tramoeste. Necessidade de compatibilização com as obras da Equatorial. Previsão de emissão de nova REA para Equatorial Energia e cancelamento desta.
1649	T2015-005	SE	SE IMPERATRIZ - Revitalização do 1º compensador síncrono de Imperatriz	ELETRONORTE	26/07/2015	30/10/2017	30/12/2017	Sim	2			Em Comissionamento. Postergação de 2 meses da data de entrada em operação comercial devido a danos na chave seccionadora de partida e resistor de frenagem durante a etapa de balanceamento.
1650	T2015-006	SE	SE BOM NOME substituição dos TR 230/69kV de 33 para 100 MVA	CHESF	20/09/2017	30/09/2018	31/01/2019	Sim	4		66	Início de obras previsto para nov/2017 .
1651	T2015-007	SE	SE COTEGIPE - 4ºTR 230/69 kV - 100 MVA	CHESF	20/04/2017	22/12/2017	31/01/2018	Sim	1		100	Obras iniciadas em 05/07/2017 . Fase de fundações e montagem. Avanço físico de 55% .
1652	T2015-008	SE	SE PICOS subs. do TR 230/69kV de 39 p/ 100 MVA	CHESF	20/04/2017	30/05/2018	30/05/2018	Não	0			Obras iniciadas em 03/08/2017 . Fase de fundações e montagem. Avanço físico de 20% .
1653	T2015-009	SE	SE PIRAJÁ - 3º TR 230/69 kV - 180 MVA	CHESF	20/04/2017	30/12/2019	30/12/2019	Não	0		180	Obra não priorizada devido ao contingenciamento financeiro da Chesf
1654	T2015-010	SE	SE TERESINA III - 3º TR 230/69 kV - 200 MVA	CHESF	20/04/2017	30/06/2018	31/01/2019	Sim	7		200	Empreendimento não priorizado pela CHESF. Há necessidade de renegociação com a contratada. Início de obras previsto para dez/2017 .
1661	T2015-017	SE	SE Igaporã III - 4º ATR 500/230, de 3x250 MVA	CHESF	18/05/2017	01/02/2020	01/02/2020	Não	0		750	Obra não priorizada devido ao contingenciamento financeiro da Chesf
1662	T2015-018	SE	SE Ibiçara - 2º ATR 500/230 kV, de 3 x 100 MVA	CHESF	18/05/2017	30/07/2018	31/01/2019	Sim	6		300	Em fase de projeto executivo Início de obras previsto para dez/2017 .
1663	T2015-019	SE	SE Cicero Dantas - 3º TR 230/69 kV, de 50 MVA	CHESF	18/05/2017	30/06/2018	31/01/2019	Sim	7		50	Em contingenciamento financeiro da Chesf. Contrato já assinado, porém paralisado por restrições financeiras da CHESF.
1665	T2015-021	SE	SE BAGÉ 2 - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões.	CEEE-GT	13/07/2017	06/02/2018	06/02/2018	Não	0		50	Obras contratadas em nov/2016 e iniciadas em 02/05/2017 . Fase de montagem e comissionamento. Avanço físico de 78% .
1667	T2015-023	SE	SE GUAÍBA 2 - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões.	CEEE-GT	13/07/2017	15/03/2018	30/12/2017	Sim	-3		50	Obra contratada em nov/2016 e iniciadas em 04/04/2017 . Fase de montagem e comissionamento. Avanço físico de 76% .
1668	T2015-024	SE	SE SANTA ROSA I - 3º TR 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões.	CEEE-GT	13/09/2017	25/12/2017	30/12/2017	Sim	0		83	Obra contratada em nov/2016 e iniciadas em 07/08/2017 . Fase de fundações e montagem. Fundações 67%. Avanço físico de 55% .
1669	T2015-025	LT	LT 230 kV GRAVATAÍ 3 - GRAVATAÍ 2 C2 - Recondutorar 13,5 km	CEEE-GT	13/07/2017	01/11/2018	01/11/2018	Não	0			Devido ao insucesso do processo licitatório, novo processo licitatório está em andamento. Previsão de início de obras para mai/2018 .
1670	T2015-026	LT	LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI - CANDIOTA 2 - Recondutoramento	CEEE-GT	13/07/2017	23/02/2020	23/02/2020	Não	0			O cronograma do empreendimento foi atualizado em jul/2017, com a publicação da REA 6512/17 (que retifica a REA 5319/15).
1672	T2015-028	SE	SE Jardim - 3º ATR 500/230 kV - 3X200 MVA	CHESF	21/05/2017	30/05/2018	30/05/2018	Não	0		600	Obra retomada e priorizada pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Obras iniciadas em 20/04/2017 . Avanço físico de 60% .
1673	T2015-029	SE	SE Itabaianinha - Instalação do Banco de Capacitores 230 kV 50 MVAr	CHESF	12/05/2017	30/11/2017	30/11/2017	Não	0			Obra retomada e priorizada pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Obras iniciadas em 20/03/2017 . Avanço físico de 90% .



Data 21/11/2017 RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1674	T2015-022	SE	SE SANTA MARTA - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões.	CEEE-GT	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	Não	0		83	Obras iniciadas em 05/03/2016. Em ritmo lento. Avanço físico de 77%.
1681	T2015-036-A	SE	SEs Gentio do Ouro II e Ourulândia II	MACEDO	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	Não	0	357		LI e ASV emitidas em 03/05/2017. Obras iniciadas em 04/05/2017. Fundações iniciadas em 15/05/2017 e montagem em 01/07/2017. Depende de acesso na SE Gilbués, autorizada à SPTE pela REA 6069/2016. Avanço físico de 57%.
1682	T2015-036-B	LT	LT Igarorã - Pindai	MACEDO	27/03/2018	27/03/2018	31/01/2019	Sim	10			Dificuldades com licenciamento do Inema. Em 07/07/16 INEMA dispensou o licenciamento das SEs Igarorã III e Pindai II. Para a linha de transmissão, LP emitida em 17/07/2017. Previsão de protoco do relatório e solicitação da LI: 31/08/2017. Empreendedor prevê possível impacto no cronograma do empreendimento devido aos atrasos no licenciamento.
1683	T2015-037	SE	Ampliação da transformação na Subestação Neves 1	CEMIG-GT	21/12/2018	31/08/2021	31/08/2021	Não	0			Projeto básico concluído. Em fase de contratos. Início de obras previsto para mai/2018.
1684	T2015-038	SE	Ampliação da Transformação na SE Ipatinga	CEMIG-GT	21/12/2018	31/03/2021	31/03/2021	Não	0			Obras paralisadas. Reinício previsto para jan/2019. Avanço físico de 20%.
1685	T2015-039	SE	Ampliação da Transformação na SE Barbacena 2	CEMIG-GT	21/12/2018	31/07/2019	31/07/2019	Não	0			Concluído projeto básico. Início de obras previsto para set/2018.
1686	T2015-040	SE	Ampliação da Transformação na SE Pimenta	CEMIG-GT	21/12/2018	30/04/2021	30/04/2021	Não	0			Em fase de projeto básico. Início de obras previsto para mar/2019.
1687	T2010-077-B	LT	LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 500 KV	COPEL GT	06/10/2012	31/03/2018	31/03/2018	Não	0	356		Emitida LI e ASV para todos os trechos. Liberadas três torres de Bragança Paulista em ago/2016. Liberadas todas as 132 torres embargadas pelo IPHAN, exceto onde haverá resgate de sítios arqueológicos.
1688	T2015-042	SE	SE COXIPO - FASE 1 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões.	ELETRONORTE	26/01/2018	23/12/2017	11/12/2017	Sim	0		150	Fundações concluídas em 25/07/2017. Fase de montagem e comissioamento. Avanço físico de 89% .
1689	T2015-041-A	LT	LT 230 kV Paraíso 2 - Campo Grande 2 C2	PARAÍSO	06/03/2018	31/12/2099	31/12/2099	Não	0			Não foram apresentadas propostas à Chamada Pública para nova composição de SPE. Eletrosul deverá levar o caso para a ANEEL. Empreendimento considerado "SEM PREVISÃO" a partir da reunião de out/2017.
1690	T2015-041-B	LT	LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão; SE 230/138 kV Paraíso 2; Sec. LT Campo Grande 2 - Chapadão	PARAÍSO	06/09/2017	31/12/2099	31/12/2099	Não	0			Não foram apresentadas propostas à Chamada Pública para nova composição de SPE. Eletrosul deverá levar o caso para a ANEEL. Empreendimento considerado "SEM PREVISÃO" a partir da reunião de out/2017.
1691	T2015-043	SE	SE COXIPO - FASE 2 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões.	ELETRONORTE	26/08/2018	26/08/2018	26/08/2018	Não	0		100	Início de obras previsto para mai/2018.
1692	T2015-044	SE	SE COXIPO - FASE 3 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões.	ELETRONORTE	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	Não	0		200	Início de obras previsto para set/2018.
1693	T2015-045	SE	SE COXIPO - FASE 4 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA Reserva.	ELETRONORTE	26/05/2019	26/05/2019	26/05/2019	Não	0			Início de obras previsto para mar/2019.
1698	T2015-048	LT	LT 138kV ANGRA/ANGRA (AMPLA) - Reconstrução do circuito simples.	FURNAS	09/11/2019	09/11/2019	09/11/2019	Não	0			A nº ReA 5.748/2016 de 12/04/2016 alterou o prazo de implantação do empreendimento de 36 para 48 meses. O Termo de Referência definitivo ainda não foi emitido pelo IBAMA, o que já está impactando o cronograma do empreendimento.
1699	T2015-049	SE	SE Paranaíba- Banco de reatores de barra	TP NORTE	25/12/2017	01/01/2018	01/01/2018	Não	0			Obras iniciadas em 01/12/2016. Em fase de montagem de equipamentos, lançamento de cabos e comissioamento.
1700	T2015-050		SE Bauru - Subst. dos três bancos 440/138 kV - (9+1)x50 MVA por (9+1)x100 MVA e adequações.	CTEEP	16/09/2018	16/09/2018	16/09/2018	Não	0		450	Concluído Projeto Básico. Obras iniciadas em 18/05/2017. Avanço físico de 16%, o mesmo estimado no mês anterior.
1702	T2015-052-A	SE	Escoamento de eólicas no RS - SE Capivari do Sul	Eletrosul	06/03/2018	30/12/2020	30/12/2020	Não	0	326	1344	Licenciamento ambiental – LTs: Emitida LI para Grupo DEMA – A3, contemplando LT 230 kV CCH-LIV3 em setembro/2016; Demais Lis a partir de janeiro/2017. Licenciamento ambiental – SEs: Previsão de occlusão até dez/2016; Para início de obras com AG emitidas aguarda-se manifestação do IPHAN. Projeto Básico: 100% aprovado pelo ONS. Contratos EPC: suspensos exceto aqueles voltados para licenciamento ambiental. Novo Acordo Societário: aprovado pela ANEEL pelo Despacho 3.577/2017 em 24/10/2017. Suspensão processo de caducidade até assinatura de novo Contrato (6 meses).



RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017												
Data	21/11/2017											
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1704	T2015-054	SE	COXIPÓ - FASE COMPLEMENTAR - substituir chaves e disjuntor 138 kV	ELETRONORTE	26/05/2019	26/01/2018	26/01/2018	Não	0			Eletronorte prevê antecipação de 16 meses em relação ao Ato Legal. Concluídas as Entradas de Linha p/ Várzea Grande, Barro Duro - C1 e Barro Duro - C2.
1705	T2015-052-B	SE	Integração do Potencial Eólico do Rio Grande do Sul - LT 230 kV Porto Alegre 8 / Porto Alegre 1	Eletrosul	06/03/2018	30/12/2020	30/12/2020	Não	0	3		IDEM 1702
1707	T2015-056	SE	SE São Gotardo 2 - Banco de reatores de barra monofásicos 500 kV e conexões e adequações.	CEMIG-GT	26/09/2019	30/06/2021	30/06/2021	Não	0			Em fase de projeto básico. Início de obras previsto para out/2019.
1708	T2015-057	SE	SE Sarandi - 2º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA, e conexões associadas.	COPEL GT	15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	Não	0		150	Em fase de aquisição de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para jan/2018.
1709	T2015-058	SE	SE ABUNÃ - Instalação de Reator Trifásico 230 kV 30 Mvar	ELETRONORTE	08/03/2018	31/12/2017	31/12/2017	Não	0			Obras iniciadas em 30/09/2017. Fase de montagem eletromecânica. Eletronorte prevê antecipação da conclusão. Avanço Físico 65%.
1710	T2015-059	SE	SE EDÉIA - Instalação do 2º TR 230/138/13,8 kV 150 MVA	TRANSENERGIA	01/03/2018	30/11/2019	30/11/2019	Não	0		150	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em dez/2017.
1711	T2015-060	SE	SE João Camara III - Instalar 5º ATR 500/138 kV - 3 x 150 MVA	ETN	25/01/2018	30/12/2020	30/12/2020	Não	0		450	ETN necessita de assinatura de CCT com geradores para iniciar processo e atividades das obras. A Empresa já enviou as minutas mas não recebeu manifestação dos geradores até o presente momento. Data postergada para 30/12/2020.
1712	T2015-061	SE	Instalação de BCs 230 kV, 50 Mvar na Subestação Tapera 2	ELETROSUL	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	Não	0			Obras iniciadas em 11/09/2017. Fase de conclusão de fundações. Avanço físico de 26%.
1714	T2015-062	SE	SE Ariquemes - Instalação do 3º TR 230/69 kV - 60 MVA	ELETRONORTE	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	Não	0		60	Obras iniciadas em 03/07/2017. Avanço físico de 50%.
1715	T2015-063	SE	SE Tacaimbó- 4º TR 230/69 kV, 100 MVA.	CHESF	26/02/2018	30/12/2019	30/12/2019	Não	0		100	Obra adiada, em face de contingenciamento financeiro da CHESF.
1717	T2015-064	LT	Leilão 004/2014 (Lote H): LT 230 kV Jurupari - Laranjal do Jarí, C3.	LARANJAL	20/09/2018	31/12/2099	31/12/2099	Não	0	105		Processo de licenciamento é RAS. Como a Empresa não apresentou Plano de Recuperação ao RFT enviado pela ANEEL foi emitido o Termo de Intimação para este empreendimento. Deliberação de manter esse empreendimento SEM PREVISÃO como Data de Tendência DMSE na Reunião de 17/05/2017.
1718	T2015-065	SE	SE Curral Novo do Piauí II - Instalação do 1º banco de reatores de barra em 500 kV, de 3 x 60 Mvar	IRACEMA	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	Não	0			Data mantida para Ato Legal.
1719	T2015-066	SE	Instalação do 3º ATR 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA, na subestação Suape II.	CHESF	21/12/2017	01/06/2020	01/06/2020	Não	0		600	Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1720	T2015-068	LT	LT 230 kV Paulo Afonso - Angelim C4 - substituição de cabos para raios.	CHESF	01/07/2017	30/10/2017	30/11/2017	Sim	1			Empreendimento priorizado pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Obras iniciadas em set/2017 . Avanço Físico de 39% .
1721	T2015-069	LT	LT 500 kV Luiz Gonzaga - Garanhuns C1 - Substituição do cabo para raios convencional	CHESF	01/03/2017	11/11/2017	30/11/2017	Sim	1			Empreendimento priorizado pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Obras iniciadas em 31/08/2017 . Inconsistência entre Avanço Físico, início e conclusão.
1722	T2015-070	LT	LT 500 kV Angelim - Recife II C2 - Substituição do cabo para raios convencional	CHESF	01/07/2017	30/10/2017	30/11/2017	Sim	1			Obras retomadas por decisão da Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Obras iniciadas em 06/06/2017 . Avanço Físico 78% .
1723	T2015-071	SE	Instalação de RB (3+1)x60Mvar, 500kV, e adequações. SE São Gonçalo do Pará	CEMIG-GT	05/02/2019	31/10/2020	31/10/2020	Não	0			Em fase de licenças e autorizações. Início de obras previsto para jul/2018 .
1725	T2015-073	SE	Instalação de ATR 525/230 kV, 3x224 Mvar na Subestação Santo Ângelo	ELETROSUL	04/02/2018	04/02/2018	30/09/2018	Sim	8			Obras iniciadas em 12/08/2017 . Em fase de aquisição de fundações e montagem de estruturas. Avanço físico de 28% .
1726	T2015-074	LT	LT 230 kV Paulo Afonso III - Angelim C1 - Aumento capacidade de curta duração de 516 A para 621 A.	CHESF	16/11/2018	01/07/2019	01/07/2019	Não	0			Em contingenciamento financeiro da Chesf. Obra não priorizada.
1727	T2015-075	LT	LT 230 kV Garanhuns II - Angelim C1 e C2 - Aumento do limite de curta duração de 437 A para 621 A.	CHESF	16/05/2018	30/08/2018	30/08/2018	Não	0			Empreendimento priorizado pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Previsão de início de obras em jun/2018 .
1728	T2015-076	LT	LT 230 kV B. J. Lapa I - Barreiras I - Remanejamento de reatores de linha.	CHESF	16/08/2017	01/06/2019	01/06/2019	Não	0			Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1729	T2015-077	SE	SE FIGUEIRA - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES DE 15 MVAR, 138 kV	COPEL GT	30/03/2018	30/06/2018	30/06/2018	Não	0			Em fase de Projeto Básico. Início de obras previsto para jan/2018 .
1730	T2015-078	SE	SE Barra do Peixe instalação de dois autotransformadores trifásicos	ELETRONORTE	14/03/2018	30/04/2018	30/04/2018	Não	0		200	Prazos alterados por meio da REA 5.994 de 23.09.16 - Recurso administrativo apresentado pela Eletronorte. Obras iniciadas em 11/07/2017 . Avanço físico de 30% .
1731	T2015-079	SE	SE RIO BRANCO I - BANCO DE CAPACITORES 4x30 MVAR, 230KV	ELETRONORTE	14/03/2018	16/11/2018	16/11/2018	Não	0			Projeto básico concluído. Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em jan/2018 .
1732	T2016-001	SE	SE Taquaril - Bancos de capacitores em derivação 138 kV, 2x50 Mvar, e conexões e adequações.	CEMIG-GT	18/05/2019	31/07/2021	31/07/2021	Não	0			Previsão de início de obras em set/2019.
1733	T2016-002	SE	TR3 230/69 kV, 100 MVA, SE Zebu II	CHESF	04/03/2018	30/12/2019	30/12/2019	Não	0			Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.



Data 21/11/2017 RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1734	T2016-003	SE	SE LESTE - instalação de transformador monofásico 345/88kV-133MVA e proteção das barras 345 e 88 kV	CTEEP	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	Não	0			Projeto básico concluído. Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em dez/2017 .
1736	T2016-005	SE	TR2 TR3 e TA2 para SE Polo	CHESF	21/03/2018	01/07/2018	31/01/2019	Sim	7		200	Obras iniciadas em 03/10/2017 . Fase de fundações.
1737	T2016-006	LT	LT 230kV CATU - CAMAÇARI IV - C1/C2: recapitação da capacidade de curta duração de 631A para 795A.	CHESF	13/09/2018	30/09/2018	30/09/2018	Não	0			Obra priorizada pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Início de obras previsto para mai/2018 .
1738	T2016-007	SE	SE GOIANINHA - Instalação do 4º Transformador 230/69 kV - 100 MVA	CHESF	13/07/2018	30/05/2018	30/05/2018	Não	0			Projeto básico concluído. Obras iniciadas em 22/05/2017 . Avanço físico de 41% .
1739	T2016-008	SE	SE Dourados - Bancos de capacitores 230 kV 2x50 Mvar e conexões e adequações.	ELETROSUL	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	Não	0			Projeto básico concluído. Obras iniciadas em 22/08/2017 . Avanço físico de 41% .
1740	T2012-053-B	LT	LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá e LT 230 kV Pituçu - Pirajá	CHESF	10/11/2013	31/12/2099	31/12/2099	Não	0			Postergado devido ao contingenciamento financeiro da empresa. Em Andamento na ANEEL processo de caducidade . Criado grupo de trabalho de planejamento para avaliar alternativas. Empreendimento considerado " SEM PREVISÃO " a partir da reunião de set/2017.
1741	T2016-009	SE	SE Jaguará - 1 AT 500/345 kV trifásico de 400 MVA - unidade reserva e adequações.	CEMIG-GT	18/04/2019	30/12/2021	30/12/2021	Não	0			Previsão de início de obras em out/2019.
1743	T2016-011	SE	SE Jacarepaguá - Substituição de 10 disjuntores e equipamentos para 63 kA.	FURNAS	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	Não	0			Atraso no processo de contratação das obras. Previsão de início de obras em jan/2018 .
1744	T2016-012	SE	SE Votuporanga II 2º autotransformador trifásico 138/69 kV, 25 Mvar, e conexões	CTEEP	30/12/2017	30/12/2017	30/12/2017	Não	0			Iniciado processo de compras em 15/05/2016. Obras iniciadas em 07/08/2017 . Fundações concluídas em 30/10/2017 . Avanço Físico 50% .
1745	T2016-013	SE	SE Sorriso - 3º TR 230/69 kV 30 MVA trifásico e conexões	ELETRONORTE	28/03/2018	09/01/2018	09/01/2018	Não	0			Obras iniciadas em 28/04/2017 . Fase de fundações e montagem. Avanço físico de 80% .
1746	T2016-014	SE	SE Campo Grande 2 - 3º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA, e conexões associadas.	PANTANAL	05/04/2018	05/03/2018	05/03/2018	Não	0			Obras iniciadas em 07/08/2017 . Fase de fundações. Avanço físico de 15% .
1747	T2016-015	SE	SE Rio Branco I - 4º transformador trifásico 230/69/13,8 kV, 100 MVA, e conexões associadas.	ELETRONORTE	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	Não	0		100	Concluído Projeto Básico em 30/06/2016. Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Obras iniciadas em 16/10/2017 . Avanço físico de 14% .
1748	T2015-052-C	SE	Escoamento de eólicas no RS - SE Vila Maria	Eletrosul	06/03/2018	30/12/2020	30/12/2020	Não	0			IDEM 1702
1749	T2015-052-D	LT	Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Osorio 3 /Gravataí 3 RS	Eletrosul	06/03/2018	30/12/2020	30/12/2020	Não	0	66		IDEM 1702
1750	T2015-052-E	LT	Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Livramento 3 /Alegrete 2 RS	Eletrosul	06/03/2018	30/12/2020	30/12/2020	Não	0	125		IDEM 1702
1751	T2015-052-F	LT	Escoamento de eólicas no RS - LT 525 kV Guaíba 3 /Candiota 2 RS	Eletrosul	06/03/2018	30/12/2020	30/12/2020	Não	0	558		IDEM 1702
1752	T2016-016	SE	SE Nordeste - Bancos de capacitores em derivação 88 kV, 2x28,8 Mvar, e conexões.	CTEEP	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	Não	0			Obras iniciadas em 28/08/2017 . Fase de fundações e montagem. Avanço físico de 80% .
1762	T2016-018	LT	LT 800 kV XINGU/TERMINAL RIO PA/RJ E ESTACOES CONVERSoras CA/CC 800 KV	XRTE	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	Não	0	5096	7868	LP emitida em 23/02/2017. LI emitida em 10/8/2017 . Protocolada carta ao IPHAN em Resposta aos Ofícios 170/171/172/173/IPHAN em 16/05/2017. Emitidas anuências da FCP e SVS . Alteração de configuração da LT 500 kV Terminal Rio – Nova Iguaçu C1-C2, de circuito simples para duplo, enviada pela ANEEL para análise do MME



Data 21/11/2017 RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1763	T2016-019	LT	LT 230 kV Campina Grande II - Goianinha RECAPACITAÇÃO	CHESF	11/08/2018	01/10/2020	01/10/2020	Não	0			Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1764	T2016-020	LT	LT 500kV Luiz Gonzaga - Paulo Afonso IV	CHESF	11/08/2018	30/10/2018	30/10/2018	Não	0			Empreendimento priorizado pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Previsão de início de obras em jun/2018.
1765	T2016-021	SE	SE APUCARANA - BANCO DE CAPACITORES DE 30 Mvar EM 138 kV	COPEL GT	23/05/2018	30/06/2018	30/06/2018	Não	0			Em fase de projeto. Início de obras previsto para nov/2017 .
1767	T2016-023	SE	SE LAGOA VERMELHA 2 - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES	ETAU SA	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	Não	0			Processo de compras iniciado em 11/09/2017 . Início de obras previsto para fev/2018 .
1769	T2016-025	SE	INSTALAÇÃO DO SEGUNDO TRANSFORMADOR 230/69 kV, 100 MVA, NA SE BANABUIÚ	CHESF	09/05/2018	01/03/2020	01/03/2020	Não	0		100	Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1773	T2016-028	SE	SE 500 kV Luziânia - Compensador Estático 500 kV	CELG-GERTRAN	20/02/2019	30/08/2018	30/08/2018	Não	0			Obras iniciadas em 09/04/2017 . Fase de fundações e montagem. Avanço físico de 61% .
1774	T2016-029	SE	Instalação na SE Itaberá de um banco de reatores de barra, 765 kV	FURNAS	13/11/2018	13/10/2018	13/10/2018	Não	0			Em fase de projetos. Previsão de início e obras em dez/2017 .
1776	T2016-031	SE	SE Barbacena 2 - Instalação do 2º TR 138/13,8 kV, de 1 BC138 kV e de 2 BC 13,8 kV	CEMIG-GT	13/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1778	T2016-033	LT	LT 230 kV Santa Maria 3 - Santo Ângelo 2, C1 CS 158km	SANTA MARIA	20/11/2018	30/09/2018	30/09/2018	Não	0	158		LP emitida em 30/01/2017. LI emitida em 05/06/2017. Obras iniciadas em 11/09/2017 . Avanço físico de 16% .
1781	T2016-036-A	LT	LT Vilhena - Jauru - C3 - Instalação de Capacitor Série 50%, em 230 kV, na Subestação Vilhena.	ELETRONORTE	02/02/2019	02/02/2019	02/02/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida. Previsão de início de obras em jul/2018.
1782	T2016-037	SE	SE Juina - Reator de Barras trifásico 230 kV - 20 Mvar	EBTE	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Não	0			Obras iniciadas em 08/08/2017 . Fase de fundações e montagem de estruturas. Avanço físico de 26% .
1784	T2016-039	SE	SE Bateias - Banco de Reatores de Barras Monofásico 525 kV (3+1)x66,6 Mvar e outros	COPEL GT	08/09/2018	08/09/2018	08/09/2018	Não	0			Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras para fev/2018 .
1786	T2016-041	SE	SE Peixe 2 - Substituição de banco de capacitores série 500 kV e outras adequações.	INTESA	27/01/2018	27/01/2018	27/01/2018	Não	0			Obras iniciadas em 21/05/2017. Montagem de estruturas concluídas em 29/10/2017 . Avanço geral de 75% .
1787	T2016-042	SE	SE Itutinga - segundo banco de reatores 345 kV	FURNAS	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida. Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em jun/2018.
1789	T2016-044	SE	SE VENDA DAS PEDRAS - TERCEIRO BANCO DE AUTOTRANSFORMADOR 345/138 kV	PEDRAS	08/03/2019	07/02/2019	07/02/2019	Não	0		400	Data Ato Legal mantida. Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em jan/2018 .
1790	T2016-045	SE	SE Três Irmãos do 2º Banco de Transformadores 440-138 kV, 3x100 MVA	CTEEP	11/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	Não	0			Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em jan/2018 .
1791	T2016-046	SE	SE Xingu - Complemento de Infraestrutura em 500 kV para a conexão do 1º Bipolo CC Xingu-Estreito	BMTE	19/07/2017	03/04/2018	03/04/2018	Não	0			Emitida nova REA (nº 6.262 em 28/04/2017), com prazo de 12 meses para conclusão. Obras iniciadas em 17/05/2017 . Obras do barramento simples (barramento sul) tem previsão de conclusão até o final de outubro. Configuração completa com previsão para abr/2018. Avanço Físico de 73% .
1793	T2016-048	SE	LT 230 kV PIRIPIRI / SOBRAL - recapacitação da capacidade de curta duração de 595 A para 630 A.	CHESF	26/03/2019	01/04/2020	01/04/2020	Não	0			Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1794	T2016-049	SE	SE Gilbués II - Adequação do módulo geral para conexão da São João Transmissora.	SÃO PEDRO	07/08/2017	31/05/2020	31/05/2020	Não	0			Autorizada pela REA 6069/2016, de 04/10/2016. Justiça do DF não concedeu efeito suspensivo ao ato autorizativo. Obras iniciadas pela SPTE.
1796	T2016-051	LT	LT 230 kV TRINDADE/FIRMINÓPOLIS C-1 GO	FIRMINÓPOLIS	07/04/2019	07/08/2018	07/04/2019	Sim	8	83		LI emitida em 24/04/2017 . Em fase de aquisição de equipamentos e materiais. Previsão de início de obras para dez/2017 .
1798	T2016-053	SE	SE São João do Piauí - Adequação do módulo geral para conexão da São João Transmissora	SÃO JOÃO	22/03/2017	31/05/2020	31/05/2020	Não	0			Autorizada pela REA 6260/2016, de 28/03/2017. Obras iniciadas pela SJTE.
1800	T2016-055	SE	SE VITÓRIA - Instalação do 5º Banco Autotransformador 345/138 - (3+1) x 133 MVA, e conexões.	FURNAS	13/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	Não	0		400	Data Ato Legal mantida.
1801	T2016-056	LT	LT 500kV Miracema-Lajeado C2, LT 230kV Lajeado-Palmas CD, SE Lajeado e SE 230/138kV Palmas	MIRACEMA	27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	Não	0	150.00	720	LP emitida em 02/10/2017 . Previsão de LI para 27/04/2018. Previsão de início de obras em jul/2018.
1802	T2016-057	LT	Retensionamento do cabo da LT 230 kV Utinga - Castanhal	ELETRONORTE	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	Não	0			Projeto básico concluído. Fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para nov/2017 .



Data 21/11/2017 RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1803	T2016-058	SE	SE NOVA PETRÓPOLIS - 2º Transformador 230/69 kV - 83 MVA	ELETROSUL	23/09/2018	23/09/2018	23/09/2018	Não	0		83	Projeto básico concluído. Fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para jan/2018 .
1806	T2016-060	SE	SE GARIBALDI - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS TRANSFORMADORES 230/69 KV, DE 83 MVA, POR DOIS	CEEE-GT	03/02/2019	03/02/2019	03/02/2019	Não	0		163	Data Ato Legal mantida.
1807	T2016-061		SE Porto Colômbia - Banco de Autotransformadores 345/138 kV, (3+1)x133,3 MVA e outras obras	FURNAS	17/09/2019	17/09/2019	17/09/2019	Não			400	Data Ato Legal mantida.
1808	T2016-062	SE	SE Fortaleza - instalação do quinto transformador 230/69 kV	CHESF	28/09/2018	30/07/2018	30/07/2018	Não	0		100	Mobilização adiada devido a dificuldades de negociação com a contratada. Previsão de início de obras em nov/2017 .
1809	T2016-063	SE	SE Norte - 5º TR 345/88 kV - 400 MVA	CTEEP	23/12/2018	23/12/2018	31/01/2019	Sim	1		400	Em fase de projetos e aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras para mar/2018 .
1810	T2016-064	SE	SE Senhor do Bonfim - instalação do terceiro transformador 230/138 kV	CHESF	05/10/2018	30/06/2018	31/01/2019	Sim	7		67	Empreendimento priorizado pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Previsão de início de obras em jan/2018 .
1811	T2016-065	SE	SE Bom Jesus da Lapa- SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR 230/69 KV, DE 33 MVA, POR TRAFÓ DE 100 MVA	CHESF	20/01/2019	30/12/2019	30/12/2019	Não	0		67	Data Ato Legal mantida.
1812	T2016-066	SE	SE Ribeirãozinho - Banco de Reatores de Barra 500 kV	ITE	24/11/2018	24/11/2018	24/11/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1814	T2016-068	SE	SE Pici II - 5º transformador trifásico 230/69 kV	CHESF	21/10/2018	30/07/2018	30/07/2018	Não	0		100	Concluído Projeto Básico em 05/12/2016. Empreendimento priorizado pela Diretoria da Ch esf. Previsão de início de obras em nov/2017 .
1815	T2016-069	SE	SE FUNIL - expansão do setor 230 kV para reencabamento da LT 230 kV Funil - Poções II.	AFLUENTE	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1818	T2016-072	SE	SE BIGUAÇU - Instalação de Banco de Capacitores 230 kV - 100 Mvar e conexão	ELETROSUL	04/11/2018	04/11/2018	04/11/2018	Não	0			Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras para fev/2018 .
1819	T2016-073	SE	SE Pau Ferro - instalação do quarto transformador 230/69 kV, 100 MVA	CHESF	16/11/2018	16/11/2019	16/11/2019	Não	0		100	Data Ato Legal mantida. Não priorizado pela Diretoria Executiva da Chesf.
1822	T2016-075-A	LT	LT 345 kV Jeceaba - Itutinga, C1; LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba, C2	MANTIQUEIRA	03/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	Não	0	150		Data Ato Legal mantida.
1824	T2016-077	LT	LT 500 kV Jauru - Cuiabá - C2	SANTA LUCIA	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	Não	0	355.0		LP emitida em 10/02/2017. LI emitida em 11/05/2017. ASV emitida em 02/06/2017. Início de obras em 01/09/2017 . Fase de fundações. Avanço físico de 17% .
1825	T2016-078	LT	LT 500 kV Campinas - Itatiba C2	CAMPINAS ITATIBA	27/06/2021	27/06/2021	27/06/2021	Não	0	25		Data Ato Legal mantida.
1826	T2016-079-A	LT	LT 230 kV Atlântida 2 - Torres 2 - Forquilha e SE Torres 2	LITORAL SUL	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Não	0	133	166	Data Ato Legal mantida.
1827	T2016-079-B	SE	SE Tubarão Sul 230/138 kV	LITORAL SUL	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Não	0	63	450	Data Ato Legal mantida.
1828	T2016-080	SE	AGUA AZUL - SUBESTACAO AGUA AZUL 440/138 kV	ZOPONE	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Não	0			LP emitida em 15/09/2017 . LI e ASV prevista para 27/11/2017 . Início de obras previsto para mai/2018 .
1829	T2016-081	SE	PARANAITA - SETOR NOVO 500/138 kV DA SUBESTACAO PARANAITA 500 kV	GEOGROUP	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Não	0		150	Emitida LI e ASV em 30/09/2016. Previsão de início de obras em fev/2018 .
1830	T2016-082	SE	Substituição do autotransformador ATR-1, 440/230 kV, 750 MVA, na SE Cabreúva	CTEEP	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1832	T2016-084	SE	SE São Simão - Instalação de seccionadoras em EL e adequação da proteção em 500 kV.	CEMIG-GER	08/05/2021	31/03/2021	31/03/2021	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1833	T2016-085	SE	SE Emborcação - Individualizar vãos dos TR6 e TR7, adequação da proteção em 500 kV.	CEMIG-GER	08/07/2020	30/04/2021	30/04/2021	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1834	T2016-086	SE	SE Ouro Preto 2 - Individualizar vãos dos TR3 e TR4 e adequação da proteção em 500, 345 e 138 kV.	CEMIG-GER	08/10/2021	30/09/2021	30/09/2021	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1840	T2016-092	SE	SE Serra da Mesa - Seccionamento de barra 500 kV	FURNAS	19/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1841	T2016-093	LT	Instalações de Transmissão Contrato 009/2016 nos estados CE, PI e MA.	CEPIMA	27/06/2021	27/06/2021	27/06/2021	Não	0	1126		Data Ato Legal mantida.



Data 21/11/2017 RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1842	T2016-094	SE	Instalação de 2º Transformador de Potência 69/13,8 kV de 12 MVA na SE XINGÓ	CHESF	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1843	T2016-095A	SE	Substituição de um Transformador de Potência 69/13,8 kV da SE PIRIPIRI	CHESF	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1844	T2016-096	SE	SE Miranda II - Instalação do Segundo Autotransformador	ELETRONORTE	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1845	T2016-095B	SE	Substituição de dois Transformadores de Potência 69/13,8 kV da SE PIRIPIRI	CHESF	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1846	T2016-097	LT	Recapacitação da LT 230 kV Camaçari II - Cotegipe	CHESF	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1849	T2017-001	SE	SE JORGE TEIXEIRA - 4º Autotransformador Trifásico 230/138/13,8 kV – 150 MVA e conexões.	AMAZONAS GT	09/02/2019	09/02/2019	09/02/2019	Não	0		150	Data Ato Legal mantida.
1850	T2017-002	SE	SE Miracema - Instalação de banco de capacitores série de 361,5 Mvar em substituição ao existente.	TAESA	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1851	T2017-003	SE	SE MANAUS - 4º Banco de Transformadores Monofásicos 230/69/13,8 kV – 3x50 MVA e conexões.	AMAZONAS GT	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	Não	0	150		Data Ato Legal mantida.
1852	T2017-004	SE	SE Gurupi - Instal. de banco de capacitores série em 500 kV 361,5 Mvar em substituição ao existente.	TAESA	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1853	T2017-005	LT	LTs 230 kV Manaus - Lechuga II, C1 e C2, eliminação do fator limitante ativo	AMAZONAS GT	24/02/2018	24/02/2018	24/02/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1854	T2017-006	SE	SE JORGE TEIXEIRA - Instalar o 3º Autotransformador Trifásico 230/138/13,8 kV – 150 MVA e conexões.	AMAZONAS GT	09/02/2019	09/02/2019	09/02/2019	Não	0		150	Data Ato Legal mantida.
1855	T2017-007	SE	SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 558 Mvar em subst. ao existente (BC1).	FURNAS	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1856	T2017-008	SE	SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 381 Mvar em subst. ao existente (BC2).	FURNAS	04/04/2020	04/04/2020	04/04/2020	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1857	T2017-009	SE	SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 381 Mvar em subst. ao existente (BC3).	FURNAS	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1858	T2017-010	SE	SE Miracema - instalação de BCS 361,5 Mvar	INTESA	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1859	T2017-011	SE	SE Miracema 500 kV - reator reserva de barra	INTESA	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1860	T2017-012	SE	SE Gurupi - instalação de BCS de 361,5 Mvar	INTESA	03/12/2019	03/04/2019	03/04/2019	Não	0			Projeto básico concluído. Processo de compras iniciado em 03/08/2017 . Início de obras previsto para out/2018 . Previsão de antecipação de 8 meses .
1861	T2017-013	SE	SE Gurupi - instalação de BCS de 203,51 Mvar	INTESA	03/12/2019	03/04/2019	03/04/2019	Não	0			Projeto básico concluído. Processo de compras iniciado em 03/08/2017 . Início de obras previsto para out/2018 . Previsão de antecipação de 8 meses .
1862	T2017-014	SE	SE Gurupi - BCS 500 kV IN=2250A P=361MVA	FURNAS	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Não	0			Instalação do Banco de Capacitores série na saída de linha da LT 500 KV Gurupi – Serra da Mesa C2. Em fase de projetos.
1863	T2017-015	SE	SE Gurupi - BCS 500 kV IN=2000 A P=286 MVA	FURNAS	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Não	0			Instalação do Banco de Capacitores série na saída de linha da LT 500 KV Gurupi – Serra da Mesa C2. Em fase de projetos.
1864	T2017-016	SE	Substituição de BCS na SE Serra da Mesa 500 kV	FURNAS	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Não	0			Instalação do Banco de Capacitores série na saída de linha da LT 500 KV Gurupi – Serra da Mesa C2. Em fase de projetos.
1865	T2017-017	SE	SE GURUPI - Substituição do Banco de Capacitores série, na LT 500 KV Gurupi – Serra da Mesa C2	TAESA	27/10/2019	27/10/2019	27/10/2019	Não	0			Substituição do Banco de Capacitores série na saída de linha da LT 500 KV Gurupi – Serra da Mesa C2. Em fase de projetos. Início de obras previsto para dez/2017 .
1866	T2017-018	LT	SE SERRA DA MESA - Substituição do Banco de Capacitores série, da LT 500 KV Gurupi – S. da Mesa C2	TAESA	27/10/2019	27/10/2019	27/10/2019	Não	0			Substituição do Banco de Capacitores série na saída de linha da LT 500 KV Gurupi – Serra da Mesa C2. Em fase de projetos. Início de obras previsto para dez/2017 .
1867	T2017-019	LT	LT 230 kV Itumbiara - Parnaíba - C2	CELG-GERTRAN	06/09/2017	11/02/2018	30/06/2018	Sim	5	11		LI e ASV emitidas em 17/05/2017 . Fundações iniciadas em 10/01/2017 . Avanço físico do empreendimento de 36% .
1868	T2017-020	SE	Adequações nas SEs Henry Borden e Piratininga em função de transferência de ativos.	CTEEP	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1869	T2016-100	SE	SE 230/138 kV Onça Puma	OURILANDIA DO NORTE	05/10/2019	05/04/2019	05/04/2019	Não	0		200	Emitida LI (LOC) pela SEMAS/PA 10/08/2017 . Iniciada terraplanagem na área, prevista para conclusão até 30/09/2017 . Obras iniciadas em 20/10/2017 . Fundações com avanço de 30% .
1870	T2017-021	SE	Uruguiana 5 - Instalar Banco Capacitor 230 kV 30 Mvar e conexão e proteção diferencial adaptativa.	CEEE-GT	07/08/2019	15/01/2019	15/01/2019	Não	0			Projeto básico concluído. Processo de compras iniciado em 21/08/2017 . Início de obras previsto para mai/2018 .
1871	T2016-101	SE	SE Rio Novo do Sul 345/138 kV	ETC	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Não	0		800	Data Ato Legal mantida.



Data 21/11/2017 **RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017**

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1872	T2016-102	LT	LT 230kV Paranatinga - Canarana, Pátio Novo de 230 kV na SE Paranatinga e SE 230/138 kV Canarana	CANARANA	27/06/2020	01/06/2018	01/06/2018	Não	0	275	240	Emitida LI e ASV em 30/01/2017. Obras iniciadas em 22/03/2017 , com avanço físico de 54% . Previsão de antecipação de 24 meses.
1873	T2017-022	SE	SE 500 kV Padre Paraíso 2 - Compensador Estático 500 kV (-150/+300) Mvar	ECB ME	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1874	T2017-023	LT	LT 500 kV Igarorã III - Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 - P. Juscelino C1 e SE 500 kV Janaúba 3	EQTLT04	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0	590		Data Ato Legal mantida.
1875	T2017-024	LT	LT 500 kV Igarorã III - Janaúba 3 C2	EQTLT05	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0	257		Data Ato Legal mantida.
1876	T2017-025	LT	LT 500 kV Janaúba 3 - Presidente Juscelino C2	EQTLT06	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0	330		Data Ato Legal mantida.
1877	T2017-026	LT	LT 500 kV B. J. da Lapa II - Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 - Pirapora 2 C1 e SE 500 kV Janaúba 3	JANAUBA	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0	542		Data Ato Legal mantida.
1878	T2017-027	SE	SE 500 kV Janaúba 3 - Compensadores Síncronos - 2 x (-90/+150) Mvar.	ARGO II	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1879	T2017-028	LT	LT 500 kV Rio das Éguas - Arinos 2 C1, LT 500 kV Arinos 2 - Pirapora 2 C1 e SE 500 kV Arinos 2	VEREDAS	09/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	Não	0	451		Data Ato Legal mantida.
1880	T2016-075-B	SE	SE Itabira 5 500/230 kV LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 5	MANTIQUEIRA	03/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	Não	0	16	750	Data Ato Legal mantida.
1881	T2016-075-C	LT	LT 230 kV Irapé - Araçuaí 2 C2	MANTIQUEIRA	03/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	Não	0	61		Data Ato Legal mantida.
1882	T2016-075-D	SE	SE João Monlevade 4 230/69 kV	MANTIQUEIRA	03/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	Não	0	35	75	Data Ato Legal mantida.
1883	T2016-075-E	LT	SE Janaúba 3 230/138 kV LT 230 kV Irapé - Janaúba 3 - C1	MANTIQUEIRA	03/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	Não	0	130	225	Data Ato Legal mantida.
1884	T2016-075-F	SE	SE Braúnas 230/138 kV	MANTIQUEIRA	03/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	Não	0		320	Data Ato Legal mantida.
1885	T2016-075-G	SE	SE Timóteo 2 230/138 kV	MANTIQUEIRA	03/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	Não	0		60	Data Ato Legal mantida.
1886	T2016-075-H	SE	SE Presidente Juscelino 500/345 kV; SE Sarzedo 345 kV e SE Betim 6 e LTs 345 e 500 kV.	MANTIQUEIRA	03/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	Não	0	845	1800	Data Ato Legal mantida.
1887	T2016-075-I	SE	SE Presidente Juscelino - Instalação do 2º banco de Reatores de Barra 500 kV - 150 Mvar	MANTIQUEIRA	03/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1888	T2016-075-J	SE	SE Itabira 5 - Instalação do 2º banco de Transformação 500/230 kV	MANTIQUEIRA	03/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	Não	0		750	Data Ato Legal mantida.
1889	T2016-075-K	SE	SE Varginha 4 345/138 kV	MANTIQUEIRA	03/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	Não	0		450	Data Ato Legal mantida.
1890	T2016-103	LT	LT 500 kV Paranaíta - Cláudia - Paranatinga - Ribeirãozinho C3	PARANAÍTA	27/06/2020	28/02/2019	28/02/2019	Não	0	1005		Data Ato Legal mantida.
1891	T2016-104	LT	LT 345 kV Bandeirantes - Piratininga II C1 e C2 (subterrânea)	PBTE	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Não	0	30		Data Ato Legal mantida.
1892	T2016-105	LT	LT 500kV Ibicoara-Poções III, LT 230kV Poções III-Poções II CD e SE 500/230 kV Poções III	IBSPE	01/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	Não	0	170	600	Data Ato Legal mantida.
1893	T2017-029	LT	LT 500 kV Sapeaçu - Poções III C1	TROPICALIA	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0	260		Data Ato Legal mantida.
1894	T2017-030	LT	LT 500kV Poções III-P. Paraíso 2-G. Valadares 6 C1, SE 500kV P. Paraíso 2, SE 500/230kV G. Valadares 6	TPE	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0	537	1200	Data Ato Legal mantida.
1895	T2017-031	LT	LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, SE 500/345 kV João Neiva 2.	ESTE	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0	236	1050	Data Ato Legal mantida.
1896	T2017-032-A	LT	LT 500 kV Vila do Conde - Marituba C1 e SE 500/230 kV Marituba.	EQTLT07	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0	56,2	900	Data Ato Legal mantida.
1897	T2017-032-B	LT	LT 230kV Marituba - Castanhãl C1	EQTLT07	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0	68,6		Data Ato Legal mantida.
1898	T2017-032-D	SE	SE 230/69 kV Marituba (setor 69 kV e Transformação 230/69 kV)	EQTLT07	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0		400	Data Ato Legal mantida.
1899	T2016-106-A	LT	LT 525 kV Curitiba Leste - Blumenau C1	COPEL-GT	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0	142		Data Ato Legal mantida.
1900	T2016-106-B	LT	LT 230 kV Uberaba - Curitiba Centro C1 e C2 (Subterrânea) SE 230/138 kV Curitiba Centro (SF6) - 230/	COPEL-GT	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	Não	0	16	300	Data Ato Legal mantida.
1901	T2016-106-C	SE	SE 230/138 kV Medianeira (novo pátio 230 kV) - 2 x 150 MVA	COPEL-GT	04/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	Não	0		300	Data Ato Legal mantida.
1902	T2016-106-D	LT	LT 230 kV Baixo Iguacu - Realeza	COPEL-GT	04/04/2021	04/04/2021	04/04/2021	Não	0	38		Data Ato Legal mantida.
1903	T2016-106-E	SE	SE 230/138 kV Andará Leste - 2 x 150 MVA	COPEL-GT	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	Não	0		300	Data Ato Legal mantida.
1904	T2016-111	LT	LT 500 kV Juazeiro III - Ourolândia II C1 LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Ouro II C1	BJL	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Não	0	446		Data Ato Legal mantida.
1905	T2017-035	LT	LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C1 LT 500 kV Mutum - Rio Novo do Sul C1 SE Mutum (Compensad	TCC	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0	544	1050	Data Ato Legal mantida.
1906	T2017-036	LT	LT 345 kV Viana 2 - João Neiva 2 SE 345/138 kV João Neiva 2 (9+1) x 133 MVA e Compensador Estático 3	IEITAUNAS	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0	79	1200	Data Ato Legal mantida.



Data 21/11/2017 RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1907	T2017-037	SE	SE 230/138 kV São Mateus 2 (nova) - (3+1R)x50 MVALT 230 kV Linhares 2 - São Mateus 2	EDP	09/08/2020	09/08/2020	09/08/2020	Não	0	113	150	Fase de licenciamento ambiental. LP prevista para abr/2018. LI prevista para nov/2018. Início de obras para out/2019.
1908	T2016-112	LT	LT 230kV João Câmara II - João Câmara III CD e SE João Câmara III (novo setor 230kV) 500/230-13,8kV	ETAP	27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	Não	0		2700	Data Ato Legal mantida.
1909	T2017-038	LT	LT 500kV Rio das Éguas - Barreiras II C2	EQTLT01	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0	251		Data Ato Legal mantida.
1910	T2017-039	LT	LT 500kV Barreiras II - Buritirama C1, SE 500kV Buritirama e secc LT Gilbuês II - G.do Ouro II	EQTLT02	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0	213		Data Ato Legal mantida.
1911	T2017-040	LT	LTs Buritirama - Queimada Nova II - Curral Novo do Piauí II (C1) e SE Queimada Nova II	TSE	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0	485		Data Ato Legal mantida.
1912	T2017-041	LT	LT 500kV Buritirama - Queimada Nova II C2	EQTLT03	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0	376		Data Ato Legal mantida.
1913	T2016-113	LT	LT 500kV João Câmara III - Açú III C2 e LT 500kV Açú III - Milagres II C2	GSTE	02/09/2019	09/02/2022	09/02/2022	Não	0	435		Data Ato Legal mantida.
1914	T2017-042	LT	LT 500 kV Padre Paraíso 2 - Governador Valadares 6 C2	IE AIMORÉS	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0	208		Data Ato Legal mantida.
1915	T2017-043	LT	LT 500kV Poções III - Padre Paraíso 2 C2	IE PARAGUAÇU	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0	338		Data Ato Legal mantida.
1916	T2017-032-C	LT	Secionamentos das LTs 230 kV Guamá - Utinga C1/C2 CD na SE Marituba	EQTLT07	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0	46,1		Data Ato Legal mantida.
1917	T2016-036-B	SE	Adequação do módulo de interligação de barras, em 230 kV, na Subestação Vilhena.	ELETRONORTE	02/02/2019	02/02/2019	02/02/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1918	T2017-044	SE	SE PRES. FIGUEIREDO - Inst. provisória Autotrafo Trifásico 230/13,8 kV 62,5 MVA, cedido pela ELN.	AMAZONAS GT	23/12/2017	23/12/2017	23/12/2017	Não	0		62,5	Obras concluídas. ONS informou sobre possível antecipação. Solicitados testes.
1920	T2017-046	SE	SE MIRACEMA - Substituição do Banco de Capacitores Série da LT 500 kV Miracema - Gurupi C1	ELETRONORTE	27/03/2020	27/03/2020	27/03/2020	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1922	T2017-049	SE	SE 500 kV Araraquara 2 - 3 x Compensadores Síncronos 500 kV (-180/+300) Mvar	IE ITAQUERÊ	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0			Considerada a data do ato legal. Empreendimento visa melhorar o desempenho sistêmico em contingência, controle de tensão e estabilidade na integração com o bipolo do Madeira. Em fase de projetos.
1923	T2017-050	SE	SE 525 kV Biguaçu - Compensador Estático 525 kV (-100/+300) Mvar	EKTT 14	11/02/2021	31/01/2021	31/01/2021	Não				Data Ato Legal mantida.
1924	T2017-048	SE	SE 500 kV Fernão Dias - Compensador Estático 500 kV	EKTT 13	31/01/2021	31/01/2021	31/01/2021	Não				Data Ato Legal mantida.
1925	T2017-051-A	SE	SE 440/138 kV Alta Paulista	IE AGUAPEÍ	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não		110,0	800	Data Ato Legal mantida.
1926	T2017-051-B	SE	SE 440/138 kV Baçuaçu	IE AGUAPEÍ	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não		40,0	600	Data Ato Legal mantida.
1927	T2017-052-A	LT	LT 500 kV Miranda II - São Luís II C3	MA I	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não		116,0		Data Ato Legal mantida.
1928	T2017-052-B	LT	LT 500kV São Luís II - São Luís IV, CD; SE 500/230/69 kV São Luís IV	MA I	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não		10,0	1600	Data Ato Legal mantida.
1929	T2017-053	SE	SE 500/138 kV Resende	ARTEON	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	Não			300	Data Ato Legal mantida.
1930	T2017-054-A	LT	LT 500 kV Xingó - Jardim C2	LEST	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	Não		160,0		Data Ato Legal mantida.
1931	T2017-054-B	LT	LT 500 kV Paulo Afonso IV - Luiz Gonzaga C2	LEST	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	Não		38,0		Data Ato Legal mantida.
1932	T2017-055	LT	LT 230 kV Nossa Senhora do Socorro - Penedo C2	ETENE	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não		109,0		Data Ato Legal mantida.
1933	T2017-056-A	LT	LT 230 kV Garanhuns II - Arcoverde II e SE 230/69 kV Arcoverde II	ARCOVERDE	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não		89,0	200	Data Ato Legal mantida.
1934	T2017-056-B	SE	SE 230/69 kV Garanhuns II	ARCOVERDE	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não			200	Data Ato Legal mantida.
1935	T2017-056-C	LT	LT 230 kV Caetés II - Arcoverde II e SE 230 kV Caetés II	ARCOVERDE	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não		50,0		Data Ato Legal mantida.
1937	T2017-057-B	LT	SE Rurópolis - Compensador Síncrono	EQTLT08	21/07/2022	21/07/2022	31/05/2019	Sim				Contratado equipamento em set/2017. Previsão de entrega em 13 meses. Possibilidade de energização até dez/2019.
1938	T2017-057-C	LT	LT 230 kV Xingu - Altamira C1	EQTLT08	21/07/2022	21/07/2022	31/05/2019	Sim		61,0		Previsão de antecipação da LI para abr/2018. Possibilidade de conclusão até dez/2018.
1939	T2017-057-D	LT	LT 230 kV Altamira - Transamazônica, C2	EQTLT08	21/07/2022	21/07/2022	30/12/2019	Sim		188,0		Previsão de antecipação da LI para abr/2018. Possibilidade de conclusão até dez/2018.
1940	T2017-058	LT	LT 500 kV Campina Grande III - Pau Ferro	RIALMA II	11/02/2022	01/02/2022	11/02/2022	Sim		136,0		Data Ato Legal mantida.
1941	T2017-059-A	LT	LT 230 kV Garibaldi - Lajeado 3, LT 230 kV Lajeado 2 - Lajeado 3 e SE Lajeado 3 230/69 kV		11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não		63,4	166	Data Ato Legal mantida.
1943	T2017-061	LT	LT 230 kV Xinguara II - Santana do Araguaia C1/C2, CD e SE 230/138 kV Santana do Araguaia	ENERGISA PARÁ I	11/02/2022	11/08/2021	11/03/2022	Sim		592,0	300	Data conforme previsão Siget.
1944	T2017-062-A	LT	LT 230 kV Umarama Sul - Guaira C2, CS	GUAIRA	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não		108,0		Data Ato Legal mantida.
1945	T2017-062-B	SE	SE 230/138 kV Londrina Sul e Secc. Da LT 230 kV Londrina - Apucarana C1	GUAIRA	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não		9,0	150	Data Ato Legal mantida.
1946	T2017-063-A	SE	SE Guaira 525 kV e LT 525 kV Guaira - Foz do Iguaçu - CD	ERB1	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não		346,0	1344	Data Ato Legal mantida.
1947	T2017-063-B	LT	LT 525 kV Guaira - Sarandi - CD	ERB1	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não		532,0		Data Ato Legal mantida.



Data 21/11/2017 RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1948	T2017-063-C	LT	LT 525 kV Sarandi - Londrina (Eletrosul) - CD	ERB1	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não		150,0		Data Ato Legal mantida.
1949	T2017-064	SE	SE Sobral III CE	EKTT 15	31/01/2021	31/01/2021	31/01/2021	Não				Data Ato Legal mantida.
1950	T2017-065	LT	LT 500kV Queimada Nova II - Milagres II C1	RIALMA III	11/02/2022	01/02/2022	11/02/2022	Sim		322,0		Data Ato Legal mantida.
1951	T2017-066	LT	LT 230kV Marituba - Utinga C3/C4 CD	BRLIG	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	Não		24,3		Data Ato Legal mantida.
1952	T2017-059-B	LT	LT 230 kV Candiota 2 - Bagé 2		11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não		49,0		Data Ato Legal mantida.
1953	T2017-059-C	SE	SE 230/69 kV Vinhedos		11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não			330	Data Ato Legal mantida.
1954	T2017-063-D	SE	SE Sarandi 525 kV	ERB1	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não			1344	Data Ato Legal mantida.
1955	T2017-063-E	LT	LT 230 kV Sarandi - Paranavaí Norte - CD e SE 230/138 kV Paranavaí Norte	ERB1	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não		170,0	300	Data Ato Legal mantida.
1956	T2017-067	LT	Obras de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul	ALIANÇA	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não		753,0	1344	Data Ato Legal mantida.
1963	T2017-074A	SE	SE 230/69kV Chapadinha II	MA II	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não			200	Data Ato Legal mantida.
1964	T2017-074B	LT	LT 230kV Coelho Neto - Chapadinha II C1	MA II	11/08/2021	11/08/2022	11/08/2021	Sim		74,0		Data Ato Legal mantida.
1965	T2017-074C	LT	LT 230kV Chapadinha II - Miranda II C1	MA II	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Sim		129,0		Novo no Siget
1967	T2017-076A	SE	SE Caxias II e seccionamento da LT 230 kV Peritoró-Coelho Neto	Z2	11/02/2021	11/02/2021	11/02/2021	Não		6,0	200	Data Ato Legal mantida.
1968	T2017-076B	SE	SE Boa Esperança II	Z2	11/02/2021	11/02/2021	11/02/2021	Não			400	Data Ato Legal mantida.
1969	T2017-076C	SE	SE Teresina II	Z2	11/08/2021	-	11/08/2021	Sim			300	Novo no Siget
1974	T2017-081-A	LT	LT 230 kV Samuel - Ariquemes C4 e LT 230 kV Ariquemes - Ji-Paraná C4	GUAPORÉ	11/08/2022	-	11/08/2022	Sim		310		Novo no Siget
1975	T2017-081-B	SE	SE 230 kV Ariquemes - Compensador Síncrono - (-90/+150) Mvar.	GUAPORÉ	11/08/2022	-	11/08/2022	Sim				Novo no Siget
1976	T2017-081-C	SE	SE 230 kV Ji-Paraná - Compensador Síncrono - (-90/+150) Mvar.	GUAPORÉ	11/08/2022	-	11/08/2022	Sim				Novo no Siget
1977	T2017-081-D	SE	SE 230/69 kV Coletora Porto Velho	GUAPORÉ	11/08/2022	-	11/08/2022	Sim			200	Novo no Siget
1978	T2017-081-E	SE	SE 230/138 kV Jaru	GUAPORÉ	11/08/2022	-	11/08/2022	Sim			50	Novo no Siget
1979	T2017-082	LT	LT 230 kV Rio Verde Norte - Jataí - C1 e C2 e SE 500/230 kV Rio Verde Norte	ENERGISA GOIÁS I	11/08/2021	-	11/08/2021	Sim		272	1344	Novo no Siget
1980	T2017-083	LT	LT 500 kV Fernão Dias - Terminal Rio	TSM	11/08/2022	-	11/08/2022	Sim		330		Novo no Siget
1981	T2017-084	SE	SE 440 kV Bauru - Compensador Estático	IE ITAPURA	11/02/2021	-	11/02/2021	Sim				Novo no Siget
1982	T2017-085	LT	LT 230 kV Vila do Conde - Tomé Açú e SE 230/138 kV Tomé Açú	ETEPA	11/08/2021	-	11/08/2021	Sim		137	200	Novo no Siget
1984	T2017-087-A	LT	LT 230 kV Nova Porto Primavera - Rio Brilhante, C2, CS	EKTT 12	11/08/2022	-	11/08/2022	Sim		137		Novo no Siget
1985	T2017-087-B	LT	LT 230 kV Nova Porto Primavera - Ivinhema 2 C2, CS	EKTT 12	11/08/2022	-	11/08/2022	Sim		64		Novo no Siget
1986	T2017-087-C	LT	LT 230 kV Rio Brilhante - Campo Grande 2 C1, CS	EKTT 12	11/08/2022	-	11/08/2022	Sim		149		Novo no Siget
1987	T2017-087-D	LT	LT 230 kV Campo Grande 2 - Imbirussu C2, CS	EKTT 12	11/08/2022	-	11/08/2022	Sim		57		Novo no Siget
1988	T2017-087-E	LT	LT 230 kV Rio Brilhante - Dourados 2 C1, LT 230kV Dourados 2 - Dourados C2 e Se 230/138 kV Dourados 2	EKTT 12	11/08/2022	-	11/08/2022	Sim		201,2		Novo no Siget
1989	T2017-088	LT	LT 230 kV Lagoa Nova II - Currais Novos II, CD e SE 230/69 kV Lagoa nova II	RIALMA I	11/08/2021	-	11/08/2021	Sim		28,05		Novo no Siget
1990	T2017-089	LT	LT 500kV Estreito - Cachoeira Paulista C1/C2	SP-MG	11/08/2022	-	11/08/2022	Sim		361		Novo no Siget
1991	T2017-090	SE	SE 230/138kV Castanhal	CASTANHAL	11/02/2022	-	11/02/2022	Sim			300	Novo no Siget
1995	T2017-094	LT	LT 230kV Nova Porto Primavera - Rosana C1/C2	IE TIBAGI	11/08/2021	-	11/08/2021	Sim		18,2	500	Novo no Siget