



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data reunião		18/05/2022					RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação					
T2018-012-A	LTs 525kV Ivaiporã-P.Grossa-Bateias; LTs 230kV P.Grossa Sul-P.Grossa-S.M.Sul; SE 525/230kV P.Grossa	GRALHA AZUL	09/03/2023	18/05/2022	11/04/2022	Empreendimento concluído em 11/04/2022. TLD emitido.					
T2019-069	Instalação 4º ATR 500/230 kV - 3X100 MVA na SE Teresina II	CHESF	07/03/2023	12/04/2022	12/04/2022	Empreendimento concluído em 12/04/2022.					
T2019-082	SE Tucuruí - Instalação do TR2 230/69 kV 100 MVA	ELETRONORTE	21/01/2020	18/04/2022	18/04/2022	Empreendimento concluído em 18/04/2022.					
T2017-042	LT 500 kV Padre Paraíso 2 - Governador Valadares 6 C2	IE AIMORÉS	09/02/2022	18/05/2022	01/05/2022	Empreendimento Concluído. TLD emitido em 06/05/2022.					
T2018-012-B	LTs 230 kV Areia - União da Vitória Norte - São Mateus do Sul; SE 230/138 kV União da Vitória Norte	GRALHA AZUL	09/03/2023	18/05/2022	07/05/2022	Empreendimento Concluído. TLD emitido em 07/05/2022.					
T2022-014	Melhoria na SE Samambaia - substituição da fase A e B do transformador TR2, 500/345 kV, 2x350 MVA	FURNAS	05/05/2022		15/06/2022	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.					
T2022-015	Melhoria na SE Barro Alto - substituição do transformador reserva TRR1, 230/69 kV, 1x17 MVA	FURNAS	05/05/2022		15/06/2022	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.					
T2022-016	Melhoria na SE Itaberá - substituição da fase C do reator monofásico RIV2, 750 kV, 1x110 MVAr	FURNAS	05/05/2022		15/06/2022	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.					
T2022-019	Melhoria na SE Tijuco Preto - substituição do transformador regulador TREG1, 500/69 kV , 1x550 MVA	FURNAS	05/05/2022		15/06/2022	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.					
T2022-020	Melhorias na SE Tijuco Preto - substituição do transformador reserva TRR1, 750/500 kV, 1x550 MVA	FURNAS	05/05/2022		15/06/2022	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.					
T2022-025	Melhoria ne SE Ivaiporã - substituição da fase C do reator RIA2, 750 kV, 1x110 MVAr	FURNAS	05/05/2022		15/06/2022	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.					
T2022-026	Melhoria na SE Foz do Iguaçu (60Hz) - substituição da fase B do reator RT2, 750 kV, 1x110 MVAr	FURNAS	05/05/2022		15/06/2022	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.					
T2022-027	Melhora na SE Tijuco Preto - substituição da fase C do reator RIATP3, 750 kV, 1x110 MVAr	FURNAS	05/05/2022		15/06/2022	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.					
T2013-070	LT 230 kV CATU -ITABAIANINHA - Recap. de curta duração de 174 MVA para 247 MVA.	CHESF	04/11/2015	18/05/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.					
T2016-085	SE Emborcação – Individualizar vãos dos TR6 e TR7, adequação da proteção em 500 kV.	CEMIG-GT	08/07/2020	18/05/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.					
T2016-089	SE Fortaleza II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas.	CHESF	09/12/2019	18/05/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.					
T2017-076A	SE Caxias II e seccionamento da LT 230 kV Peritoró-Coelho Neto	ARTEON Z2	11/08/2021	18/05/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.					

Data reunião 18/05/2022 RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022						
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2017-081-D	SE 230/69 kV Coletora Porto Velho	ARGO III	11/08/2022	18/05/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2018-012-D	LT 230 kV Areia - Guarapuava Oeste - C1 - 68 km; SE 230/138 kV Guarapuava Oeste	GRALHA AZUL	09/03/2023	18/05/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2018-017A	SE 230/138-13,8 kV Itabuna III - 3 x 150 MVA; Seccionamento da LT 230 kV Funil - Itapebi C2	ARTEON Z3	08/09/2021	18/05/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2018-035	LT 230 kV Londrina ESU – Ibiporã C1 e C2 - Recapacitação de longa duração de 570 A para 879 A	COPEL GT	16/10/2021	18/05/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2018-050	SE Jaguará - Substituição do Banco de Reatores Monofásicos de Linha 525 kV - 3x33,3 Mvar (S10)	CEMIG-GT	19/12/2020	18/05/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2018-062B	SE 500/138kV Colinas - novo pátio 138kV (Alimentadores)	LYON II	21/09/2021	18/05/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2018-084	SE UBERABA - Substituição do Transformador Trifásico TF-A 230/69-13,8kV – 150 MVA	COPEL GT	17/12/2021	18/05/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2019-006	SE Itumbiara - Substituição da fases nos reatores de linha 500 kV RTEBIM e RTIMCL	FURNAS	27/08/2022	18/05/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2019-077	SE Neves 1 - instalação de reator reserva	CEMIG-GT	05/10/2023	18/05/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2020-002	SE Nova Iguaçu: 3º transformador 500/138 kV-3x300 MVA e 1º reator de barras 500 kV-(3+1)x45,3 Mvar	LTTE	09/09/2022	18/05/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2020-023	SE Foz do Chapecó - instalação do 4º autotransformador trifásico 230/138 kV - 50 MVA	RS Energia	08/05/2022	18/05/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2020-029	SE Caxias: Instalação do 2º banco de reatores monofásicos 525 kV - (3+1)x50 Mvar	CGT	08/05/2022	18/05/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
	LT 500 kV FORTALEZA II – PECÉM II	CHESF	13/12/2016	18/05/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2019-045-A	LT 230kV Guaíba 3 - Guaíba 2 C1/C2	CHIMARRÃO	22/03/2023	22/05/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2015-060	SE João Camara III - Instalar 5º Banco de Autotransformadores 500/138 kV - 3 x 150 MVA e conexões	ETN	25/01/2018	30/05/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2012-030	LT 230 kV Mesquita-Timóteo 2 e SE 230 kV Timóteo 2	TIMÓTEO-MESQUITA	18/11/2013	18/05/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2016-075-D	SE João Monlevade 4 230/69 kV	MANTIQUEIRA	04/03/2021	18/05/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.

Data reunião 18/05/2022						
RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022						
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2016-075-F	SE Braúnas 230/138 kV	MANTIQUEIRA	04/03/2021	18/05/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2016-075-G	SE Timóteo 2 230/138 kV	MANTIQUEIRA	04/03/2021	18/05/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2017-031	LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, SE 500/345 kV João Neiva 2.	ESTE	09/02/2022	09/06/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2017-066	LT 230kV Marituba - Utinga C3/C4 CD	BRLIG	11/02/2022	18/05/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2017-089	LT 500kV Estreito - Cachoeira Paulista C1/C2	SP-MG	11/08/2022	18/05/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2018-012-E	SE 230/138 kV Castro Norte - (6+1 res) x 50 MVA	GRALHA AZUL	09/03/2023	18/05/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2018-027	SE 230/69 kV Fiat Seccionadora	ITAMARACÁ	30/09/2021	18/05/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2018-057	SE Maracanaú II e Secc LT 230kV Fortaleza II - Cauípe C2	MARACANAÚ	21/03/2022	18/05/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2018-058	SE Conselheiro Lafaiete 1 - instalação de um autotransformador reserva 345/138 kV - 150 MVA	CEMIG-GT	10/05/2022	01/06/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2018-068	LT 345 kV Macaé-Lagos, C2, SE 345/138 kV Lagos e seccionamento da LT 345 kV COMPERJ-Macaé	LAGOS	21/03/2022	01/06/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2018-073	SE 230/69 kV Feira de Santana III - 2x150 MVA E secc. LT 230 kV Gov. Mangabeira - Camaçari II C2	LYON	21/03/2022	18/05/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2018-079	SE 230/138 kV Chapada I, LT 230 kV Chapada I - Chapada II e LT 230 kV Chapada II - Chapada III	LYON III	21/03/2022	18/05/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2019-043-B	LT 230 kV Jurupari – Laranjal do Jari C3	AMAPAR	22/03/2023	03/06/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2020-035	LT 440 kV Ilha Solteira - Três Irmãos C2	CTTEP	20/09/2023	18/05/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2020-044	LT 500 kV Teresina II - Sobral III: recapacitação para aumento de capacidade operativa	STN	15/03/2022	18/05/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
T2020-045	LT 500 kV Sobral III - Pecém II - Fortaleza II: recapacitação para aumento da capacidade operativa	STN	15/03/2022	18/05/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.

Data reunião 18/05/2022 RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022						
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2018-078	SE 230/69 kV Cruz Alta	TCA	21/03/2022	19/06/2022	19/06/2022	
T2018-089A	LT 230 kV Edeia-Cachoeira Dourada C1	GOYAZ	21/09/2022	21/06/2022	21/06/2022	
T2018-080	SE CASCAVEL - Substituição do Autotransformador Trifásico ATF-A 230/138-13,8kV – 150MVA	COPEL GT	17/12/2021	26/06/2022	26/06/2022	
T2017-063-B	LT 525 kV Guaíra - Sarandi - CD	IVAI	11/08/2022	29/06/2022	29/06/2022	Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2019-045-G	SE Candiota 2 e Secc LT 230kV P.Médici - Bagé	CHIMARRÃO	22/03/2023	18/05/2022	30/06/2022	Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor nos estudos apresentados ao ONS.
T2011-170-C	LT 230 kV Campo Bom - Taquara	TESB	27/07/2013	30/06/2022	30/06/2022	
T2016-006	LT 230kV CATU - CAMAÇARI IV - C1/C2: recapitação da capacidade de curta duração de 631A para 795A.	CHESF	13/09/2018	30/06/2022	30/06/2022	
T2017-043	LT 500kV Poções III - Padre Paraíso 2 C2	IE PARAGUAÇU	09/02/2022	01/06/2022	30/06/2022	Data postergada 1 mês conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2017-063-D	SE Sarandi 525 kV	IVAI	11/08/2022	18/05/2022	30/06/2022	Data postergada 1 mês conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2017-063-E	LT 230 kV Sarandi - Paranavaí Norte - CD e SE 230/138 kV Paranavaí Norte	IVAI	11/08/2022	18/05/2022	30/06/2022	Data postergada 1 mês conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2017-085	LT 230 kV Vila do Conde - Tomé Açu e SE 230/138 kV Tomé Açu	ETEPA	11/08/2021	11/06/2022	30/06/2022	Data postergada 1 mês conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2018-047	SE Ouro Preto 2 - Substituição do Transformador Trifásico T3 500/138-13,8 kV - 300 MVA	CEMIG-GT	19/06/2021	30/06/2022	30/06/2022	Data mantida conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2018-066	LT 230 kV Biguaçu-Ratones, C1 e C2 e SE 230/138 kV Ratones - 2 x 150 MVA	IE BIGUAÇU	21/09/2023	18/05/2022	30/06/2022	Data postergada 1 mês conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2014-079	SE Nova Iguaçu - 2º banco de autotransformadores 500/138/13,8 kV, 3x300 MVA, e conexões.	LTTE	21/04/2019	01/07/2022	01/07/2022	Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2018-053A	SE J. Pessoa II / LT C. Grande III - J.Pessoa II / Seccionamentos LTs 230kV na SE J. Pessoa II	BORBOREMA	21/03/2023	01/07/2022	01/07/2022	Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2018-053C	Expansão do sistema de transmissão para suprimento à Região Metropolitana de João Pessoa	BORBOREMA	21/03/2023	01/07/2022	01/07/2022	Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2019-019	Reforços Furnas - SE Brasília Sul - Aumento de vida útil AT02	FURNAS	25/01/2022	25/05/2022	13/07/2022	Data postergada 2 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.

Plano de Anexo Data de Tercerização 5ª Transmissão 265ª Revisão (06032008) SEI 4848370000102020222285/p/g. 5

Data reunião 18/05/2022 RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022						
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2018-089B	SE 345/230 kV Pirineus (novo pátio de 345 kV seccionamento da LT 345 kV)	GOYAZ	21/03/2023	31/08/2022	31/08/2022	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2019-048-A	SE Porto Alegre 1 e LTs 230kV Porto Alegre 12 - 1 - 8	CPFL SUL II	22/03/2023	31/08/2022	31/08/2022	
T2016-009	SE Jaguará - 1 AT 500/345 kV trifásico de 400 MVA - unidade reserva e adequações.	CEMIG-GT	18/04/2019	01/09/2022	01/09/2022	
T2011-170-B	LT 230 kV Porto Alegre 9 - Nova Santa Rita	TESB	27/07/2013	12/09/2022	12/09/2022	
T2019-076	SE Santa Vitória do Palmar 2 - instalação do segundo transformador 525/138/13,8 kV - 75 MVA	TSLE	26/05/2022	12/09/2022	12/09/2022	
T2018-056-A	LT 230 kV Janaúba 3 – Jaíba CD e SE 230/138 kV Jaíba	SOLARIS	21/09/2022	30/08/2022	21/09/2022	Data postergada 1 mês conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2018-064	LT 230 kV Imperatriz - Porto Franco C2	MATA GRANDE	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2018-075	SE 230/138 kV Rio Claro 2 - 2x100 MVA E Secc da LT230 kV Rondonópolis - Rio Verde	RIO CLARO 2	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	Data postergada 4 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2018-056-B	SE 500/230 kV Janaúba 3	SOLARIS	21/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2019-044-E	SE 525 kV Marmeleiro - Compensação Síncrona	EKTT 5 / LAGOA DOS PATOS	22/03/2024	30/08/2022	30/09/2022	Data postergada 1 mês conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2019-030	SE Morro do Chapéu II - Instalação do segundo transformador 230/69 kV, 150 MVA e conexões	CHESF	03/09/2019	30/09/2022	30/09/2022	
T2019-031	SE Icó - Instalação do terceiro transformador, 230/69 kV, 100 MVA e conexões.	CHESF	08/07/2021	30/09/2022	30/09/2022	
T2019-032	SE Milagres - Instalação do quarto transformador 230/69 kV, 100 MVA e conexões	CHESF	08/07/2021	30/09/2022	30/09/2022	
T2019-036-A	SE 525/230 kV Itá (novo pátio 230 kV)	CPFL SUL I	22/03/2024	30/09/2022	30/09/2022	
T2019-036-C	LT's 230 kV Itá – Xanxerê - C1 e C2	CPFL SUL I	22/03/2024	30/09/2022	30/09/2022	
T2019-072	Instalação do 1º Banco de Reatores de Barra 500 kV - 3X50 MVA na SE Sobral III	CHESF	07/11/2021	30/09/2022	30/09/2022	
T2018-004-A	Seccionamento da LT 230 kV Porto Estrela - Ipatinga 1 na SE Mesquita	CEMIG-GT	09/06/2021	01/10/2022	01/10/2022	
T2019-048-C	SE Vila Maria e Secc LT 230kV P. Fundo - N. Prata	CPFL SUL II	22/03/2023	15/10/2022	15/10/2022	
T2014-088	SE Jardim Botânico - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69 kV, de 83 MVA, e conexões.	TESB	25/11/2016	20/10/2022	20/10/2022	

Data reunião 18/05/2022 RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022						
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2011-170-G	SE 230/69kV Restinga, LT 230kV Restinga-PortoAlegre13 e LT 230kV Restinga-Viamão3	TESB	27/07/2013	28/10/2022	28/10/2022	
T2018-056-C	LT 345 kV Pirapora 2 - Três Marias C1	SOLARIS	01/01/2024	29/10/2022	29/10/2022	Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2019-044-F	SE 230 kV Livramento 3 - Compensação Síncrona	EKTT 5 / LAGOA DOS PATOS	22/03/2024	30/08/2022	30/10/2022	Data postergada 2 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2017-090	SE 230/138kV Castanhal	CASTANHAL	11/02/2022	30/09/2022	30/10/2022	Data postergada 1 mês conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2010-090-B	LT 230 kV Paraíso / Açú / Mossoró	CHESF	23/05/2012	30/10/2022	30/10/2022	
T2009-156	LT 230 kV CATU – GOVERNADOR MANGABEIRA - recapacitação para elevar limite de carregamento	CHESF	26/07/2011	31/10/2022	31/10/2022	
T2018-004-B	Adequação das proteções e das conexões dos transformadores na SE Mesquita	CEMIG-GT	09/08/2022	01/11/2022	01/11/2022	
T2021-003	Recapacitação LT 230kV Joinville-Joinville Norte	CGT	04/02/2023	04/12/2022	04/12/2022	
T2015-026	LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI-CANDIOTA 2 – Recondutorar trecho linha de transmissão para 2x636 KCMIL.	CEEE-GT	06/03/2020	15/12/2022	15/12/2022	Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor nos estudos do ONS.
T2019-062	LT Funil - Poções II alteração da tensão de op. da linha para 230 kV (nova configuração)	AFLUENTE T	22/02/2022	02/12/2022	20/12/2022	Data ajustada conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2019-048-B	SE Osório 3, LT 230kV Osório 3 - Gravataí C1, Secc L. Barros - Osório 2	CPFL SUL II	22/03/2023	28/12/2022	28/12/2022	Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2019-047-E	LT 230 kV Livramento 3 - Maçambará 3 C1 e SE Maçambará 3	SANT'ANA	22/03/2023	30/06/2022	30/12/2022	Data postergada 6 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2019-070	Instalação 4º TR 230/69 kV - 100 MVA na SE Campina Grande II	CHESF	07/05/2022	31/12/2022	31/12/2022	
T2016-079-A	LT 230 kV Atlântida 2 - Torres 2 - Forquilha e SE Torres 2	LITORAL SUL	27/06/2020	27/01/2023	27/01/2023	Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2018-059	SE Conselheiro Lafaiete 1 - Instalação de 2 conexões de transformador de 345 kV	CEMIG-GT	10/03/2022	27/01/2023	27/01/2023	Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2016-086	SE Ouro Preto 2 – Individualizar vãos dos TR3 e TR4 e adequação da proteção em 500, 345 e 138 kV.	CEMIG-GT	08/10/2021	30/01/2023	30/01/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.

Data reunião 18/05/2022 RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022						
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2018-065	LT 230kV Ribeiro Gonçalves - Balsas C2	RIBEIRO GONÇALVES	21/09/2022	30/01/2023	30/01/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2019-047-D	LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3 C1	SANT'ANA	22/03/2023	30/01/2023	30/01/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2019-050-A	LT 525kV Gravataí - Capivari do Sul C1	PAMPA	22/03/2023	30/01/2023	30/01/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2019-050-C	SE Capivari do Sul e LT 230kV Viamão 3 - Cap. do Sul	PAMPA	22/03/2023	30/01/2023	30/01/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2020-024	Seccionamento da LT 230kV Londrina ESUL-Maringá na SE Sarandi	CGT	08/05/2023	30/01/2023	30/01/2023	Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor nos estudos do ONS.
T2020-030	LT Cascavel Oeste - Guaíra: alteração da tensão operativa de 230kV para 500kV.	CGT	08/05/2023	30/01/2023	30/01/2023	Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor nos estudos do ONS.
T2020-049	SE Curral Novo do Piauí II: 3º transformador 500/230-13,8kV, 3x200MVA.	SIMÕES	19/12/2022	30/01/2023	30/01/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2020-057	SE Lucas do Rio Verde: 2º Banco de Autotransformadores 230/138 kV – 3x25 MVA	ELETRONORTE	29/09/2022	30/01/2023	30/01/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-010	SE Janaúba 3 - 3º e 4º bancos de autotransformadores 500/230 kV,3x100MVA cada	SOLARIS	08/10/2023	30/01/2023	30/01/2023	
T2019-085	Recapitação da LT 230 kV Bateias -Pilarzinho	COPEL	21/01/2020	30/05/2023	30/01/2023	Data antecipada 4 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2019-036-B	LT's 230 kV Itá – Pinhalzinho 2 - C1 e C2	CPFL SUL I	22/03/2024	31/01/2023	31/01/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2019-044-C	LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria C2	EKTT 5 / LAGOA DOS PATOS	22/03/2024	21/01/2023	21/02/2023	Data postergada 1 mês conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2016-075-A	LT 345 kV Jeceaba - Itutinga, C1; LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba, C2	MANTIQUEIRA	04/03/2021	26/02/2023	26/02/2023	Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2016-092	SE Serra da Mesa - Seccionamento de barra 500 kV	FURNAS	19/06/2019	27/02/2023	27/02/2023	
T2021-006	SE Marimbondo II - 2º Reator de Barra	TP SUL	19/08/2023	01/03/2023	01/03/2023	
T2019-060	SE Siderópolis 2 - Instalação do 3º banco AT e conexões.	ALIANÇA	11/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	

Data reunião 18/05/2022 RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022						
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2019-061	SE Siderópolis 2 - Instalação do Módulo de Interligação de Barras 525 kV e MIM associado	ALIANÇA	11/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	
T2020-041	SE Boa Esperança (Melhorias)-Substituição de reatores monofásicos	CHESF	03/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	
T2019-067	3º BANCO DE AUTORANSFORMADOR 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA e conexões, na SE Messias.	CHESF	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	
T2019-068	SE Eunápolis - instalação do primeiro banco de capacitores em derivação trifásico 230 kV - 20 MVar	CHESF	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	
T2019-073	Secc. LT 500 kV Angelim II - Recife II na SE Suape II.	CHESF	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	
T2019-074	Seccionamento da LT 500 kV Sobradinho - Luiz Gonzaga C2 na SE Juazeiro III	CHESF	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	
T2019-075	Reencabeçamento da LT 230 kV Recife II - Pirapama II C2 na SE Jaboatão II	CHESF	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	
T2018-012-C	LT 230 kV Irati Norte - Ponta Grossa - C2 - 64 km; SE 230/138 kV Irati Norte - (6+1 Res.) x 50 MVA;	GRALHA AZUL	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	
T2018-016	LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C2	LINHA VERDE / SITE	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	
T2019-088	Seccionamento da LT 500 kV Milagres - Curral Novo do Piauí II C1 na SE Milagres II	IRACEMA	13/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	
T2020-050	SE Olindina	NOVA OLINDINA / MEZ 2	20/03/2023	01/05/2024	20/03/2023	Data antecipada 13 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no Siget/ANEEL.
T2018-063	LT 500kV Tucuruí - Marituba C1	MARITUBA	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	
T2018-071	SE 230/69 kV Alagoinhas II - 2 x 100 MVA e Seccionamento da LT 230 kV Cicero Dantas - Catu C2	BRE 2	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	
T2011-170-A	LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8	TESB	27/07/2013	28/03/2023	28/03/2023	Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2019-040-A	SE 500/230 kV Oriximiná (Novo pátio 230 kV), LT 230 kV Oriximiná – Juruti e SE 230/138 kV Juruti	PARINTINS	22/03/2024	31/03/2023	31/03/2023	

Data reunião		18/05/2022					RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação					
T2019-040-B	SE 230/138 kV Parintins e LT 230 kV Juruti - Parintins - C1 e C2	PARINTINS	22/03/2024	31/03/2023	31/03/2023						
T2018-040	SE Itapaci - implantação do setor de 138kV - 230/138 kV – (6+1R)x33,33 MVA	CELG G&T	06/03/2022	01/04/2023	01/04/2023	Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.					
T2021-014	SE Tomba: Substituição do transformador TR2 230/69 kV - 100 MVA (melhoria)	AFLUENTE	07/05/2023	27/03/2023	10/04/2023	Data postergada 1 mês conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.					
T2017-068	SE ANGRA - remanejamento de vãos 500 kV	FURNAS	22/06/2020	11/04/2023	11/04/2023						
T2020-003	SE Padre Fialho: 2º Banco de Transformadores 1? 345/138 kV – 3x50 MVA	MONTESCLAROS	15/04/2023	15/04/2023	15/04/2023						
T2019-035-E	SE Dianópolis	ENERGISA-TO	22/03/2024	26/04/2023	26/04/2023	Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.					
T2019-035-A	SE Dianópolis	ENERGISA-TO	22/03/2024	27/04/2023	27/04/2023	Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.					
T2019-035-C	LT 230kV Dianópolis - Palmas C1	ENERGISA-TO	22/03/2024	27/04/2023	27/04/2023	Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.					
T2019-065	SE Barreiro 1: Adequação da entrada de linha para a SE Pimenta (345KV - BDDD.)	FURNAS	13/02/2023	28/04/2023	28/04/2023						
T2020-047-A	Pátio novo, em 345 kV, da SE Nova Ponte	IE MINAS GERAIS	20/03/2025		30/04/2023	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.					
T2019-090	Seccionamento da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres C1 na SE Milagres II	CHESF	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023						
T2021-023	SE Pres. Dutra-Substituição dos reatores 500 kV RTR1, 50 Mvar, e RTR1, 33,3Mvar (Melhoria)	ELETRONORTE	07/05/2023	07/05/2023	07/05/2023						
T2020-025	LT 230 kV Nova Prata 2 - Vila Maria C1 e C2 - Recapacitação para novas capacidades	CGT	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.					
T2020-026	LT 230 kV Monte Claro - Nova Prata 2 C1e C2: Recapacitação das linhas para novas capacidades	CGT	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.					
T2020-027	LT 230 kV Passo Fundo - Vila Maria C1 e C2 : Recapacitação para novas capacidades	CGT	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.					
T2021-033	SE Luziânia - novo banco de reatores de barra 500kV	SMTE	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2023						

Plano de Ação de Trabalho da 5ª Transição - Maio 2015 - Revisão 060387030 SES 48460700061020222685p.pd.111

Plano de Ação Data de Tercerização 5ª Transição Mão 265ª Revisão (060387080) SEI 48436700061202022285 p/gd.212

Plano de Ação Data de Tercerização 5ª Transição - Mão 265ª Revisão (060387000) S/EZ/8483670000612023/222285 p/gd.313

Data reunião		18/05/2022					RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação					
T2018-054-A	LT 500 kV Porto Sergipe – Olindina - Sapeaçu	SÃO FRANCISCO	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023						
T2018-069-A	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Jaguaruana e LTs	DUNAS	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023						
T2018-069-B	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Pacatuba	DUNAS	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023						
T2018-069-C	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - LT 500kV Jaguaruana II - Pacatuba	DUNAS	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023						
T2018-069-D	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - LT 230kV Caraúbas II - Açú III	DUNAS	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023						
T2019-035-B	LT 230kV Dianópolis - Barreiras II C1	ENERGISA-TO	22/03/2024	24/09/2023	24/09/2023	Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.					
T2019-078	SE Emborcação - instalação de reator reserva	CEMIG-GT	05/10/203	28/09/2023	28/09/2023						
T2021-018	SE Imperatriz-Substituição do reator RT3 500 kV, 3x33,3 MVar, e RTR4 500 kV, 33,3 MVar (Melhoria)	ELETRONORTE	07/10/2023	07/10/2023	07/10/2023						
T2021-047	SE Baguaçu - instalação do 1ª reator de barra 440kV (3+1) x 33,3 Mvar	IE AGUAPEÍ	24/05/2023	31/10/2023	31/10/2023						
T2021-073	Melhoria na SE Xingu - substituição do transformador 500/230/13,8 kV	EQTLT08	10/11/2023	09/11/2023	09/11/2023						
T2021-029	SE Mogi Mirim III - instalação do primeiro banco de reator de barra 440kV	CTEEP	17/05/2023	16/11/2023	16/11/2023						
T2021-080	Instalação do 1º reator de barra 230kV na SE Anastácio	CGT	25/11/2023	25/11/2023	25/11/2023						
T2019-029	SE São João do Piauí - Instalação do segundo autotransformador 500/230 kV, 300 MVA e conexões.	CHESF	07/11/2021	30/11/2023	30/11/2023						
T2019-034-C	SE 230/138 kV Jaraguá do Sul e seccionamentos em 230 kV	EKTT 11 /VALE DO ITAJAÍ	22/03/2024	01/12/2023	01/12/2023						
T2021-002	Recapacitação LT 230kV Blumenau - Joinville Norte	CGT	04/02/2024	04/12/2023	04/12/2023						

Data reunião		18/05/2022					RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação					
T2021-097	SE Siderópolis - Substituição dos transformadores 1 e 3 230/69kV	CEEE-T	25/11/2024	13/12/2023	13/12/2023						
T2021-041	SE Tubarão Sul - Instalação do 2º transformador 230/138-13,8 kV, 150 MVA.	LITORAL SUL	14/11/2023	14/12/2023	14/12/2023						
T2019-015	SE GOVERNADOR VALADARES 2 - SUBSTITUIÇÃO DE 5 TRANSFORMADORES E ADEQUAÇÕES	CEMIG-GT	05/02/2024	28/12/2023	28/12/2023						
T2016-048	LT 230 kV PIRIPIRI / SOBRAL - recapacitação da capacidade de curta duração de 595 A para 630 A.	CHESF	26/03/2019	30/12/2023	30/12/2023						
T2019-034-A	Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e do Vale do Itajaí	EKTT 11 /VALE DO ITAJAÍ	22/03/2024	31/12/2023	31/12/2023						
T2021-016	SE Imperatriz-Substituição do reator RT1 500 kV, 3x50 MVAr, e RTR5 500 kV, 50 MVAr (Melhoria)	ELETRONORTE	07/01/2024	07/01/2024	07/01/2024						
T2020-022	SE Miranda II - Instalação do TR3 230/69 kV, 100MVA	ELETRONORTE	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024						
T2021-038	SE Lorena - instalação do 1º reator de barra 500kV - (3+1) x 60Mvar	IE ITAPURA	17/05/2023	17/01/2024	17/01/2024						
T2020-047-A	Pátio novo, em 345 kV, da SE Nova Ponte	IE MINAS GERAIS	20/03/2025	20/06/2024	30/01/2024	Data antecipada 5 meses conforme análise do DMSE/MME.					
T2020-047-B	SE 345/138 kV Araxá 3 e LT 345 kV Nova Ponte – Araxá 3	IE MINAS GERAIS	20/03/2025	20/06/2024	30/01/2024	Data antecipada 5 meses conforme análise do DMSE/MME.					
T2020-047-C	SE 345/138 kV Uberlândia 10 e LT 345 kV Nova Ponte – Uberlândia 10	IE MINAS GERAIS	20/03/2025	20/06/2024	30/01/2024	Data antecipada 5 meses conforme análise do DMSE/MME.					
T2020-047-D	SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2 e seccionamento em 345 kV.	IE MINAS GERAIS	20/03/2025	20/06/2024	30/01/2024	Data antecipada 5 meses conforme análise do DMSE/MME.					
T2021-066	SE Mauá III - instalação do 5º transformador 230/138 kV	ENERGISA-AM	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024						
T2021-031	SE Vilhena - instalação de um reator de barra 230kV	ELETRONORTE	22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024						
T2014-080-A	LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega - CD e SE Manoel da Nóbrega 230/88 kV	ELTE	05/09/2017	25/02/2024	25/02/2024	Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.					

Data reunião		18/05/2022					RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação					
T2021-070	SE Ouarlândia II - instalação do 3º transformador 500/230 kV - 3x300 MVA	Macedo	25/02/2024	25/02/2024	25/02/2024						
T2021-072	Seccionamento da LT 138kV Rondonópolis-Couto Magalhães na SE Petrovina	ELETRONORTE	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024						
T2021-075	SE Poços de Caldas - substituição do transformador 500/345 kV	FURNAS	08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024						
T2021-007	Melhoria-SE S. J. do Piauí-Substituição do reator monofásico reserva 500kV,33,3Mvar.	CHESF	09/03/2024	09/03/2024	09/03/2024						
T2019-041	LT 500 kV Terminal Rio - Lagos - Campos 2, SE 500 kV Lagos e SE 500 kV Campos 2	EKTT 3 / GUANABARA	22/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.					
T2020-051	LT 230kV Rio das Éguas - Rio Formoso II, SE 500/230kV Rio das Éguas e SE 230/138kV Rio Formoso II	EKTT 6	20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024						
T2020-058-A	SE Crato II	DOM PEDRO II	20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024						
T2019-042	LT 500 kV Mutum – Campos 2 CD	EKTT 4 / ITABAPOANA	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.					
T2019-044-A	LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2 C1	EKTT 5 / LAGOA DOS PATOS	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024						
T2021-021	SE Marabá -Substituição dos reatores 500kV RTR2, 45,33Mvar, e RT2,3x45,33Mvar. (Melhoria)	ELETRONORTE	07/04/2024	07/04/2024	07/04/2024						
T2021-078	SE Bandeirantes - instalação de fase reserva para o AT05	FURNAS	07/04/2024	07/04/2024	07/04/2024						
T2021-079	SE Rio Verde - instalação de um banco de capacitores de 80 Mvar, 138 kV.	FURNAS	08/10/2023	08/04/2024	08/04/2024						
T2021-065	SE Poções II - Instalação do 3º transformador 230/138 kV, 100 MVA.	CHESF	13/04/2024	13/04/2024	13/04/2024						
T2021-074	SE Cidade Industrial de Curitiba- Instalação do 3º Transformador 230/13,8 kV - 50 MVA.	COPEL-TRANS	13/04/2024	13/04/2024	13/04/2024						
T2022-069	Reforço na SE Gravataí - Instalação de banco de reatores de barra 525 kV, (3+1R)x50 Mvar e conexões	CGT	13/04/2024		13/04/2024	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.					
T2022-071	Reforço na SE Tiangua II - instalação do reator de linha reserva 500 kV, 50 Mvar	STN	19/04/2024		19/04/2024	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.					
T2019-080	SE Guaira-Substituição do transformador TRA 230/138kV e instalação do 3º transformador 230/138kV.	COPEL-GT	24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024						
T2021-063	Seccionamento da LT 230 kV Itabira 2-Sabará 3 C1 na SE Itabira 5	CEMIG-GT	31/05/2024	24/04/2024	24/04/2024						

Plano de Ação de Atendimento à 5ª Transição: Maio 2015 - Revisão 06/08/2010 SEI 4836700061202022285 ppg.717

Data reunião		18/05/2022					RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação					
T2020-059	SE Cidade Industrial: Substituição dos transformadores e instalação de bancos de capacitores	CEEE-GT	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024						
T2021-168	SE Gravataí 2- Instalação do 2º transformador 230/23 kV, 75 MVA, e substituições no setor 23kV.	CEEE-T	23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024						
T2021-028	SE Olindina - instalação do segundo banco de reator de barra 500kV	CHESF	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024						
T2021-026	SE Angelim II 500 kV - instalação do 2º banco de reatores de barra 500 kV	CHESF	08/06/2024	08/06/2024	08/06/2024						
T2020-071	SE Marabá: Substituição TF2 230/69 kV, 33MVA, por unidade de 100 MVA.	ELETRONORTE	13/02/2024	13/06/2024	13/06/2024						
T2021-046	SE Itaberá - Instalação 3º reator de barra 765kV, (3+1)x110 MVAr e um IB.	FURNAS	18/06/2023	18/06/2024	18/06/2024						
T2020-046-A	SE 525/230/138 kV Caxias Norte e seccionamentos em 525 kV e 230 kV	EVRECY	20/03/2025	20/06/2024	20/06/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.					
T2020-046-B	LT 230 kV Caxias Norte – Caxias 6	EVRECY	20/03/2025	20/06/2024	20/06/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.					
T2020-046-C	LT 230 kV Caxias Norte – Vinhedos	EVRECY	20/03/2025	20/06/2024	20/06/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.					
T2020-046-D	LT 230 kV Caxias Norte – Monte Claro	EVRECY	20/03/2025	20/06/2024	20/06/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.					
T2020-069-A	LT 500kV Sapeaçu - Camaçari IV C1	MEZ 1	20/03/2025	20/06/2024	20/06/2024	Data mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.					
T2021-048	SE Neves 1-Instalação do 1º banco de reatores de barra 500kV, (3+1)x60Mvar.	CEMIG-GT	30/06/2023	22/06/2024	22/06/2024						
T2021-051	SE Vilhena - instalação de um reator de barra 230kV.	ELETRONORTE	22/06/2024	22/06/2024	22/06/2024						
T2021-085	SE 500/138 kV Cuiabá Norte	MEZ 7	30/03/2025	30/06/2024	28/06/2024	Data ajustada conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.					
T2021-059	SE 230/138 kV Iguatemi 2 e seccionamento LT 230 kV Dourados – Guaíra C1	MEZ 9	30/09/2024	31/03/2024	30/06/2024	Data postergada 3 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.					

Data reunião 18/05/2022						
RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022						
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2021-052	SE Adrianópolis - instalação do 1º banco de reatores de barra em 500 kV, (3+1) x 45,3 Mvar	FURNAS	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	
T2020-048	SE Nova Prata 2 - Substituição dos 3 TFs 230/69 kV – 50 MVA por 2 TFs 230/69 kV – 165 MVA	CEEE-GT	20/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	
T2021-005	SE Aparecida - substituição de três transformadores 230/88kV	CTEEP	19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	
T2019-007	SE Itumbiara - Substituição dos autotransformadores AT50, AT53, AT01, AT02 e AT-Reserva	FURNAS	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	
T2022-046	SE Mirassol II - instalação do 3º banco de autotransformadores 440/138 kV - 100 MVA cada	IE Pinheiros	07/09/2024		02/09/2024	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2020-013	SE Utinga - Substituição de transformador de potência TF2 230/69 kV- 3x50 MVA (Melhoria)	ELETRONORTE	07/09/2024	07/09/2024	07/09/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2020-015	SE Vila do Conde-Substituição de 4 bancos de capacitores 230 kV, 111 MVAR cada. (Melhoria)	ELETRONORTE	07/09/2024	07/09/2024	07/09/2024	
T2020-019	SE Colinas - Substituição de compensação série fixa BC2 500 kV, 161 MVA (Melhoria)	ELETRONORTE	07/09/2024	07/09/2024	07/09/2024	Data mantida conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2022-031	SE Pirineus - 3º ATR 230/138 kV 3x75 MVA	CELG G&T	07/09/2024		07/09/2024	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2012-033-A	LT 500 kV Eng Lechuga - Equador - Boa Vista, SE Equador e SE Boa Vista	TRANSNORTE	25/01/2015	28/09/2024	28/09/2024	
T2021-057	SE 230/138 kV Cachoeirinha 3 e Seccionamentos de 138 kV	CEEE-T	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-060-I	Remanejamento da LT 230 kV Porto Alegre 6 – Porto Alegre 4 C1	MEZ 5	31/03/2026	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-060-K	Remanejamento da LT 230kV Porto Alegre 4 – Porto Alegre 9 C1	MEZ 5	31/03/2026	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-060-L	SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 1	MEZ 5	31/03/2026	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-060-M	SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 2	MEZ 5	31/03/2026	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-060-N	SE Porto Alegre 4 – Transformação e setor de 13,8kV – Subsetor 3	MEZ 5	31/03/2026	30/09/2024	30/09/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.

Plano de Ação do Trabalho de Conclusão de Curso 5ª Edição - Maio 2015 - Revisão 06/03/2020 SEI 4836700061202022285/pq 2020

Data reunião 18/05/2022 RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022						
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2021-102	Melhoria na SE Assis - substituição do transformador monofásico reserva - TFR1, 440/230 kV, 112 MVA por outro 112 MVA	CGT	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	
T2021-103	Melhoria na SE Areia - substituição do autotransformador monofásico, TF2, 525/230 kV, 672 MVA	CGT	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	
T2021-104	Melhoria na SE Blumenau - substituição do transformador trifásico TF3, 230/138 kV, 150 MVA /Substituição do transformador trifásico TF3, 230/138 kV, 150 MVA por outro de 158 MVA	CGT	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	
T2021-105	Melhoria na SE Blumenau - substituição do transformador trifásico TR4, 230/138 kV, 150 MVA/ Substituição do transformador trifásico TR4, 230/138 kV, 150 MVA por outro 150 MVA	CGT	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	
T2021-106	Melhoria na SE Blumenau - substituição do banco de capacitores BC1, 230 kV, 125 MVar / Substituição do banco de capacitores BC1, 230 kV, 125 MVar por outro de 125 MVar	CGT	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	
T2021-107	Melhoria na SE Blumenau - substituição do banco de capacitores BC2, 230 kV, 125 MVar	CGT	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	
T2021-108	Melhoria na SE Blumenau - substituição do autotransformador monofásico TF5, Fases A, B e C, 672 MVA /Substituição do autotransformador monofásico TF5, Fases A, B e C, 672 MVA por outro de 672 MVA	CGT	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	
T2021-109	Melhoria na SE Curitiba - substituição do reator monofásico RE2, 525 kV, 150 MVar, Fases A, B e C / Substituição do reator monofásico RE2, 525 kV, 150 MVar, Fases A, B e C por outro de 150 MVar	CGT	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	
T2021-110	Melhoria na SE Curitiba - substituição do reator monofásico reserva RER1, 525 kV, 50 MVar / Substituição do reator monofásico reserva, RER1, 525 kV, 50 MVar por outro de 50 MVA	CGT	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	
T2021-111	Melhoria na SE Curitiba - substituição do autotransformador monofásico reserva 525/230 kV, 224 MVA / Substituição do autotransformador monofásico reserva TFR1, 525/230 kV, 224 MVA por outro 224 MVA	CGT	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	
T2021-112	Melhoria na SE Curitiba - substituição do autotransformador monofásico TF2, 525/230 kV, 672 MVA / Substituição do autotransformador monofásico Fases A,B e C, TF2, 525/230 kV, 672 MVA por outro de 672 MVA	CGT	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	

Data reunião 18/05/2022						
RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022						
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2021-113	Melhoria na SE Gravataí - substituição do autotransformador monofásico reserva, 525/230 kV , 224 MVA / Substituição do autotransformador monofásico reserva TFR1, 525/230 kV , 224 MVA por outro de 224 MVA	CGT	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	
T2021-053	SE Campinas - instalação do 1º reator de barra 500 kV e remanejamento de um reator de linha.	FURNAS	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	
T2021-169	SE Gravataí 2- Substituição do 1º transformador 230/23 kV, de 50 MVA por unidade de 75 MVA.	CEEE-T	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	
T2021-054	LT 345 kV Norte - Miguel Reale, C3 e C4	MEZ 6	30/09/2025	30/12/2024	30/12/2024	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2020-042	SE Porto Alegre 9: seccionamento de uma das barras de 230 kV e instalação de novo IB	CEEE-GT	15/02/2025	15/02/2025	15/02/2025	
T2021-053	SE Campinas - instalação do 1º reator de barra 500 kV e remanejamento de um reator de linha.	FURNAS	03/12/2024	15/02/2025	15/02/2025	
T2021-167	SE Silvânia - Instalação do 2º reator de barra 500kV, 3x50 Mvar.	SILVÂNIA	15/03/2025	15/03/2025	15/03/2025	
T2021-098	Melhoria na SE Curitiba – substituição das fases B e C do TF1 525/230 kV 224 MVA cada.	CGT	18/03/2025		18/03/2025	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2021-099	Melhoria na SE Gravataí – substituição das fases A e C do TF1 525/230 kV 224 MVA cada.	CGT	18/03/2025		18/03/2025	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2020-036A	SE 345/138 kV Leopoldina 2	RIO-MINAS	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	
T2020-036B	LT 345 kV Santos Dumont 2 - Leopoldina 2 C1	RIO-MINAS	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	
T2020-036C	LT 345 kV Leopoldina 2 - Lagos C1	RIO-MINAS	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	
T2020-037B	SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul e LT 230 kV Feijó – Cruzeiro do Sul	ACRE	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	
T2021-058-A	SE Silvânia e LT Silvânia - Trindade C1	SILVÂNIA	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-058-B	Secc LT 500kV Samambaia - Emborcação na SE Silvânia	SILVÂNIA	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.

Data reunião 18/05/2022 RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022						
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2021-058-C	Secc LT 500kV Samambaia - Itumbiara C1 na SE Silvânia	SILVÂNIA	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	
T2021-040-A	LT 230 kV Lechuga - Tarumã, CD, C1 e C2, e SE 230/138 kV Tarumã	ENERGISA-AM	31/03/2026	30/03/2026	31/03/2025	Data antecipada 12 meses conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2022-034	Melhoria na SE P. Dutra - substituição do reator RT4, 500 kV, 3x50 MVar	ELETRONORTE	04/04/2025		04/04/2025	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-035	Melhoria na SE P. Dutra - substituição do reator RT5, 500 kV, 3x33,33 MVar	ELETRONORTE	04/04/2025		04/04/2025	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-039	Melhoria na SE Imperatriz - substituição do reator RT2, 500 kV, 3x50 MVar	ELETRONORTE	04/04/2025		04/04/2025	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-040	Melhoria na SE Imperatriz - substituição do reator RT6, 500 kV, 3x45,33 MVar	ELETRONORTE	04/04/2025		04/04/2025	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-041	Melhoria na SE Imperatriz - substituição do reator monofásico RTR6, 500 kV, 1x45,33 MVar	ELETRONORTE	04/04/2025		04/04/2025	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-042	Melhoria SE P. Dutra - substituição do reator RT1, 500 kV, 3x50 MVar	ELETRONORTE	04/04/2025		04/04/2025	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-043	Melhoria na SE São Luis II - substituição do reator RT3, 500 kV, 3x45,33 MVar	ELETRONORTE	04/04/2025		04/04/2025	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-044	Melhoria na SE São Luís II - substituição do reator reserva RTR1, 500 kV, 1x45,33 MVar	ELETRONORTE	04/04/2025		04/04/2025	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-045	Melhoria SE Marabá - substituição do reator RT1, 500 kV, 3x50 MVar	ELETRONORTE	04/04/2025		04/04/2025	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-008	Melhoria na SE Campos - substituição da fase A e B do reator monofásico RT5, 345 kV, 2x20 MVar	FURNAS	05/04/2025		05/04/2025	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-064	Melhoria-SE Itabera-Substituição das fases A e B do banco de reatores RT1 765kV.	FURNAS	05/04/2025		05/04/2025	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-001	Melhoria na SE Vitória - substituição da fase A do transformador monofásico TR4, 345/138 kV, 75 MVA.	FURNAS	05/04/2025		05/04/2025	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2021-055-E	Seccionamento da LT 345 kV Ibiúna - Tijuco Preto C2 na SE Sul	IE Riacho Grande	31/03/2026	30/06/2025	30/06/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.

Data reunião		18/05/2022					RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação					
T2021-060-A	SE 230/69 kV Charqueadas 3	MEZ 5	31/03/2026	30/06/2025	30/06/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.					
T2021-060-B	LT 230 kV Guaíba 3 – Charqueadas 3 C1;	MEZ 5	31/03/2026	30/06/2025	30/06/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.					
T2021-060-C	Seccionamento da LT 230 kV Santa Cruz – Charqueadas	MEZ 5	31/03/2026	30/06/2025	30/06/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.					
T2021-060-D	Seccionamento da LT 230 kV Cidade Industrial – Charqueadas	MEZ 5	31/03/2026	30/06/2025	30/06/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.					
T2021-060-E	LT 230 kV Porto Alegre 1 – Porto Alegre 9 C1	MEZ 5	31/03/2026	30/06/2025	30/06/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.					
T2021-060-F	LT 230 kV Capivari do Sul – Osório 3 C1	MEZ 5	31/03/2026	30/06/2025	30/06/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.					
T2021-060-G	LT 230kV Guaíba 3 – Pólo Petroquímico C1	MEZ 5	31/03/2026	30/06/2025	30/06/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.					
T2021-060-H	SE 525 kV Guaíba 3 - 1 Compensador Estático	MEZ 5	31/03/2026	30/06/2025	30/06/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.					
T2021-060-J	Remanejamento da LT 230kV Porto Alegre 10 – Porto Alegre 4 C1	MEZ 5	31/03/2026	30/06/2025	30/06/2025	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.					
T2022-056	Porto Alegre 13-Substituição de tranformadores 230/13,8 kV e outras intervenções.	CEEE-T	22/09/2025		22/09/2025	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.					
T2022-094	LT 230kV Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69kV Macapá III	ENERGISA AMAPÁ	30/09/2025		30/09/2025	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.					
T2022-055	Melhoria na SE Marabá - Substituir o banco de capacitores série MBCL7-01, BC1 500 kV, 3x116 MVar	ELETRONORTE	04/10/2025		04/10/2025	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.					
T2021-056-A	LT 345 kV Norte - São Miguel, C1 e C2	MEZ 8	31/03/2026	30/11/2025	01/12/2025	Data ajustada conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.					
T2021-056-B	LT 345 kV São Miguel - Ramon, C1 e C2	MEZ 8	31/03/2026	30/11/2025	01/12/2025	Data ajustada conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.					
T2021-056-C	SE 345 kV São Miguel - Pátio de 345 kV	MEZ 8	31/03/2026	30/11/2025	01/12/2025	Data ajustada conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.					

Data reunião 18/05/2022 RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022						
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2021-056-D	SE 345/88 kV São Miguel - Transformação e pátio de 88 kV	MEZ 8	31/03/2026	30/11/2025	01/12/2025	Data ajustada conforme o cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2021-055-A	LT 345 kV Miguel Reale - São Caetano do Sul, C1 e C2	IE Riacho Grande	31/03/2026	19/12/2025	19/12/2025	
T2021-055-B	LT 345 kV São Caetano do Sul - Sul, C1 e C2	IE Riacho Grande	31/03/2026	19/12/2025	19/12/2025	
T2021-055-C	SE 345 kV São Caetano do Sul - Pátio de 345 kV	IE Riacho Grande	31/03/2026	19/12/2025	19/12/2025	
T2021-055-D	SE 345/88 kV São Caetano do Sul - Transformação e pátio de 88 kV	IE Riacho Grande	31/03/2026	19/12/2025	19/12/2025	
T2022-051	SE Porto Alegre 6-Substituição e instalação de transformadores 230/13,8 kV e outras intervenções.	CEEE-T	22/03/2026		22/03/2026	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-052	SE Porto Alegre 9-Substituição e instalação de transformadores 230/13,8 kV e outras intervenções.	CEEE-T	22/03/2026		22/03/2026	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2021-040-B	SE 230/69 kV Presidente Figueiredo e seccionamento de LT	ENERGISA-AM	31/03/2026	30/03/2026	30/03/2026	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-061-A	LT 500kV Morro do Chapéu II – Poções III C1	EKTT 7	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	
T2021-061-B	SE Medeiros Neto II	EKTT 7	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	
T2021-061-C	LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C1	EKTT 7	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	
T2021-061-D	LT 500kV Poções III - Medeiros Neto II C1	EKTT 7	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	
T2021-061-E	LT 230kV M. Neto II - T. de Freitas II C1/C2 e SE Medeiros Neto II 230kV	EKTT 7	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	
T2021-064	LT 230kV Fortaleza II - Dias Macedo II C1/C2 e SE Dias Macedo II	BRE 4	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-040-D	Revitalização da SE Cristiano Rocha	ENERGISA-AM	00/01/1900		31/03/2026	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-036	Melhoria na SE P. Dutra - substituição de reator RT6, 500 kV, 3x33,33 MVar	ELETRONORTE	04/04/2026		04/04/2026	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-058	Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C1.	FURNAS	05/04/2026		05/04/2026	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.

Data reunião 18/05/2022 RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022						
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2022-059	Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C2.	FURNAS	05/04/2026		05/04/2026	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-060	Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C3.	FURNAS	05/04/2026		05/04/2026	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-061	Melhoria-SE Itaberá-Substituição da compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C1.	FURNAS	05/04/2026		05/04/2026	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-062	Melhoria-SE Itaberá-Substituição da compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C2.	FURNAS	05/04/2026		05/04/2026	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-063	Melhoria-SE Itaberá-Substituição da compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C3.	FURNAS	05/04/2026		05/04/2026	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2021-076	Seccionamento da LT 440kV Bom Jardim - Água Azul na SE Fernão Dias	CTEEP	20/06/2026	20/06/2026	20/06/2026	
T2021-083-A	SE 230/69 kV Tucumã	EDP NORTE	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-083-B	LT 230 kV Abunã – Rio Branco I C3	EDP NORTE	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	Data mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2021-084-A	SE 345/138 kV Sete Pontes e LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes C1 e C2	SSP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	
T2021-084-B	LT 345 kV Comperj – Venda das Pedras C1	SSP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	
T2021-170	SE Gravataí 2-Aumento da capacidade do setor 230kV.	CEEE-T	23/12/2026	23/12/2026	23/12/2026	
T2022-009	Melhoria na SE Bras. Sul - substituição do transformador monofásico TR6, 345/230 kV, 3x75 MVA	FURNAS	05/04/2027		05/04/2027	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-010	Melhoria na C. Paulista - substituição do transformador monofásico TR57, 500/138 kV, 3x83,33 MVA	FURNAS	05/04/2027		05/04/2027	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-011	Melhoria na SE C. Paulista - substituição do transformador monofásico TR59, 500/138 kV, 3x83,33 MVA	FURNAS	05/04/2027		05/04/2027	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-012	Melhoria na SE C. Paulista - substituição do transformador reserva TRR1, 500/138 kV, 1x83,33 MVA	FURNAS	05/04/2027		05/04/2027	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.

Plano de Ação Data de Nascimento da 5ª Transição: 26/5/2015 Revisão: 06/03/2018 SUSE 18483670000610230222685/p/p.727

Data reunião 18/05/2022 RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022						
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2022-002	Melhoria na SE Bras. Sul - revitalização do transformador monofásico TR1, 345/138 kV, 3x50 MVA	FURNAS	05/04/2025		05/04/2025	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-003	Melhoria na SE Poços de Caldas - substituição do transformador reserva, 345/138 kV, 1x50 MVA	FURNAS	05/04/2025		05/04/2025	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-004	Melhoria na SE Poços de Caldas - substituição da fase C do transformador TR1, 345/138 kV, 1x50 MVA	FURNAS	05/04/2025		05/04/2025	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-005	Melhorias na SE Poços de Caldas - substituição do transformador monofásico TR2, 345/138 kV, 3x50 MVA	FURNAS	05/04/2025		05/04/2025	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-006	Melhoria na SE Ivaiporã - substituição da fase B e C do reator monofásico RIA1, 750 kV, 2x110 MVAr	FURNAS	05/04/2025		05/04/2025	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-007	Melhoria na SE Ivaiporã - substituição da fase A do reator monofásico RIA2, 750 kV, 1x110 MVAr	FURNAS	05/04/2025		05/04/2025	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-072	SE Xavantes - substituição do ATR2 e ATR3 230/138 kV	CELG G&T	18/04/2024		18/04/2024	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-028	SE Campina Grande III - instalação de banco de reatores de barra 500kV - 3x50Mvar	CHESF	25/04/2025		25/04/2025	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-075	SE Onça Puma- Adequações aos Procedimentos de Rede.	ONTE	28/05/2023		28/05/2023	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-057	Transformador Reserva 500/230 kV - 200 MVA na Subestação Curral Novo do Piauí II	SIMÕES	29/07/2023		29/07/2023	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-092-A	LT 230 kV Barreiras - Barreiras II C3	RIALMA IV	30/09/2025		30/09/2025	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-092-B	LT 230 kV Rio das Éguas - Rio Grande II C1	RIALMA IV	30/09/2025		30/09/2025	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-091	SE 500 kV Olindina - transformação – 500/230 kV	JAÇANÃ	31/03/2025		31/03/2025	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2021-040-E	Revitalização da SE Lechuga	ENERGISA-AM	31/03/2026		31/03/2026	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2021-040-F	Nova subestação Balbina 230 kV	ENERGISA-AM	31/03/2026		31/03/2026	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-093	SE 500 kV Estreito – 3 Compensadores Síncronos (-300/+300 Mvar)	EKTT 8	31/03/2026		31/03/2026	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-090-A	LT 525 kV Bateias – Curitiba Leste C1 e C2 - CD	ANANAÍ	31/03/2027		31/03/2027	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2022-090-B	LT 500 kV Ponta Grossa – Assis C1 e C2 - CD	ANANAÍ	31/03/2027		31/03/2027	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2021-040-H	Descomissionamento da SE Balbina antiga	ENERGISA-AM	31/03/2030		31/03/2030	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.

Data reunião 18/05/2022 RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022						
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2021-040-I	Descomissionamento da SE Presidente Figueiredo antiga	ENERGISA-AM	31/03/2030		31/03/2030	Empreendimento Novo no Monitoramento do SIGET/ANEEL.
T2016-075-B	SE Itabira 5 500/230 kV LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 5	MANTIQUEIRA	04/03/2021	Data apresentada no ANEXO 2.	Data apresentada no ANEXO 2.	Informação apresentada no ANEXO 2, conforme informações obtidas junto ao empreendedor e consolidadas pelo ONS.
T2016-075-H	SE Presidente Juscelino 500/345 kV; SE Sarzedo 345 kV e SE Betim 6 e LTs 345 e 500 kV.	MANTIQUEIRA	04/03/2021	Data apresentada no ANEXO 2.	Data apresentada no ANEXO 2.	Informação apresentada no ANEXO 2, conforme informações obtidas junto ao empreendedor e consolidadas pelo ONS.
T2016-075-J	SE Itabira 5 - Instalação do 2º banco de Transformação 500/230 kV	MANTIQUEIRA	04/03/2021	Data apresentada no ANEXO 2.	Data apresentada no ANEXO 2.	Informação apresentada no ANEXO 2, conforme informações obtidas junto ao empreendedor e consolidadas pelo ONS.
T2018-009	LTs 500kV Xingu-S. Pelada C1,C2; S. Pelada-Miracema C1,C2; S. Pelada-Itacaiúnas C1;SE Serra Pelada	NETE	08/03/2023	Data apresentada no ANEXO 3.	Data apresentada no ANEXO 3.	Informação apresentada no ANEXO 3, conforme informações obtidas junto ao empreendedor e consolidadas pelo ONS.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data reunião 18/05/2022

RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022

SIGET	BLOCO	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2016-075-B	B1	Seccionamento da LT 500 kV Vespasiano 2 – Mesquita na SE Itabira 5	MANTIQUEIRA	04/03/2021	12/04/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
		Reator de barra 500 kV 100 Mvar ITABIRA 5 (RT1)					
T2016-075-B	B2	Seccionamento da LT 230 kV Itabira 2 – Itabira 4 na SE Itabira 5	MANTIQUEIRA	04/03/2021	23/05/2022	25/05/2022	Data ajustada conforme informações obtidas junto ao empreendedor e consolidadas pelo ONS.
		Transformador 500/230 kV 750 MVA ITABIRA 5 (TR1)					
T2016-075-B	B3	LT 230 kV ITABIRA 5 – ITABIRA 2 C2	MANTIQUEIRA	04/03/2021	23/05/2022	25/05/2022	Data ajustada conforme informações obtidas junto ao empreendedor e consolidadas pelo ONS.
T2016-075-J	J1	Transformador 500/230 kV 750 MVA ITABIRA 5 (TR2)	MANTIQUEIRA	04/03/2021	23/05/2022	25/05/2022	Data ajustada conforme informações obtidas junto ao empreendedor e consolidadas pelo ONS.
T2016-075-H	H3	LT 345 kV SETE LAGOAS 4 – BETIM 6 C1	MANTIQUEIRA	04/03/2021	02/06/2022	02/06/2022	Data mantida conforme informações obtidas junto ao empreendedor e consolidadas pelo ONS.
		Transformador 345/138 kV 300 MVA BETIM 6 (TR1)			02/06/2022	02/06/2022	
		Transformador 345/138 kV 300 MVA BETIM 6 (TR2)			02/06/2022	02/06/2022	
T2016-075-H	H4	LT 500 kV PRESIDENTE JUSCELINO – ITABIRA 5 C1	MANTIQUEIRA	04/03/2021	12/04/2022	15/06/2022	Data postergada para o dia da reunião mensal de transmissão subsequente conforme critério vigente.
		Reator de Linha 500 kV 70 Mvar na SE ITABIRA 5 (RT2) - LT Presidente Juscelino					
		Reator de linha 500 kV 70 Mvar na SE PRESIDENTE JUSCELINO (RT5) - LT Itabira 5					
T2016-075-H	H5	Transformador 500/345 kV 1.200 MVA PRESIDENTE JUSCELINO (TR1)	MANTIQUEIRA	04/03/2021	22/07/2022	22/07/2022	Data mantida conforme informações obtidas junto ao empreendedor e consolidadas pelo ONS.
		LT 345 kV PRESIDENTE JUSCELINO – SETE LAGOAS 4 C1					
		LT 345 kV PRESIDENTE JUSCELINO – SETE LAGOAS 4 C2					
T2016-075-H	H6	Seccionamento da LT 345 kV Neves 1 – Barreiro 1 na SE Betim 6	MANTIQUEIRA	04/03/2021	22/07/2022	22/07/2022	Data mantida conforme informações obtidas junto ao empreendedor e consolidadas pelo ONS.
T2016-075-H	H7	Seccionamento da LT 345 kV Pimenta – Barreiro 1 na SE Sarzedo	MANTIQUEIRA	04/03/2021	22/07/2022	14/07/2022	Data ajustada conforme informações obtidas junto ao empreendedor e consolidadas pelo ONS.
		LT 345 kV BETIM 6 – SARZEDO C1			22/07/2022	22/07/2022	Data mantida conforme informações obtidas junto ao empreendedor e consolidadas pelo ONS.
T2016-075-H	H8	Seccionamento da LT 500 kV Neves 1 – Mesquita na SE Itabira 5	MANTIQUEIRA	04/03/2021	08/08/2022	24/09/2022	Data postergada 1 mês conforme informações obtidas junto ao empreendedor e consolidadas pelo ONS.
T2016-075-H	H9	LT 345 kV ITABIRITO 2 – BARRO BRANCO C1	MANTIQUEIRA	04/03/2021	15/03/2023	15/03/2023	Data mantida conforme informações obtidas junto ao empreendedor e consolidadas pelo ONS.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data reunião 18/05/2022

RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2022

SIGET	BLOCO	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2018-009	3	LT 500 kV SERRA PELADA /MIRACEMA C1	NETE	08/03/2023	24/04/2022	24/04/2022	Empreendimento concluído em 24/04/2022.
		RTL 500 kV 300 Mvar SERRA PELADA RT6					
		RTL 500 kV 300 Mvar SERRA PELADA RT7					
T2018-009	4	LT 500 kV SERRA PELADA /MIRACEMA C2	NETE	08/03/2023	24/04/2022	01/05/2022	Empreendimento concluído em 01/05/2022.
		RTL 500 kV 300 Mvar MIRACEMA RT13					
		RTL 500 kV 300 Mvar MIRACEMA RT14					
T2018-009	5	LT 500 kV XINGU /SERRA PELADA C1	NETE	08/03/2023	01/11/2022	01/11/2022	Data mantida conforme informações obtidas junto ao empreendedor e consolidadas pelo ONS.
		RTL 500 kV 345 Mvar SERRA PELADA RT1					
		RTL 500 kV 345 Mvar SERRA PELADA RT2					
T2018-009	6	LT 500 kV XINGU /SERRA PELADA C2	NETE	08/03/2023	01/11/2022	01/11/2022	Data mantida conforme informações obtidas junto ao empreendedor e consolidadas pelo ONS.
		RTL 500 kV 345 Mvar XINGU RT9					
		RTL 500 kV 345 Mvar XINGU RT10					