

OBRAS & SERVIÇOS										
Nº DE CONTRATO (ADITAMENTO)	CLIENTE	GERENTE DO CONTRATO	OBRAS E SERVIÇOS	FATURAMENTO ACUMULADO DE JAN. A JAN. DE 2024	PREVISÃO DE FATURAMENTO PARA JANEIRO 2024	PREVISÃO DE FATURAMENTO TOTAL 2024	TONELADAS PRODUZIDAS NO MÊS	PRONTIFICAÇÃO DE PROJETO ACUMULADA		SITUAÇÃO DO CONTRATO
				INFORMAÇÕES DA CC			INFORMAÇÕES DA IC		INFORMAÇÕES DA CC	
								Prevista	Realizada	
CONTRATO Nº 11/19	AMAZUL	CC-1	Bloco 40	R\$ 97.470,36	R\$ 97.470,36	R\$ 16.711.375,10	0,69	62,1%	59,9%	O cronograma contratual se encontra em negociação com o cliente, devido à razões diversas, inerentes à projetos inéditos como o Bloco 40.
CONTRATO Nº 42000/2013-010 (Aditamento 02)	CTMSP	CC-1	Fabricação de 01 vaso de pressão do reator	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.763.000,00	-	100,0%	47,7%	Encontra-se em processo de aditamento contratual (aditivo 03), para repactuação de prazos e alteração do CNPJ pagador.
CONTRATO Nº 42000/2013-011 (Aditamento 02)	CTMSP	CC-1	Fabricação de 02 geradores de vapor para propulsão naval	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.140.000,00	0,19	38,7%	35,9%	Encontra-se em processo de aditamento contratual (aditivo 03), para repactuação de prazos e alteração do CNPJ pagador.
CONTRATO N.º DABS.A/CT-4500059602	ELETRONUCLEAR	CC-2	Fornecimento de 9 (nove) Trocadores de Calor para Usina de Angra3 (Pacote M-101)	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.542.923,05	-	31,3%	8,7%	Em execução e regular
CONTRATO Nº GAC.T/CT-4500155992 (Aditamento 02)	ELETRONUCLEAR	CC-2	Aluguel de área para armazenagem de equipamento da Usina de Angra 3	R\$ 194.447,28	R\$ 194.447,28	R\$ 1.319.795,82				Em execução e regular
CONTRATO Nº GAC.T/CT-006/10 (Aditamento 05)	ELETRONUCLEAR	CC-2	Fornecimento de 3 (três) Condensadores para Usina de Angra 3	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.231.105,23	2,06	100,0%	95,7%	Em execução e regular
CONTRATO Nº GAC.T-CT-4500138929 (Aditamento 02)	ELETRONUCLEAR	CC-2	Fornecimento de Suportes Especiais para Usina de Angra 3	R\$ -	R\$ -	R\$ 246.888,19	-	100,0%	37,0%	Em execução e regular
CONTRATO 5/22/004	INB	CC-1	Assistência Técnica da Autoclave Basculante RBI11BH701	R\$ -	R\$ -	R\$ 358.000,00	-			Em execução e regular
CONTRATO Nº ICN-1205-2023	ICN	CC-1	Seção de qualificação do SCPN	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.203.856,74	-			Contrato em fase inicial, com faturamentos semestrais, a partir de MAR/24.
CONTRATO Nº 4672507077	NEOENERGIA	CC-AGC	Fornecimento de estruturas metálicas galvanizadas para Torres de transmissão de energia para EKIT 9			R\$ 6.698.813,40	-			Faturamento de R\$ 6.698.813,40 previsto para fevereiro de 2024.
CONTRATO DE INDUSTRIALIZAÇÃO Proposta 76 / 2022 rev. 2	EBSE	CC-AGC	Industrialização parcial de 17 estacas de sucção, com disponibilização de infraestrutura fabril, pelo prazo de 15 meses, prorrogáveis por mais 3 meses.	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000.000,00	-			Em execução e regular
CONTRATO 4600676591	PETROBRAS	CC-AGC	Fornecimento de 106 Estacas Torpedo T-24, T-35 e T-66	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.470.394,04	-	22,1%	7,0%	Em execução. Contrato assinado em 01/12/2023. Faturamentos previstos para 2024 e 2025.
PEDIDO DE COMPRA 4512915215 R1	PETROBRAS	CC-AGC	Fornecimento de 18 Estacas Torpedo T-35, conforme oportunidade 7004079704	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.554.333,81	0,58	24,6%	4,8%	Em execução. Pedido de compras assinado em 25/10/2023. Faturamentos previstos para 2024 e 2025.
PROPOSTA 088/2023	INCOMISA	CA-2	Industrialização de chapas A36	R\$ 37.122,00	R\$ 37.122,00	R\$ 37.122,00		100,0%	100,0%	Escopo concluído
				291.917,64	291.917,64	125.277.607,38	3,52	-	-	

Responsáveis pelas Informações		
Setor		Assinatura
Gerência Geral de Contratos (CC)	CC-1	
	CC-2	
	CC-AGC	
Gerência Geral de Planejamento (IC)	ICP	