

ITEMS	Obras / Serviços	Cliente	CONTRATO				FATURADO			RECEBIDO				CONSIDERAÇÕES		
			Valor do Contrato				Data de Início	Data Prevista de Conclusão	Faturado até 2022	Faturado em 2023	Total	Recebido até 2022	Adiantamentos até 2022		Recebido em 2023	Total
			Valor sem impostos	Impostos s/ contrato	Reajuste	Total										
1	Fornecimento de 3 condensadores para ANGRA 3	ETN	R\$ 45.190.000,00	R\$ 4.190.381,49	R\$ 7.824.578,75	R\$ 57.204.960,24	01/07/10	31/10/23	R\$ 55.139.527,81	R\$ 2.192.682,74	R\$ 57.332.210,55	R\$ 55.139.527,81	R\$ -	R\$ 1.385.820,26	R\$ 56.525.348,07	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro. Diferença entre o valor do contrato e valor faturado e devido aos reajustes dos últimos faturamentos sendo um no valor de R\$ 7.525.555,09 em julho/22, necessita de aditivo.
2	Fornecimento de embudidos pacotes M493 e M494 e pacote M335	ETN	R\$ 5.554.551,94	R\$ -	R\$ 391.448,91	R\$ 5.946.000,85	03/05/11	29/06/14	R\$ 3.253.111,96	R\$ 309.028,10	R\$ 3.562.140,06	R\$ 3.057.342,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.057.342,54	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.
3	Utilização de área para armazenagem de equipamento de Angra 3	ETN	R\$ 7.281.310,00	R\$ -	R\$ 1.708.825,87	R\$ 8.989.935,87	13/05/13	13/01/23	R\$ 7.549.589,06	R\$ 1.136.173,80	R\$ 8.685.762,86	R\$ 7.385.851,66	R\$ -	R\$ 1.193.899,93	R\$ 8.579.351,59	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.
4	Fabricação de 02 geradores de vapor para propulsão naval	CTMSP	R\$ 16.882.000,00	R\$ -	R\$ 592.247,57	R\$ 17.474.247,57	26/04/13	30/09/23	R\$ 4.812.747,57	R\$ -	R\$ 4.812.747,57	R\$ 4.812.747,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.812.747,57	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.
5	Fabricação de 01 vaso de pressão do reator	CTMSP	R\$ 13.660.030,00	R\$ -	R\$ 676.441,96	R\$ 14.336.471,96	26/04/13	12/12/23	R\$ 4.824.618,43	R\$ -	R\$ 4.824.618,43	R\$ 4.824.618,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.824.618,43	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.
6	Assistência Téc. pl Autoclave Basculante	INB	R\$ 1.363.299,11	R\$ -	R\$ 49.849,74	R\$ 1.413.148,85	10/04/17	12/04/22	R\$ 1.286.473,34	R\$ -	R\$ 1.286.473,34	R\$ 1.286.473,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.286.473,34	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro. Aguardando aditivo com renovação da data.
7	Assistência Téc. pl Autoclave Basculante - S/22/004	INB	R\$ 1.811.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.811.000,00	-	-	R\$ -	R\$ 669.916,44	R\$ 669.916,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 332.809,50	R\$ 332.809,50	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.
8	Bloco 40	AMAZUL	R\$ 55.389.626,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.389.626,81	11/10/19	08/08/23	R\$ 10.505.612,26	R\$ 5.355.017,34	R\$ 15.860.629,60	R\$ 5.363.947,23	R\$ 32.084.071,68	R\$ 1.999.681,53	R\$ 39.447.700,44	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro. Adiantamento no valor de R\$ 15.000.000,00 mais R\$ 17.033.341,55, conforme previsto no item 9.4.1 do CT.
9	Fornecimento de torres completas não vestidas	EKTT 9	R\$ 20.767.231,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.767.231,61	1/10/2022	30/09/24	R\$ -	R\$ 14.068.418,20	R\$ 14.068.418,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.068.418,20	R\$ 14.068.418,20	Projeto em andamento, em negociação com cliente, possibilidade de redução do escopo e valores financeiros.
10	Tubos para Poços Marítimos	FRANKS	R\$ 4.150.001,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.150.001,31	20/10/2021	13/11/2022	R\$ 1.778.571,99	R\$ 707.393,78	R\$ 2.485.965,77	R\$ 714.469,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 714.469,09	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.
11	DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁREA 60 M² GALPÃO PRINCIPAL	FRANKS	R\$ 97.513,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.513,92	11/09/2022	25/10/2024	R\$ -	R\$ 40.630,80	R\$ 40.630,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.
12	Locação de Área e Escopos adicionais	SUPERPESA	R\$ 4.673.977,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.673.977,27	11/04/2022	10/02/2023	R\$ 2.299.332,72	R\$ 1.728.234,80	R\$ 4.027.567,52	R\$ 1.504.874,54	R\$ -	R\$ 2.522.892,98	R\$ 4.027.567,52	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro. Inclusão de R\$ 500.000 de serviços de apoio do terminal marítimo.
13	Utilização de Terminal Portuário (TUP) - Skids	SUPERPESA	R\$ 190.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 190.000,00	-	-	R\$ -	R\$ 190.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.
14	Utilização de Terminal Portuário (TUP) - Rotor e Contêiner	SUPERPESA	R\$ 54.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.000,00	-	-	R\$ -	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.
16	Pacote M-101 - Fornecimento de 9 trocadores de calor	ETN	R\$ 127.265.494,42	R\$ 28.031.021,05	R\$ -	R\$ 155.296.515,47	23/09/2022	31/12/2024	R\$ 6.363.274,72	R\$ 31.816.373,60	R\$ 38.179.648,32	R\$ 6.363.274,72	R\$ -	R\$ 12.726.549,44	R\$ 19.089.824,16	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.
16	Industrialização parcial de 17 (dezesete) Estacas de Sucção	EBSE	R\$ 10.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000.000,00	31/01/2023	26/03/2024	R\$ -	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.
17	Disponibilização do Terminal de Uso Privativo da NUCLEP - TUP para transbordo de 1 manifold e de área para	TECHNPFMC	R\$ 45.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.000,00	18/07/2022	28/07/2022	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.
18	Torre de Lavagem N-3405 - Pedido de Compras n.º 47	MONTO	R\$ 51.428,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.428,57	-	-	R\$ -	R\$ 51.428,57	R\$ 51.428,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.
19	Fornecimento de 01 (uma) Torre de Lavagem para RPBC localizada em Cubatão - SP.	MONTO	R\$ 3.780.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.780.000,00	-	-	R\$ -	R\$ 3.780.000,00	R\$ 3.780.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.
20	Serviço de apoio incluindo a disponibilização do Terminal de Uso Privativo da NUCLEP - TUP para transbordo de 2 (dois) Turbogeneradores	HANSA	R\$ 125.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 125.000,00	-	-	R\$ -	R\$ 77.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.
21	Tratamento Térmico e disponibilização de área	NOV	R\$ 145.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 145.000,00	-	-	R\$ -	R\$ 145.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.
22	Vaso V-102	PETROBRAS	R\$ 359.092,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 359.092,67	-	-	R\$ -	R\$ 359.092,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.
			R\$ 318.835.557,63	R\$ 32.221.402,54	R\$ 11.243.192,80	R\$ 362.300.152,77			R\$ 97.627.859,86	R\$ 68.680.890,84	R\$ 166.508.750,70	R\$ 90.452.926,93	R\$ 32.084.071,68	R\$ 34.369.871,84	R\$ 158.908.670,45	

FONTE DE INFORMAÇÃO: GERÊNCIA DE FINANÇAS

EXPLICATIVO DAS CORES DOS QUADROS	
Amarelo	- Contratos Judicializados
Azul	- Contratos finalizados ou quase finalizados (faltando últimos pagamentos e 100% faturados)
Verde	- Contratos em execução