

Situação dos **Centros de Referência da Mulher Brasileira** – Monitoramento do PPA 2024

Situação em 28/01/2025

UF	Cidade	Processo SEI	Data da contratação	Data de abertura ou previsão de abertura	Valor do repasse (R\$)	Situação obra	Situação Equipagem
PA	BREVES	00135.223977/2020-20	28/12/2020	15/09/2024	830.000,00	Concluída	Concluída
GO	Cidade Ocidental	00135.207617/2020-81	28/12/2020	11/03/2024	830.000,00	Concluída	Concluída
SP	Hortolândia	00135.228241/2019-12	27/12/2023	26/01/2024	937.015,39	Concluída	Concluída
RJ	Japeri	00135.207620/2020-02	24/08/2020	30/06/2024	830.000,00	Concluída	Concluída
GO	Jataí	00135.219067/2020-42	28/12/2020	08/03/2024	823.000,00	Concluída	Concluída
RN	Mossoró	00135.219065/2020-53	30/12/2023	18/12/2024	1.560.000,00	Concluída	Concluída
GO	Sto. Antônio do Descoberto	00135.221630/2019-17	31/12/2019	set/24	500.000,00	Concluída	Concluída
GO	Águas Lindas	00135.212992/2021-23	13/09/2021	Agosto/25	830.000,00	Em construção executado 35%	Compra não iniciada
BA	Campo Formoso	21260.200678/2024-85	31/12/2025	Previsão depende do início da obra	1.945.470,96	Em Cláusula Suspensiva - apresentação de projetos à Caixa	Compra não iniciada
ES	Cariacica	00135.230362/2019-16	31/12/2019	Sem previsão	823.000,00	obra paralisada, em tratativas para reinício	Em andamento
GO	Cristalina	00135.212990/2021-34	16/11/2021	Previsão depende do início da obra	830.000,00	Cláusula Suspensiva	Compra não iniciada
MS	Cuiabá	00135.212990/2021-34	24/12/2020		1.530.000,00		
PR	Francisco Beltrão	00135.205545/2022-07	30/06/2022	Fevereiro/25	1.100.000,00	Em construção, executado 90%	Compra não iniciada
PR	Guarapuava	00135.212980/2021-07	10/08/2021	Fevereiro/25	1.030.000,00	Em construção executado 95%	Compra iniciada

Situação dos **Centros de Referência da Mulher Brasileira** – Monitoramento do PPA 2024

Situação em 28/01/2025

<b>PI</b>	<b>Picos</b>	<b>00135.213006/2021-52</b>	29/12/2021	Sem previsão	823.000,00	obra paralisada, em tratativas para reinício	Compra não iniciada
<b>DF</b>	<b>Recanto das Emas.</b>	<b>00135.212025/2020-81</b>	08/12/2020	<b>Março/25</b>	1.063.715,33	Em construção executado 95%	Compra iniciada
<b>MG</b>	<b>Ribeirão das Neves</b>	<b>21260.003764/2024-41</b>	31/12/2025	Previsão depende do início da obra	2.500.000,00	Em Cláusula Suspensiva - apresentação de projetos à Caixa	Compra não iniciada
<b>ES</b>	<b>São Domingos do Norte</b>	<b>21260.200679/2024-20</b>	31/12/2025	Previsão depende do início da obra	1.100.000,00	Em Cláusula Suspensiva - apresentação de projetos à Caixa	Compra não iniciada
<b>PI</b>	<b>São Raimundo Nonato</b>	00135.207621/2020-49	31/12/2020	<b>Fevereiro/25</b>	830.000,00	Em construção executado 85%	Compra não iniciada
<b>DF</b>	<b>São Sebastião</b>	<b>00135.207619/2020-70</b>	08/12/2020	<b>Março/25</b>	1.750.000,00	Em construção executado 95%	Compra iniciada
<b>DF</b>	<b>Sobradinho II</b>	<b>00135.212022/2020-47</b>	08/12/2020	<b>Março/25</b>	1.063.715,33	Em construção executado 95%	Compra iniciada
<b>DF</b>	<b>Sol Nascente.</b>	<b>00135.212023/2020-91</b>	08/12/2020	<b>Março/25</b>	1.063.715,33	Em construção executado 95%	Compra iniciada
<b>SC</b>	<b>Tubarão</b>	<b>00135.205545/2022-07</b>	31/12/2020	<b>Março/25</b>	823.000,00	Em construção executado 95%	Compra não iniciada

Situação dos **Centros de Referência da Mulher Brasileira** – Monitoramento do PPA 2024

Situação em 28/01/2025

<b>ES</b>	<b>Vitória</b>	<b>00135.216225/2021-93-08</b>	31/12/2020	Sem previsão	1.525.999,00	obra paralisada, em tratativas para reinício	Compra não iniciada
-----------	----------------	--------------------------------	------------	--------------	--------------	--	------------------------