

Situação das **Casas da Mulher Brasileira** – Monitoramento do PPA 2025

situação 05/01/2026

UF	Cidade	Processo SEI	Data da contratação	Data de abertura ou previsão de abertura	Valor do repasse (R\$)	Situação obra	Situação Equipagem
PA	Ananindeua	00135.215596/2020-77	30/12/2020	Março/24	5.600.000,00	Concluída	Entregue
SE	Aracajú	00135.214556/2021-99	06/10/2021	Março/2026	6.720.127,00	Em construção, 95% executado	Compra iniciada
PA	Belém	21260.201734/2023-18	31/12/2024	Previsão depende do início da obra	19.000.000,00	Em Cláusula Suspensiva - identificação de terreno e apresentação de projetos à Caixa	Compra não iniciada
MG	Belo Horizonte	00135.230359/2019-01	31/12/2019	Maio/26	10.000.000,00	Em construção, execução de 25%	Compra não iniciada
RS	Caxias do Sul	14022.061565/2024-03	31/12/2024	Previsão depende do início da obra	9.500.000,00	Em Cláusula Suspensiva - identificação de terreno e apresentação de projetos à Caixa	Compra não iniciada
MS	Corumbá	21260.203114/2023-13	31/12/2023	Previsão depende do início da obra	7.500.000,00	Em Licitação	Compra não iniciada
MS	Dourados	21260.201237/2024-09	27/08/2024	Previsão depende do início da obra	17.991.000,00	Em Cláusula Suspensiva - apresentação de projetos à Caixa	Compra não iniciada
RJ	Feira de Santana	21260.003629/2024-04	31/12/2024	Previsão depende do início da obra	9.500.000,00	Em Cláusula Suspensiva - apresentação de projetos à Caixa	Compra não iniciada
GO	Goiânia	00135.215610/2020-32	15/12/2020	Previsão depende do reinício da obra	10.500.000,00	Obra Paralisada 25% executado	Compra não iniciada
BA	Irecê	21260.003630/2024-21	31/12/2024	Previsão depende do início da obra	9.500.000,00	Em Cláusula Suspensiva - apresentação de projetos à Caixa	Compra não iniciada

BA	Itabuna	21260.003752/2024-17	31/12/2024	Previsão depende do início da obra	9.500.000,00	Em Cláusula Suspensiva - apresentação de projetos à Caixa	Compra não iniciada
CE	Itapipoca	21260.200166/2024-19	31/12/2024	Previsão depende do início da obra	9.500.000,00	Em Licitação	Compra não iniciada
PB	João Pessoa	21260.201739/2023-41	31/12/2024	Previsão depende do início da obra	19.000.000,00	Em Cláusula Suspensiva - identificação de terreno e apresentação de projetos à Caixa	Compra não iniciada
MG	Juiz de Fora	21260.003631/2024-75	31/12/2024	Previsão depende do início da obra	9.500.000,00	Em Cláusula Suspensiva - identificação de terreno e apresentação de projetos à Caixa	Compra não iniciada
CE	Limoeiro do Norte	21260.003746/2024-60	31/12/2024	Previsão depende do início da obra	9.500.000,00	Em Licitação	Compra não iniciada
AP	Macapá	00135.230360/2019-27	09/12/2019	Março/2026	5.500.000,00	Concluída	Compra iniciada
AL	Maceió	21260.201735/2023-62	31/12/2024	Previsão depende do início da obra	19.000.000,00	Em Cláusula Suspensiva - apresentação de projetos à Caixa	Compra não iniciada
AM	Manaus	00135.208542/2020-55	24/09/2020	Previsão depende do reinício da obra	10.486.000,00	Obra Paralisada, 20% executado	Compra não iniciada
PA	Marabá	21260.203100/2023-08	30/12/2023	Previsão depende do início da obra	7.500.000,00	Em Licitação	Compra não iniciada
RN	Natal	21260.201742/2023-64	31/12/2024	Previsão depende do início da obra	19.000.000,00	Em Licitação	Compra não iniciada
TO	Palmas	00135.220750/2020-22	17/12/2020	Março/25	5.600.000,00	Concluída	Entregue
PI	Parnaíba	21260.202665/2023-60	31/12/2024	Previsão depende do início da obra	9.500.000,00	Em Licitação	Compra não iniciada
PB	Patos	21260.201750/2023-19	31/12/2024	Previsão depende do início da obra	9.500.000,00	Em Cláusula Suspensiva - apresentação de projetos à Caixa	Compra não iniciada
RS	Porto Alegre	21260.201744/2023-53	31/12/2024	Previsão depende do início da obra	19.000.000,00	Em Cláusula Suspensiva - identificação de terreno	Compra não iniciada

						e apresentação de projetos à Caixa	
RO	Porto Velho	21260.201743/2023-17	31/12/2024	Previsão depende do início da obra	19.000.000,00	Em Cláusula Suspensiva - apresentação de projetos à Caixa	Compra não iniciada
PE	Recife	21260.201740/2023-75	31/12/2024	Previsão depende do início da obra	19.000.000,00	Em Licitação	Compra não iniciada
AC	Rio Branco	00135.211371/2022-11	26/12/2022	Jun/2026	6.042.868,00	Em construção – 15% executado	Compra não iniciada
RJ	Rio de Janeiro	21260.201741/2023-10	31/12/2024	Previsão depende do início da obra	19.000.000,00	Em Cláusula Suspensiva - apresentação de projetos à Caixa	Compra não iniciada
BA	Salvador	00135.215618/2020-07	27/12/2019	Dezembro/23	10.486.000,00	Concluída	Entregue
CE	São Benedito	21260.200168/2024-16	31/12/2024	Previsão depende do início da obra	9.500.000,00	Em Cláusula Suspensiva - apresentação de projetos à Caixa	Compra não iniciada
PI	Teresina	00135.220744/2020-75	30/12/2020	Março/24	5.600.000,00	Concluída	Entregue
ES	Vila Velha	00135.216216/2021-01	25/10/2021	Março/25	5.940.000,00	Em construção, 60% executado	Compra não iniciada
RJ	Volta Redonda	21260.003761/2024-16	31/12/2024	Previsão depende do início da obra	9.500.000,00	Em Cláusula Suspensiva - apresentação de projetos à Caixa	Compra não iniciada
DF	Brasília - Plano Piloto	21260.003866/2025-48	12/12/2025	Previsão depende do início da obra	19.000.000,00	Em Cláusula Suspensiva - apresentação de projetos à Caixa	Compra não iniciada