

Situação dos **Centro de Referência da Mulher Brasileira** - Monitoramento do PPA 2025

*situação 05/01/2026*

UF	Cidade	Processo SEI	Data da contratação	Data prevista para início de funcionamento	Valor de Repasse (R\$)	Situação obra	Situação Equipagem
PA	Breves	00135.223977/2020-20	28/12/2020	15/09/2024	830.000,00	Concluída	Concluída
GO	Cidade Ocidental	00135.207617/2020-81	28/12/2020	11/03/2024	830.000,00	Concluída	Concluída
SP	Hortolândia	00135.228241/2019-12	27/12/2023	26/01/2024	937.015,39	Concluída	Concluída
RJ	Japeri	00135.207620/2020-02	24/08/2020	30/06/2024	830.000,00	Concluída	Concluída
GO	Jataí	00135.219067/2020-42	28/12/2020	08/03/2024	823.000,00	Concluída	Concluída
RN	Mossoró	00135.219065/2020-53	30/12/2023	18/12/2024	1.560.000,00	Concluída	Concluída
GO	Sto. Antônio do Descoberto	00135.221630/2019-17	31/12/2019	set/24	500.000,00	Concluída	Concluída
PR	Francisco Beltrão	00135.205545/2022-07	30/06/2022	abril/25	1.100.000,00	Concluída	Concluída
DF	Recanto das Emas.	00135.212025/2020-81	08/12/2020	maio/25	1.063.715,33	Concluída	Concluída
DF	São Sebastião	00135.207619/2020-70	08/12/2020	maio/25	1.750.000,00	Concluída	Concluída
DF	Sobradinho II	00135.212022/2020-47	08/12/2020	maio/25	1.063.715,33	Concluída	Concluída
DF	Sol Nascente.	00135.212023/2020-91	08/12/2020	maio/25	1.063.715,33	Concluída	Concluída
GO	Águas Lindas	00135.212992/2021-23	13/09/2021	set/25	830.000,00	Concluída	Concluída
BA	Campo Formoso	21260.200678/2024-85	31/12/2024	Previsão depende do início da obra	1.945.470,96	Em Cláusula Suspensiva - apresentação de projetos à Caixa	Compra não iniciada
ES	Cariacica	00135.230362/2019-16	31/12/2019	maio/26	823.000,00	Em construção, 65% executado	Em licitação
GO	Cristalina	00135.212990/2021-34	16/11/2021	Previsão depende do início da obra	830.000,00	Em construção, 5% executado	Compra não iniciada
MS	Cuiabá	00135.212990/2021-34	24/12/2020	Março/26	1.530.000,00	Obra paralisada, em tratativas para reinício - executado 90%	Compra não iniciada
PR	Guarapuava	00135.212980/2021-07	10/08/2021	Março/26	1.030.000,00	Em construção executado 95%	Compra iniciada

PI	Picos	00135.213006/2021-52	29/12/2021	Março/26	823.000,00	Em construção - executado 80%	Compra não iniciada
MG	Ribeirão das Neves	21260.003764/2024-41	31/12/2024	Previsão depende do início da obra	2.500.000,00	Em licitação	Compra não iniciada
ES	São Domingos do Norte	21260.200679/2024-20	31/12/2024	Agosto/26	1.100.000,00	Em construção - executado 10%	Compra não iniciada
PI	São Raimundo Nonato	00135.207621/2020-49	31/12/2020	Janeiro/26	830.000,00	Concluída	Compra iniciada
SC	Tubarão	00135.205545/2022-07	31/12/2020	Março/26	823.000,00	Concluída	Em licitação
ES	Vitória	00135.216225/2021-93-08	31/12/2020	Previsão depende do início da obra	1.525.999,00	Em licitação, em tratativas para reinício	Compra não iniciada
PB	Cajazeiras	21260.004390/2025-62	31/12/2025	Previsão depende do início da obra	2.500.000,00	Em Cláusula Suspensiva - apresentação de projetos à Caixa	Compra não iniciada
MG	Diamantina	21260.004212/2025-31	29/12/2025	Previsão depende do início da obra	2.500.000,00	Em Cláusula Suspensiva - apresentação de projetos à Caixa	Compra não iniciada
RO	Ji-Paraná	21260.004519/2025-32	17/12/2025	Previsão depende do início da obra	2.500.000,00	Em Cláusula Suspensiva - apresentação de projetos à Caixa	Compra não iniciada
PI	Piripiri	21260.004211/2025-97	30/12/2025	Previsão depende do início da obra	2.500.000,00	Em Cláusula Suspensiva - apresentação de projetos à Caixa	Compra não iniciada
BA	Santo Antônio de Jesus	21260.004210/2025-42	31/12/2025	Previsão depende do início da obra	2.450.000,00	Em Cláusula Suspensiva - apresentação de projetos à Caixa	Compra não iniciada

PB	São Bento	21260.004520/2025-67	29/12/2025	Previsão depende do início da obra	2.500.000,00	Em Cláusula Suspensiva - apresentação de projetos à Caixa	Compra não iniciada
----	-----------	----------------------	------------	------------------------------------	--------------	---	---------------------