

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
OBRA : CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CÁCERES - MT													
LOCAL: AVENIDA GETÚLIO VARGAS ESQUINA COM RUA MEMBECA, LOTES 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 E 12, BAIRRO C.O.C.													
ITEM	Discriminação dos Serviços	Total / Serviços	Peso	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	190.984,75	3,85%	10,00%	19.098,48	10,00%	19.098,48	10,00%	19.098,48	10,00%	19.098,48	10,00%	19.098,48
2.0	REVISÕES DE MEMORIAL DESCRITIVO E	3.307,67	0,07%										
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.269,28	0,07%	100,00%	3.269,28								
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	19.126,52	0,39%									50,00%	9.563,26
5.0	FUNDAÇÃO	5.992,32	0,12%										
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	27.155,02	0,55%	5,00%	1.357,75	30,00%	8.146,51	30,00%	8.146,51	35,00%	9.504,26		
7.0	ESTRUTURA DE CONCRETO	832.938,49	16,81%	15,00%	124.940,77	25,00%	208.234,62	25,00%	208.234,62	30,00%	249.881,55	5,00%	41.646,92
8.0	ALVENARIA	82.373,05	1,66%	5,00%	4.118,65	15,00%	12.355,96	15,00%	12.355,96	25,00%	20.593,26	25,00%	20.593,26
9.0	ESTRUTURA DE COBERTURA	147.196,67	2,97%					20,00%	29.439,33	30,00%	44.159,00	30,00%	44.159,00
10.0	COBERTURA	133.259,62	2,69%							30,00%	39.977,89	30,00%	39.977,89
11.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	186.679,58	3,77%	5,00%	9.333,98	10,00%	18.667,96	20,00%	37.335,92	20,00%	37.335,92	15,00%	28.001,94
12.0	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	108.283,26	2,18%	5,00%	5.414,16	15,00%	16.242,49	20,00%	21.656,65	20,00%	21.656,65	20,00%	21.656,65
13.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL	58.958,14	1,19%	10,00%	5.895,81	10,00%	5.895,81	20,00%	11.791,63	20,00%	11.791,63	20,00%	11.791,63
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	546.376,48	11,02%	5,00%	27.318,82	5,00%	27.318,82	10,00%	54.637,65	10,00%	54.637,65	10,00%	54.637,65
15.0	AR CONDICIONADO	792.312,99	15,99%									20,00%	158.462,60
16.0	ELEVADOR	63.330,91	1,28%										
17.0	INCÊNDIO	36.195,48	0,73%					10,00%	3.619,55	20,00%	7.239,10	20,00%	7.239,10
18.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	273.605,25	5,52%	5,00%	13.680,26	10,00%	27.360,53	15,00%	41.040,79	15,00%	41.040,79	25,00%	68.401,31
19.0	REVESTIMENTO DE TETO	62.515,08	1,26%					15,00%	9.377,26	15,00%	9.377,26	15,00%	9.377,26
20.0	REVESTIMENTO DE PISO	719.994,60	14,53%	5,00%	35.999,73	15,00%	107.999,19	25,00%	179.998,65	10,00%	71.999,46	10,00%	71.999,46
21.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	264.932,30	5,35%										
22.0	VIDRO E ESPELHO	123.105,11	2,48%										
23.0	PINTURA	200.054,30	4,04%										
24.0	COMUNICAÇÃO VISUAL	11.568,71	0,23%										
25.0	PAISAGISMO	26.844,29	0,54%										
26.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	25.462,15	0,51%										
27.0	LIMPEZA	10.241,33	0,21%										
	Total	4.956.063,35	100%		250.427,70		451.320,36		636.732,99		638.292,88		606.606,40
	B.D.I.	1.045.729,36			52.840,25		95.228,60		134.350,66		134.679,80		127.993,95
	Total com B.D.I.	6.001.792,71			303.267,95		546.548,96		771.083,65		772.972,68		734.600,35
	Total Acumulado				303.267,95		849.816,91		1.620.900,55		2.393.873,23		3.128.473,58

