


| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  | ORÇAMENTO SINTÉTICO | |
| | OBRA: AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE EPITACIOLÂNDIA DPF/EPA | Encargos Sociais - SINAPI |
| | LOCAL: Avenida Santos Dumont nº 926, Centro, Epitaciolândia, Acre. | ÁREA EQUIVALENTE: 211,26 m² |
| | REGIÃO: NORTE | Mês da coleta: AGOSTO/2016 |
| | INFORMAÇÕES: SINAPI | |

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - AMPLIAÇÃO DELEGACIA EPITACIOLÂNDIA - AC

| ITEM | DESCRIÇÃO | (%) | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | TOTAL |
|-----------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | VALOR (R\$) | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1,22% | 50,00% | | | 50,00% | | | 100,00% |
| | | 5.527,26 | 2.763,63 | - | - | 2.763,63 | - | - | 5.527,26 |
| 2 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 10,98% | 39,68% | 10,56% | 8,98% | 9,32% | 13,98% | 17,48% | 100,00% |
| | | 49.548,79 | 19.660,96 | 5.232,35 | 4.449,48 | 4.617,95 | 6.926,92 | 8.661,13 | 49.548,79 |
| 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2,68% | 100,00% | | | | | | 100,00% |
| | | 12.106,23 | 12.106,23 | - | - | - | - | - | 12.106,23 |
| 4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0,50% | | 100,00% | | | | | 100,00% |
| | | 2.261,18 | - | 2.261,18 | - | - | - | - | 2.261,18 |
| 5 | FUNDAÇÃO | 4,44% | | 100,00% | | | | | 100,00% |
| | | 20.026,79 | - | 20.026,79 | - | - | - | - | 20.026,79 |
| 6 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 25,15% | | 45,00% | 55,00% | | | | 100,00% |
| | | 113.530,78 | - | 51.088,85 | 62.441,93 | - | - | - | 113.530,78 |
| 7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 4,22% | | | | 15,00% | 50,00% | 35,00% | 100,00% |
| | | 19.064,33 | - | - | - | 2.859,65 | 9.532,17 | 6.672,52 | 19.064,33 |
| 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8,03% | | | | 35,00% | 15,00% | 50,00% | 100,00% |
| | | 36.265,89 | - | - | - | 12.693,06 | 5.439,88 | 18.132,95 | 36.265,89 |
| 9 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 4,78% | | | | | 20,00% | 80,00% | 100,00% |
| | | 21.601,05 | - | - | - | - | 4.320,21 | 17.280,84 | 21.601,05 |
| 10 | FECHAMENTOS / PAREDES / PAINÉIS | 4,82% | | | | 100,00% | | | 100,00% |
| | | 21.777,10 | - | - | - | 21.777,10 | - | - | 21.777,10 |
| 11 | COBERTURA | 5,02% | | | | | 100,00% | | 100,00% |
| | | 22.662,35 | - | - | - | - | 22.662,35 | - | 22.662,35 |
| 12 | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES MECÂNICAS | 0,45% | | | | | 100,00% | | 100,00% |
| | | 2.043,39 | - | - | - | - | 2.043,39 | - | 2.043,39 |
| 13 | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | 7,01% | | | | | 95,00% | 5,00% | 100,00% |
| | | 31.667,63 | - | - | - | - | 30.084,25 | 1.583,38 | 31.667,63 |
| 14 | REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS | 7,79% | | | | 70,00% | 30,00% | | 100,00% |
| | | 35.181,04 | - | - | - | 24.626,73 | 10.554,31 | - | 35.181,04 |
| 15 | PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS/DEGRAUS | 9,22% | | | | | 30,00% | 70,00% | 100,00% |
| | | 41.607,64 | - | - | - | - | 12.482,29 | 29.125,35 | 41.607,64 |
| 16 | PINTURAS | 2,77% | | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | 12.520,65 | - | - | - | - | - | 12.520,65 | 12.520,65 |
| 17 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 0,69% | | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | 3.112,03 | - | - | - | - | - | 3.112,03 | 3.112,03 |
| 18 | URBANIZAÇÃO | 0,08% | | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | 367,68 | - | - | - | - | - | 367,68 | 367,68 |
| 19 | ETAPAS FINAIS | 0,13% | | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | |
| | | 570,36 | - | - | - | - | - | 570,36 | 570,36 |
| TOTAL | | 100,00% | 7,65% | 17,41% | 14,82% | 15,36% | 23,05% | 21,71% | 100,00% |
| | | 451.442,16 | 34.530,82 | 78.609,17 | 66.891,41 | 69.338,12 | 104.045,77 | 98.026,87 | 451.442,16 |
| TOTAL ACUMULADO | | | 7,65% | 25,06% | 39,88% | 55,24% | 78,29% | 100,00% | |
| | | | 34.530,82 | 113.139,99 | 180.031,40 | 249.369,52 | 353.415,29 | 451.442,16 | |

Brasília, 09 de Setembro de 2016.