

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR COM BDI						
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1.0	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	R\$ 2.546.158,86	R\$ 82.649,84	R\$ 82.649,84	R\$ 1.436,82	R\$ 12.410,71	R\$ 18.135,64	R\$ 18.135,64
			3,25%	3,25%	0,06%	0,49%	0,71%	0,71%
2.0	LOCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 552.869,44			R\$ 19.745,34	R\$ 19.745,34	R\$ 19.745,34	R\$ 19.745,34
			0,00%	0,00%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%
3.0	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 281.994,58				R\$ 70.498,65	R\$ 70.498,65	R\$ 70.498,65
			0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%
4.0	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 163.887,46				R\$ 40.971,86	R\$ 40.971,86	R\$ 40.971,86
			0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%
5.0	CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECANICO	R\$ 393.371,84				R\$ 39.337,18	R\$ 118.011,55	R\$ 118.011,55
			0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	30,00%
6.0	ESTRUTURA	R\$ 8.296.501,72						
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.0	PAREDES, PAINES E DIVISORIAS	R\$ 1.869.620,57						
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.0	COBERTURA, FORROS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 1.180.089,33						
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.0	ESQUADRIAS	R\$ 1.924.885,67						
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.0	PISOS	R\$ 3.998.992,91						
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11.0	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	R\$ 2.152.986,86						
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.0	PINTURA	R\$ 570.234,04						
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.0	URBANISMO E TRATAMENTO PAISAGÍSTICO	R\$ 422.016,13						
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14.0	DIVERSOS	R\$ 1.342.762,39						
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 365.056,90						
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.737.709,95						
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17.0	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 1.411.886,86						
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18.0	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 3.551.257,54						
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19.0	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 481.984,81						
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20.0	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	R\$ 20.632,60						
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Geral do Orçamento		R\$ 35.264.900,43						
Total Simples			R\$ 82.649,84	R\$ 82.649,84	R\$ 21.182,15	R\$ 182.963,74	R\$ 267.363,04	R\$ 267.363,04
Total Acumulado			R\$ 82.649,84	R\$ 165.299,68	R\$ 186.481,83	R\$ 369.445,57	R\$ 636.808,61	R\$ 904.171,65

--

PRAZO										
7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS
R\$ 18.135,64	R\$ 43.696,88	R\$ 58.122,62	R\$ 64.133,67	R\$ 89.723,70	R\$ 93.925,77	R\$ 189.148,83	R\$ 189.148,83	R\$ 210.781,01	R\$ 180.095,58	R\$ 157.246,71
0,71%	1,72%	2,28%	2,52%	3,52%	3,69%	7,43%	7,43%	8,28%	7,07%	6,18%
R\$ 19.745,34	R\$ 19.745,34	R\$ 19.745,34	R\$ 19.745,34	R\$ 19.745,34	R\$ 19.745,34	R\$ 19.745,34	R\$ 19.745,34	R\$ 19.745,34	R\$ 19.745,34	R\$ 19.745,34
3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%
R\$ 70.498,65										
25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$ 40.971,86										
25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$ 118.011,55										
30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$ 580.755,12	R\$ 580.755,12	R\$ 580.755,12	R\$ 829.650,17	R\$ 829.650,17	R\$ 1.244.475,26	R\$ 1.244.475,26	R\$ 1.244.475,26	R\$ 746.685,15	R\$ 414.825,09
0,00%	7,00%	7,00%	7,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	9,00%	5,00%
		R\$ 130.873,44	R\$ 130.873,44	R\$ 130.873,44	R\$ 130.873,44	R\$ 299.139,29	R\$ 299.139,29	R\$ 267.088,65	R\$ 267.088,65	R\$ 213.670,92
0,00%	0,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	16,00%	16,00%	14,29%	14,29%	2,58%
			R\$ 82.606,25	R\$ 118.008,93	R\$ 118.008,93	R\$ 177.013,40	R\$ 177.013,40	R\$ 147.511,17	R\$ 147.511,17	R\$ 147.511,17
0,00%	0,00%	0,00%	7,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	12,50%	12,50%	12,50%
		R\$ 67.371,00	R\$ 67.371,00	R\$ 134.742,00	R\$ 192.488,57	R\$ 192.488,57	R\$ 192.488,57	R\$ 192.488,57	R\$ 192.488,57	R\$ 192.488,57
0,00%	0,00%	3,50%	3,50%	7,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
						R\$ 666.498,82	R\$ 666.498,82	R\$ 666.498,82	R\$ 666.498,82	R\$ 666.498,82
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
								R\$ 358.831,14	R\$ 358.831,14	R\$ 358.831,14
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,67%	16,67%	16,67%
										R\$ 71.279,25
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
									R\$ 76.098,38	R\$ 76.098,38
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,14%	2,14%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$ 267.363,04	R\$ 644.197,34	R\$ 856.867,52	R\$ 945.484,82	R\$ 1.322.743,58	R\$ 1.384.692,22	R\$ 2.788.509,50	R\$ 2.788.509,50	R\$ 3.107.419,95	R\$ 2.655.042,80	R\$ 2.318.195,38
R\$ 1.171.534,70	R\$ 1.815.732,04	R\$ 2.672.599,56	R\$ 3.618.084,37	R\$ 4.940.827,96	R\$ 6.325.520,18	R\$ 9.114.029,68	R\$ 11.902.539,18	R\$ 15.009.959,13	R\$ 17.665.001,93	R\$ 19.983.197,31

18º MÊS	19º MÊS	20º MÊS	21º MÊS	22º MÊS	23º MÊS	24º MÊS	25º MÊS	26º MÊS	27º MÊS
R\$ 105.501,62	R\$ 83.475,81	R\$ 83.475,81	R\$ 46.159,06	R\$ 46.159,06	R\$ 69.085,02	R\$ 69.085,02	R\$ 63.898,21	R\$ 63.898,21	R\$ 39.704,66
4,14%	3,28%	3,28%	1,81%	1,81%	2,71%	2,71%	2,51%	2,51%	1,56%
R\$ 19.745,34	R\$ 19.745,34	R\$ 19.745,34	R\$ 19.745,34	R\$ 19.745,34	R\$ 19.745,34	R\$ 19.745,34	R\$ 19.745,34	R\$ 19.745,34	R\$ 19.745,34
3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$ 64.904,91									
5,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$ 192.488,57	R\$ 153.990,85	R\$ 153.990,85							
10,00%	8,00%	8,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$ 666.498,82									
16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$ 358.831,14	R\$ 358.831,14	R\$ 358.831,14							
16,67%	16,67%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$ 71.279,25	R\$ 71.279,25	R\$ 71.279,25	R\$ 71.279,25	R\$ 71.279,25	R\$ 71.279,25	R\$ 71.279,25			
12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%
									R\$ 105.504,03
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%
					R\$ 223.793,73	R\$ 223.793,73	R\$ 223.793,73	R\$ 223.793,73	R\$ 223.793,73
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
					R\$ 91.264,23	R\$ 91.264,23	R\$ 91.264,23	R\$ 91.264,23	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%
	R\$ 467.213,74	R\$ 467.213,74	R\$ 467.213,74	R\$ 467.213,74	R\$ 467.213,74	R\$ 467.213,74	R\$ 467.213,74	R\$ 467.213,74	
0,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$ 76.098,38	R\$ 76.098,38	R\$ 76.098,38	R\$ 76.098,38	R\$ 76.098,38	R\$ 76.098,38	R\$ 76.098,38	R\$ 76.098,38	R\$ 76.098,38	R\$ 76.098,38
2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%
									R\$ 120.496,20
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$ 1.555.348,03	R\$ 1.230.634,51	R\$ 1.230.634,51	R\$ 680.495,77	R\$ 680.495,77	R\$ 1.018.479,69	R\$ 1.018.479,69	R\$ 942.013,63	R\$ 942.013,63	R\$ 585.342,34
R\$ 21.538.545,34	R\$ 22.769.179,85	R\$ 23.999.814,36	R\$ 24.680.310,13	R\$ 25.360.805,91	R\$ 26.379.285,60	R\$ 27.397.765,29	R\$ 28.339.778,92	R\$ 29.281.792,54	R\$ 29.867.134,88

[illegible]