

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DPF EM ALAGOAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA OBRA DE REFORMA NA SEDE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	2,77%	35.231,47	35.231,47				
				100,00%				
2	INFRA ESTRUTURA	1,45%	18.504,62	18.504,62				
				100,00%				
3	SUPER ESTRUTURA/COBERTA	1,94%	24.676,37	4.935,27	19.741,10	-		
				20,00%	80,00%			
4	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA / FORRO	25,53%	324.689,25		97.406,78	162.344,63	64.937,85	
					30,00%	50,00%	20,00%	
5	ESQUADRIAS	14,06%	178.858,95			71.543,58	71.543,58	35.771,79
						40,00%	40,00%	20,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA	11,40%	144.994,00		14.499,40	43.498,20	57.997,60	28.998,80
					10,00%	30,00%	40,00%	20,00%
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	1,76%	22.416,04		4.483,21	6.724,81	8.966,42	2.241,60
					20,00%	30,00%	40,00%	10,00%
8	REVESTIMENTOS	7,28%	92.601,68		27.780,50	37.040,67	27.780,50	
					30,00%	40,00%	30,00%	
9	PINTURA	0,51%	6.519,20			1.303,84	2.607,68	2.607,68
						20,00%	40,00%	40,00%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,37%	30.095,47				12.038,19	18.057,28
							40,00%	60,00%
11	REFRIGERAÇÃO	26,49%	336.892,24			33.689,22	101.067,67	202.135,34
						10,00%	30,00%	60,00%
12	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,43%	56.393,05	11.278,61	11.278,61	11.278,61	11.278,61	11.278,61
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
SUBTOTAL			1.271.872,34	69.949,97	175.189,59	367.423,56	358.218,10	301.091,11
BDI (25,81%)			328.270,25	18.054,09	45.216,43	94.832,02	92.456,09	77.711,62
VALOR MENSAL ACUMULADO			1.600.142,59	88.004,06	308.410,09	770.665,67	1.221.339,87	1.600.142,59
% MENSAL				5,50%	13,77%	28,89%	28,16%	23,67%
% ACUMULADO				5,50%	19,27%	48,16%	76,33%	100,00%

O ORÇAMENTO FOI ESTIMADO EM R\$ 1.600.142,59(HUM MILHÃO, SEISCENTOS MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

REFERÊNCIA: ORSE - SINAPI/AL

