

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PIAUÍ**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA**

Item	DESCRIÇÃO	DIAS						EXECUÇÃO	
		30		60		90		V.Total	%
<b>1</b>	<b>Serviços Preliminares</b>								
1.1	Taxas (ART/Prefeitura)	434,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	434,00	100,00%
1.2	Placa padrão de identificação obra	483,75	100%	0,00	0%	0,00	0%	483,75	100,00%
<b>2</b>	<b>Retirada e Demolições</b>								
2.1	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	276,75	100%	0,00	0%	0,00	0%	276,75	100,00%
2.2	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento	1.530,90	100%	0,00	0%	0,00	0%	1.530,90	100,00%
2.3	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ / Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, DMT aproximadamente 5 km	0,00	0%	0,00	0%	181,17	100%	181,17	100,00%
<b>3</b>	<b>Pintura</b>								
3.1	Aplicação manual de tinta látex acrílica premium fosco em paredes externas/internas, duas demãos	29.028,71	30%	48.381,18	50%	19.352,47	20%	96.762,36	100,00%
3.2	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica lisa em paredes externas	23.980,12	40%	29.975,15	50%	5.995,03	10%	59.950,30	100,00%
3.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica premium fosco em teto, duas demãos	0,00	0%	10.506,18	80%	2.626,54	20%	13.132,72	100,00%
3.4	Pintura com tinta esmalte sintético acetinado premium a base de solvente para esquadrias de madeira, duas demãos	0,00	0%	4.469,79	60%	2.979,86	40%	7.449,65	100,00%
3.5	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético fosco premium a base de solvente) sobre superfície metálicas, duas demãos	0,00	0%	17.523,99	60%	11.682,66	40%	29.206,65	100,00%
<b>4.0</b>	<b>Revestimentos e preparo de superfícies</b>								
4.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual	2.327,24	100%	0,00	0%	0,00	0%	2.327,24	100,00%
4.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas/externas de paredes, espessura de 20mm, com execução de talistas	18.425,66	100%	0,00	0%	0,00	0%	18.425,66	100,00%
4.3	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes internas/externas	1.448,52	100%	0,00	0%	0,00	0%	1.448,52	100,00%
4.4	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	0,00	0%	7.098,41	100%	0,00	0%	7.098,41	100,00%
4.5	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, espessura de 20mm, com execução de talistas	0,00	0%	0,00	0%	507,23	100%	507,23	100,00%
4.6	Revestimento cerâmico esmaltado 10 x 10 cm com argamassa pré-fabricada	0,00	0%	0,00	0%	1.141,22	100%	1.141,22	100,00%
4.7	Rejuntamento com argamassa pré-fabricada, junta 5mm em cerâmica 10 x 10cm	0,00	0%	0,00	0%	170,45	100%	170,45	100,00%
	<b>Serviços Complementares</b>								
	Locação durante dois meses de andaime metálico tubular de encaixe, com largura de 1,5 m (quantitativo em altura)	2.263,50	50%	2.263,50	50%	0%	0%	4.527,00	100,00%
	Montagem e desmontagem de andaime tubular (quantitativo em altura)	3.661,84	50%	3.661,84	50%	0%	0%	7.323,68	100,00%
	Engenheiro civil de obra - acompanhamento parcial (aproximadamente 20 h/mês)	1.729,10	34%	1.678,25	33%	1.678,25	33%	5.085,60	100,00%
	Encarregado geral de obras (mensalista)	4.051,54	34%	3.932,38	33%	3.932,38	33%	11.916,30	100,00%
	Limpeza final da obra	0,00	0%	0,00	0%	3.925,74	100%	3.925,74	100,00%
	Total da parcela (SEM BDI) R\$	89.641,63		129.490,67		54.173,00		273.305,30	
	<b>Total da Parcela (COM BDI=20,90%) R\$</b>	<b>108.376,73</b>		<b>156.554,22</b>		<b>65.495,16</b>		<b>330.426,11</b>	