

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DPF EM ALAGOAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA OBRA DE REFORMA NA SEDE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	2,77%	38.042,13	38.042,13				
				100,00%				
2	INFRA ESTRUTURA	1,45%	19.980,88	19.980,88				
				100,00%				
3	SUPER ESTRUTURA/COBERTA	1,94%	26.644,98	5.329,00	21.315,98	-		
				20,00%	80,00%			
4	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA / FORRO	25,53%	350.557,43		105.167,23	175.278,72	70.111,49	
					30,00%	50,00%	20,00%	
5	ESQUADRIAS	14,06%	193.127,89			77.251,16	77.251,16	38.625,58
						40,00%	40,00%	20,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA	11,40%	156.561,25		15.656,13	46.968,38	62.624,50	31.312,25
					10,00%	30,00%	40,00%	20,00%
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	1,76%	24.204,30		4.840,86	7.261,29	9.681,72	2.420,43
					20,00%	30,00%	40,00%	10,00%
8	REVESTIMENTOS	7,28%	99.989,24		29.996,77	39.995,70	29.996,77	
					30,00%	40,00%	30,00%	
9	PINTURA	0,52%	7.074,18			1.414,84	2.829,67	2.829,67
						20,00%	40,00%	40,00%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,37%	32.496,43				12.998,57	19.497,86
							40,00%	60,00%
11	REFRIGERAÇÃO	26,49%	363.768,73			36.376,87	109.130,62	218.261,24
						10,00%	30,00%	60,00%
12	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,43%	60.891,96	12.178,39	12.178,39	12.178,39	12.178,39	12.178,39
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
SUBTOTAL			1.373.339,40	75.530,40	189.155,36	396.725,33	386.802,89	325.125,42
BDI (25,81%)			354.458,90	19.494,40	48.821,00	102.394,81	99.833,83	83.914,87
VALOR MENSAL ACUMULADO			1.727.798,30	95.024,79	333.001,15	832.121,30	1.318.758,01	1.727.798,30
% MENSAL				5,50%	13,77%	28,89%	28,17%	23,67%
% ACUMULADO				5,50%	19,27%	48,16%	76,33%	100,00%

O ORÇAMENTO FOI ESTIMADO EM R\$ 1.727.798,27(HUM MILHÃO, SETECENTOS E VINTE E SETE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

REFERÊNCIA: ORSE - SINAPI/AL

