

Obra
PINTURA GERAL DA SR/PF/AM

B.D.I.
26,39%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Período (Dias)			Valor (R\$)
		30	60	90	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	7.479,70			7.479,70
2	PINTURA				
2.1	EDIFICAÇÃO				
2.1.1	Interna				
2.1.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, PREMIUM, LAVÁVEL, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	29.450,86	44.176,30		73.627,16
2.1.1.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	1.624,48	1.329,12		2.953,60
2.1.2	Pintura Externa				
2.1.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, PREMIUM, LAVÁVEL, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		76.221,85	93.160,04	169.381,89
2.2	MURO				
2.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, PREMIUM, LAVÁVEL, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	32.623,33	26.098,66	6.524,67	65.246,66
2.3	ALAMBRADO				
2.3.1	Tubulação				
2.3.1.1	PINTURA EM TUBO METÁLICO DIAM. 2.1/2", COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PREMIUM, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), EM ALTURA ENTRE 2,5m E 3,0m, COM RASPAGEM E/OU REMOÇÃO DE TINTA EXISTENTE E FUNDO ZARCÃO	2.489,40	3.200,66	1.422,51	7.112,57
2.3.2	Tela metálica (Alambrado)				
2.3.2.1	PINTURA EM TELA METÁLICA (ALAMBRADO), COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PREMIUM, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), EM ALTURA ENTRE 2,5m E 3,0m, COM RASPAGEM E/OU REMOÇÃO DE TINTA EXISTENTE E FUNDO ZARCÃO	8.614,45	5.742,97	4.785,81	19.143,23
VALOR DE DESEMBOLSO MENSAL		82.282,22	156.769,56	105.893,03	344.944,81
% DE DESEMBOLSO MENSAL		23,85%	45,45%	30,70%	
VALOR DE DESEMBOLSO ACUMULADO		82.282,22	239.051,78	344.944,81	
% DE DESEMBOLSO ACUMULADO		23,85%	69,30%	100,00%	

Pericles Tavares Vieira Neto