



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GTED/SELOG/SR/PF/AM

ANEXO V
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Contratação de empresa especializada em Engenharia e Arquitetura para elaboração de projetos básicos e executivos do Instituto Nacional de Identificação - INI | | | | LOCAL: BRASÍLIA/DF | | PRAZO POR ETAPA | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | |
|--|---|-----|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|----|------------|------------|------------|-----|-----------|-----|
| PROPRIETÁRIO: POLÍCIA FEDERAL | | | | DATA: SETEMBRO/2020 | | | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTDE (% DO PREÇO GLOBAL) | PREÇO GLOBAL (R\$) | PREÇO DA ETAPA (R\$) | | | | | | | | | |
| 1 | ETAPA 01 | cj | 20,00% | 368.593,21 | 73.718,64 | 60 | 73.718,64 | | | | | | | |
| | (Modelagem da Arquitetura, Projeto de Demolição e Relatório de Premissas das demais especialidades e Engenharias) | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ETAPA 02 | cj | 30,00% | 368.593,21 | 110.577,96 | 90 | | | 110.577,96 | | | | | |
| | (Finalização da Modelagem de Arquitetura para a Aprovação da Prefeitura, com sua Aprovação; Modelagem da Estrutura; Modelagem do Projeto de Incêndio com aprovação nos Bombeiros; Modelagem das instalações com pontos e dimensionamentos) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ETAPA 03 | cj | 30,00% | 368.593,21 | 110.577,96 | 120 | | | | 110.577,96 | | | | |
| | (Modelagem Geral de todas as Especialidades, com sua finalização, contendo a aprovação na Concessionária de Energia, Águas e Esgotos, ou outros órgãos necessários) | cj | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ETAPA 04 | cj | 20,00% | 368.593,21 | 73.718,64 | 30 | | | | | | | 73.718,64 | |
| | (Maquete Eletrônica Virtual, Detalhamentos dos Projetos; Documentação Técnica, contendo: Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma, Curva ABC, Composições de Custos, Memorial de Quantitativos; Plotagem e entrega das pranchas; Compilação de arquivos em BIM contendo todas as famílias e modelos.) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total sem BDI (R\$) | | | | 368.593,21 | | 73.718,64 | | 110.577,96 | | 110.577,96 | | 73.718,64 | |
| | BDI | % | 21,11% | | 77.809,70 | | 15.561,94 | | 23.342,91 | | 23.342,91 | | 15.561,94 | |
| | Total Geral com BDI (R\$) | | | | 446.402,91 | | 89.280,58 | | 133.920,87 | | 133.920,87 | | 89.280,58 | |