



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

ANEXO V
CRONOGRAMAFÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 7.247,13	78,28% 5.673,17	8,97% 649,88	12,75% 924,09
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 6.972,92	81,36% 5.673,17	9,32% 649,88	9,32% 649,88
1.2	DEMOLIÇÕES	100,00% 274,21			100,00% 274,21
2	FACHADA DE VIDRO	100,00% 101.448,16			100,00% 101.448,16
2.1	REQUADRO E PINGADEIRA DE GRANITO	100,00% 621,35			100,00% 621,35
2.2	FACHADA DE VIDRO (FACHADA GLAZING)	100,00% 100.826,81			100,00% 100.826,81
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 7.268,10			100,00% 7.268,10
3.1	PINTURA E ACABAMENTOS	100,00% 337,02			100,00% 337,02
3.2	ANDAIMES	100,00% 2.416,68			100,00% 2.416,68
3.3	OUTROS SERVIÇOS	100,00% 4.514,40			100,00% 4.514,40
4	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 1.338,27			100,00% 1.338,27
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	100,00% 279,93			100,00% 279,93



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

4.2	REMOÇÃO DE ENTULHO	100,00% 1.058,34			100,00% 1.058,34
5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 11.412,06	10,00% 1.141,21	5,00% 570,60	85,00% 9.700,25
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00% 11.412,06	10,00% 1.141,21	5,00% 570,60	85,00% 9.700,25
Porcentagem			5,29%	0,95%	93,76%
Custo			6.814,37	1.220,48	120.678,87
Porcentagem Acumulado			5,29%	6,24%	100,0%
Custo Acumulado			6.814,37	8.034,85	128.713,72

Observação: Como a fabricação da esquadria demanda tempo (tempo estimado de 60 dias), o serviço foi previsto da seguinte forma:

- 1 - Após início da execução da obra, engenheiro e mestre de obra se reúnem com a empresa que irá fabricar e fornecer a fachada de vidro e decidem como os serviços serão executados;
- 2 - Ocorre a instalação do canteiro de obras (container) e ligações provisórias necessárias;
- 3 - Engenheiro acompanha andamento da fabricação junto a empresa contratada;
- 4 - Um pouco antes de finalizar a fabricação (a critério da empresa), ocorre a demolição da parede de tijolos de vidro, requadro do vão, acabamentos necessários (inclui pintura) e instalação da lona de proteção provisória;
- 5 - Limpeza da obra, remoção dos entulhos e tapumes da obra
- 6 - Retirada do canteiro de obras, ligações provisórias e lona de proteção provisória.
- 7 - Acabamentos finais. Os serviços poderão ser executados de outra forma a critério da CONTRATADA, porém, em hipótese alguma, haverá acréscimo de valores ou aditivos ao contrato.

O cronograma é apresentado de forma mensal com o objetivo de melhor acompanhar o andamento da obra, porém o pagamento deverá ser efetuado em uma única parcela após recebimento definitivo da obra.