



Obra:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO e
OBRAS EXTERNAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DE POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

PERÍODO			
1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA
VALOR MENSAL (CUSTO + BDI)			
R\$ 252.018,98	R\$ 750.956,16	R\$ 506.278,94	R\$ 196.684,86
VALOR ACUMULADO (CUSTO + BDI)			

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM
BDI

Item	Descrição	TOTAL	CUSTO	BDI	VALOR	R\$ 252.018,98	R\$ 1.002.975,14	R\$ 1.509.254,08	R\$ 1.705.938,93
			R\$ 1.450.135,10	R\$ 255.803,83	R\$ 1.705.938,93	%	%	%	%
						14,77%	44,02%	29,68%	11,53%
						% ACUM.	% ACUM.	% ACUM.	% ACUM.
						14,77%	58,79%	88,47%	100,00%
Valores dos serviços									
1	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E SERVIÇOS PRELIMINARES	FINANCEIRO	R\$ 118.133,22	R\$ 20.838,70	R\$ 138.971,92	R\$ 63.466,77	R\$ 22.875,27	R\$ 40.537,12	R\$ 12.092,75
		%	8,15%			45,67%	16,46%	29,17%	8,70%
2	PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DAS CALÇADAS e= 7 cm SEMI-POLIDO	FINANCEIRO	R\$ 59.962,81	R\$ 10.577,44	R\$ 70.540,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.432,20	R\$ 14.108,05
		%	4,13%			0,00%	0,00%	80,00%	20,00%
3	PAVIMENTAÇÃO - PISO EM INTERTRAVADO e= 6cm e PAVIMENTO de CONCRETO (Rota Acessível)	FINANCEIRO	R\$ 702.297,77	R\$ 123.885,33	R\$ 826.183,10	R\$ 0,00	R\$ 665.622,34	R\$ 113.238,27	R\$ 47.322,49
		%	48,43%			0,00%	80,57%	13,71%	5,73%
4	EXECUÇÃO DE CORDÃO DE CONCRETO / EXECUÇÃO DE MEIOS FIOS / EXECUÇÃO DE PISO PODOTATIL (ALERTA e DIRECIONAL)	FINANCEIRO	R\$ 96.074,87	R\$ 16.947,61	R\$ 113.022,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.219,66	R\$ 31.802,81
		%	6,63%			0,00%	0,00%	71,86%	28,14%
5	DRENAGEM	FINANCEIRO	R\$ 172.553,93	R\$ 30.438,51	R\$ 202.992,44	R\$ 137.582,39	R\$ 8.490,69	R\$ 56.919,37	R\$ 0,00
		%	11,90%			67,78%	4,18%	28,04%	0,00%
6	ENSAIOS DE LABORATÓRIO E RCC	FINANCEIRO	R\$ 59.812,28	R\$ 10.550,89	R\$ 70.363,17	R\$ 44.290,95	R\$ 23.291,35	R\$ 2.780,87	R\$ 0,00
		%	4,12%			62,95%	33,10%	3,95%	0,00%
7	SINALIZAÇÃO	FINANCEIRO	R\$ 19.431,80	R\$ 3.427,77	R\$ 22.859,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.559,14	R\$ 16.300,42
		%	1,34%			0,00%	0,00%	28,69%	71,31%
8	MOBILIÁRIO URBANO	FINANCEIRO	R\$ 16.622,10	R\$ 2.932,14	R\$ 19.554,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.554,24
		%	1,15%			0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
9	URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO	FINANCEIRO	R\$ 34.572,13	R\$ 6.098,52	R\$ 40.670,65	R\$ 0,00	R\$ 10.774,57	R\$ 19.309,75	R\$ 10.586,33
		%	2,38%			0,00%	26,49%	47,48%	26,03%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ILUMINAÇÃO PÚBLICA	FINANCEIRO	R\$ 121.618,31	R\$ 21.453,47	R\$ 143.071,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.642,47	R\$ 38.429,31
		%	8,39%			0,00%	0,00%	73,14%	26,86%
11	RESERVATÓRIO INFERIOR E AREA TÉCNICA ELEVATÓRIA - IMPERMEABILIZAÇÕES / SERRALHERIA / PINTURA	FINANCEIRO	R\$ 9.574,76	R\$ 1.688,99	R\$ 11.263,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.263,75	R\$ 0,00
		%	0,66%			0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	FINANCEIRO	R\$ 39.481,12	R\$ 6.964,47	R\$ 46.445,59	R\$ 6.678,88	R\$ 19.901,94	R\$ 13.376,33	R\$ 6.488,45
		%	2,72%			14,38%	42,85%	28,80%	13,97%