



Obra:

Centro de Treinamento e Área de Convivência SR/PF/ES

PERÍODO

30 dias

60 dias

90 dias

120 dias

150 dias

180 dias

VALOR (CUSTO + BDI)

R\$ 98.690,74

R\$ 429.907,32

R\$ 485.941,87

R\$ 354.089,22

R\$ 236.144,40

R\$ 78.995,03

VALOR ACUMULADO (CUSTO + BDI)

R\$ 98.690,74

R\$ 528.598,06

R\$ 1.014.539,93

R\$ 1.368.629,15

R\$ 1.604.773,55

R\$ 1.683.768,57

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM BDI			CUSTO	BDI	VALOR	R\$ 98.690,74	R\$ 528.598,06	R\$ 1.014.539,93	R\$ 1.368.629,15	R\$ 1.604.773,55	R\$ 1.683.768,57
Item	Descrição	TOTAL	R\$ 1.371.446,21	R\$ 312.322,36	R\$ 1.683.768,57	%	%	%	%	%	%
						5,86%	25,53%	28,86%	21,03%	14,02%	4,69%
						% ACUM.	% ACUM.	% ACUM.	% ACUM.	% ACUM.	% ACUM.
						5,86%	31,39%	60,25%	81,28%	95,31%	100,00%
Valores dos serviços											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FINANCEIRO	R\$ 65.388,88	R\$ 15.137,55	R\$ 80.526,43	R\$ 48.315,86	R\$ 6.442,11	R\$ 6.442,11	R\$ 6.442,11	R\$ 6.442,11	R\$ 6.442,11
%		4,77%			60,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	FINANCEIRO	R\$ 72.726,60	R\$ 16.836,21	R\$ 89.562,81	R\$ 14.927,13	R\$ 14.927,13	R\$ 14.927,13	R\$ 14.927,13	R\$ 14.927,13	R\$ 14.927,13
%		5,30%			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	FINANCEIRO	R\$ 39.583,90	R\$ 9.163,74	R\$ 48.747,64	R\$ 17.061,67	R\$ 17.061,67	R\$ 9.749,53	R\$ 2.437,38	R\$ 1.462,43	R\$ 974,95
%		2,89%			35,00%	35,00%	20,00%	5,00%	3,00%	2,00%	
4	INFRAESTRUTURA PARA ESTRUTURA METÁLICA	FINANCEIRO	R\$ 50.901,19	R\$ 11.783,66	R\$ 62.684,85	R\$ 0,00	R\$ 37.610,91	R\$ 25.073,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
%		3,71%			0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
5	ESTRUTURA METÁLICA E LSF	FINANCEIRO	R\$ 217.682,96	R\$ 50.393,61	R\$ 268.076,57	R\$ 0,00	R\$ 160.845,94	R\$ 107.230,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
%		15,87%			0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
6	COBERTURA	FINANCEIRO	R\$ 113.777,56	R\$ 26.339,52	R\$ 140.117,08	R\$ 0,00	R\$ 84.070,25	R\$ 56.046,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
%		8,30%			0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
7	IMPERMEABILIZAÇÃO ÁREA EXTERNA	FINANCEIRO	R\$ 80.663,33	R\$ 18.673,60	R\$ 99.336,93	R\$ 9.933,69	R\$ 49.668,47	R\$ 29.801,08	R\$ 9.933,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
%		5,88%			10,00%	50,00%	30,00%	10,00%	0,00%	0,00%	
8	PAREDES E VEDAÇÕES	FINANCEIRO	R\$ 137.269,73	R\$ 31.778,03	R\$ 169.047,76	R\$ 8.452,39	R\$ 33.809,55	R\$ 67.619,10	R\$ 33.809,55	R\$ 16.904,78	R\$ 8.452,39
%		10,01%			5,00%	20,00%	40,00%	20,00%	10,00%	5,00%	
9	ESQUADRIAS	FINANCEIRO	R\$ 82.856,99	R\$ 19.181,42	R\$ 102.038,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.305,76	R\$ 71.426,89	R\$ 10.203,84	R\$ 5.101,92
%		6,04%			0,00%	0,00%	15,00%	70,00%	10,00%	5,00%	
10	REVESTIMENTOS	FINANCEIRO	R\$ 197.117,73	R\$ 45.632,83	R\$ 242.750,56		R\$ 12.137,53	R\$ 97.100,22	R\$ 97.100,22	R\$ 24.275,06	R\$ 12.137,53
%		14,37%			0,00%	5,00%	40,00%	40,00%	10,00%	5,00%	
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	FINANCEIRO	R\$ 32.707,59	R\$ 7.571,87	R\$ 40.279,46		R\$ 4.027,95	R\$ 14.097,81	R\$ 16.111,78	R\$ 4.027,95	R\$ 2.013,97
%		2,38%			0,00%	10,00%	35,00%	40,00%	10,00%	5,00%	
12	LOUÇAS E METAIS	FINANCEIRO	R\$ 33.146,07	R\$ 7.673,32	R\$ 40.819,39		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.409,70	R\$ 16.327,76	R\$ 4.081,94
%		2,42%			0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	40,00%	10,00%	
13	PINTURAS	FINANCEIRO	R\$ 40.765,61	R\$ 9.437,30	R\$ 50.202,91		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.101,46	R\$ 20.081,16	R\$ 5.020,29
%		2,97%			0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	40,00%	10,00%	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FINANCEIRO	R\$ 75.845,63	R\$ 17.212,43	R\$ 93.058,06		R\$ 9.305,81	R\$ 32.570,32	R\$ 37.223,22	R\$ 9.305,81	R\$ 4.652,90
%		5,53%			0,00%	10,00%	35,00%	40,00%	10,00%	5,00%	
15	REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO	FINANCEIRO	R\$ 91.338,30	R\$ 16.322,69	R\$ 107.660,99		R\$ 0,00	R\$ 5.383,05	R\$ 5.383,05	R\$ 91.511,84	R\$ 5.383,05
%		6,66%			0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	85,00%	5,00%	
16	COMPLEMENTOS	FINANCEIRO	R\$ 37.306,86	R\$ 8.636,55	R\$ 45.943,41		R\$ 0,00	R\$ 4.594,34	R\$ 13.783,02	R\$ 20.674,53	R\$ 6.891,51
%		2,72%			0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	45,00%	15,00%	
17	SERVIÇOS FINAIS	FINANCEIRO	R\$ 2.367,28	R\$ 548,04	R\$ 2.915,32		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.915,32
%		0,17%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	