

Obra
REFORMA DO TELHADO DE MARINGÁ

Bancos
SINAPI - 01/2022 -
Paraná

B.D.I.
18,85%

Encargos Sociais
Sem Desoneração
Horista: 114,78%
Mensalista: 71,81%

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 28.066,33	50,00% 14.033,16	50,00% 14.033,16
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 8.778,63	100,00% 8.778,63	
3	REPARO E ADEQUAÇÃO DA PLATIBANDA	100,00% 31.696,31	100,00% 31.696,31	
4	COBERTURA	100,00% 101.668,73		100,00% 101.668,73
5	PARA RAIOS	100,00% 6.307,92		100,00% 6.307,92
6	FORROS	100,00% 34.346,30		100,00% 34.346,30
7	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 1.726,99		100,00% 1.726,99
			25,64% 54.508,10	74,36% 158.083,10
			25,64% 54.508,09	100,0% 212.591,20