

Cronograma Físico e Financeiro - Reforma da pavimentação da entrada da SR/PF/AL

OBS.: CADA ETAPA CORRESPONDE A 15 DIAS DE OBRA

Item	Descrição das Etapas	Valor do Serviço	Quantidade Total	Quantidade ETAPA 1	ETAPA 1	Quantidade ETAPA 2	ETAPA 2	Quantidade ETAPA 3	ETAPA 3
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 15.489,76			R\$ 1.744,79 11,26%		R\$ 9.586,95 61,89%		R\$ 4.158,02 26,84%
1.1	ENGENHEIRO CIVIL	R\$ 4.424,10	30,00	3,38	R\$ 498,34 11,26%	18,57	R\$ 2.738,17 61,89%	8,05	R\$ 1.187,59 26,84%
1.2	MESTRE DE OBRAS	R\$ 11.065,66	1,50	0,17	R\$ 1.246,45 11,26%	0,93	R\$ 6.848,78 61,89%	0,40	R\$ 2.970,43 26,84%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.976,40			R\$ 4.976,40 100,00%		R\$ - 0,00%		R\$ - 0,00%
2.1	PLACA DA OBRA	R\$ 2.386,26	6,00	6,00	R\$ 2.386,26 100,00%				
2.2	DEMOLIÇÃO PARALELEPÍPEDO	R\$ 1.083,60	84,00	84,00	R\$ 1.083,60 100,00%		R\$ - 0,00%		R\$ - 0,00%
2.3	DEMOLIÇÃO MEIO-FIO	R\$ 354,75	33,00	33,00	R\$ 354,75 100,00%		R\$ - 0,00%		R\$ - 0,00%
2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	R\$ 571,20	210,00	210,00	R\$ 571,20 100,00%		R\$ - 0,00%		R\$ - 0,00%
2.5	RETIRADA DE GRADIL	R\$ 252,00	7,50	7,50	R\$ 252,00 100,00%		R\$ - 0,00%		R\$ - 0,00%
2.6	EMISSÃO DE ART	R\$ 328,59	1,00	1,00	R\$ 328,59 100,00%				
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 35.194,45			R\$ - 0,00%		R\$ 21.595,03 61,36%		R\$ 13.599,42 38,64%
3.1	PISO INTERTRAVADO	R\$ 23.828,70	210,00		R\$ - 0,00%	105,00	R\$ 11.914,35 50,00%	105,00	R\$ 11.914,35 50,00%
3.2	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS	R\$ 4.911,60	60,00		R\$ - 0,00%	60,00	R\$ 4.911,60 100,00%		R\$ - 0,00%
3.3	PISO CIMENTADO	R\$ 3.021,60	60,00		R\$ - 0,00%	60,00	R\$ 3.021,60 100,00%		R\$ - 0,00%
3.4	MEIO-FIO E SARJETA	R\$ 3.432,55	55,00		R\$ - 0,00%	28,00	R\$ 1.747,48 50,91%	27,00	R\$ 1.685,07 49,09%
4	DIVERSOS	R\$ 9.493,87			R\$ 1.130,00 11,90%		R\$ 8.274,22 87,15%		R\$ 89,65 0,94%
4.1	PORTÃO EM FERRO	R\$ 8.274,22	7,50		R\$ - 0,00%	7,50	R\$ 8.274,22 100,00%		R\$ - 0,00%
4.2	PINTURA DE MEIO-FIO	R\$ 89,65	55,00		R\$ - 0,00%		R\$ - 0,00%	55,00	R\$ 89,65 100,00%
4.3	ELETRODUTO RÍGIDO	R\$ 1.130,00	50,00	50,00	R\$ 1.130,00 100,00%		R\$ - 0,00%		R\$ - 0,00%
5	LIMPEZA	R\$ 4.546,10			R\$ - 0,00%		R\$ 3.683,00 81,01%		R\$ 863,10 18,99%
5.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 863,10	210,00		R\$ - 0,00%		R\$ - 0,00%	210,00	R\$ 863,10 100,00%
5.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO	R\$ 383,68	59,12		R\$ - 0,00%	59,12	R\$ 383,68 100,00%		R\$ - 0,00%
5.3	TRANSPORTE DE ENTULHO	R\$ 2.317,34	1182,32		R\$ - 0,00%	1182,32	R\$ 2.317,34 100,00%		R\$ - 0,00%
5.4	DESCARTE DE ENTULHO	R\$ 981,98	59,12		R\$ - 0,00%	59,12	R\$ 981,98 100,00%		R\$ - 0,00%
Porcentagem					11,26%		61,89%		26,84%
Custo SEM Administração					R\$ 6.106,40		R\$ 33.552,25		R\$ 14.552,17
Porcentagem Acumulado SEM Administração					11,26%		73,16%		100,00%
Custo Acumulado SEM Administração					R\$ 6.106,40		R\$ 39.658,65		R\$ 54.210,82
Custo COM Administração					R\$ 7.851,19		R\$ 43.139,20		R\$ 18.710,19
Custo Acumulado COM Administração					R\$ 7.851,19		R\$ 50.990,39		R\$ 69.700,58