

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	4,19%	R\$ 9.540,57	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 9.540,57	R\$ -	R\$ -
2	PISO/ ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA / FORRO	41,98%	R\$ 95.681,93	35,00%	65,00%	0,00%
				R\$ 33.488,68	R\$ 62.193,25	R\$ -
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,44%	R\$ 12.394,62	10,00%	70,00%	20,00%
				R\$ 1.239,46	R\$ 8.676,23	R\$ 2.478,92
4	ESQUADRIAS	2,12%	R\$ 4.835,91			100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 4.835,91
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	7,15%	R\$ 16.309,07	35,00%	65,00%	0,00%
				R\$ 5.708,17	R\$ 10.600,90	
6	REVESTIMENTO	23,19%	R\$ 52.859,58	15,00%	70,00%	15,00%
				R\$ 7.928,94	R\$ 37.001,71	R\$ 7.928,94
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	15,94%	R\$ 36.328,03	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 36.328,03
SUBTOTAL			R\$ 227.949,70			
VALOR MENSAL ACUMULADO				R\$ 57.905,82	R\$ 118.472,09	R\$ 51.571,80
% MENSAL				25,40%	51,97%	22,62%