



No prazo **Baixo risco** **Médio risco** **Alto risco** **Não atribuído**

janeiro/2022							fevereiro								março																																								
29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Descrição do marco	Categoria	Atribuído a	Progresso	Início	Nº de dias
Serviços Preliminares					
Licenças e Taxas da Obra (até 500)	No prazo		100%	#####	7
Administração de Obra	No prazo	Licenças e Taxas da Obra (até 500 m²)	100%	#####	173
Placa de obra em chapa de aço	Baixo risco	Administração de Obra	100%	#####	3
Tapume com telha metálica.	Médio risco	Placa de obra em chapa de aço	100%	#####	12
Locação convencional de	Médio risco	Tapume com telha metálica. Af_05/2018	100%	#####	19
Passarelas e Pórtico					
Fundações	Alto risco		100%	#####	20
Estruturas	Alto risco	Fundações	100%	#####	40
Cobertura	Médio risco	Estruturas	100%	#####	18
Piso	Baixo risco	Cobertura	100%	#####	18
Instalação elétrica	Médio risco	Piso	100%	#####	10
Sala do Plantão					
Demolição e retiradas	Baixo risco		100%	#####	3
Paredes	Alto risco	Demolição e retiradas	100%	#####	20
Esquadrias	Médio risco	Paredes	100%	#####	10
Pintura	Baixo risco	Esquadrias	100%	#####	20
Limpeza final e entrega da obra					
Limpeza final da obra	No prazo		100%	#####	5
Conclusão	No prazo	Limpeza final da obra	100%	#####	
Data de conclusão da obra:	#####				