



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/RJ

CÓDIGO
CANIL_RJ-PE-CRO-R01

REVISÃO
01

BASE
05/2023

TÍTULO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO CANIL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CANIL/DRE/DRCOR/SR/PF/RJ.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

| itens | Discriminação dos Serviços | Valor | ETAPAS | | | |
|-------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 |
| | | | | | | |
| A | SERVIÇOS GERAIS | | | | | |
| A.10 | GESTÃO DO EMPREENDIMENTO | | | | | |
| A.10.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (04 MESES). | 11,69% 36.523,07 | 8,02% 2.928,15 | 18,33% 6.695,47 | 40,76% 14.885,22 | 32,89% 12.014,22 |
| A.10.02 | CANTEIRO DE OBRAS (04 MESES). | 3,72% 11.633,01 | 8,02% 932,65 | 18,33% 2.132,58 | 40,76% 4.741,11 | 32,89% 3.826,67 |
| A.10.03 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. | 0,31% 977,60 | 100,00% 977,60 | | | |
| A.10.04 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. | 0,31% 977,60 | | | | 100,00% 977,60 |
| | | | | | | |
| B | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | |
| B.10 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 6,00% 18.760,64 | 100,00% 18.760,64 | | | |
| B.20 | MOVIMENTO DE TERRA | 0,47% 1.457,31 | 100,00% 1.457,31 | | | |
| | | | | | | |
| D | SUPERESTRUTURA | | | | | |
| D.20 | LAJES | 1,44% 4.505,71 | | 100,00% 4.505,71 | | |
| | | | | | | |
| E | FECHAMENTOS | | | | | |
| E.10 | ALVENARIA | 3,31% 10.358,52 | | 70,00% 7.250,97 | 30,00% 3.107,56 | |
| E.30 | OUTROS ELEMENTOS DE FECHAMENTO | 28,91% 90.338,17 | | | 30,00% 27.101,45 | 70,00% 63.236,72 |
| | | | | | | |
| F | ACABAMENTOS | | | | | |
| F.10 | ACABAMENTOS DE PAREDE | 12,61% 39.420,89 | | 30,00% 11.826,27 | 40,00% 15.768,36 | 30,00% 11.826,27 |
| F.20 | ACABAMENTOS DE PISO | 3,09% 9.660,25 | | 30,00% 2.898,07 | 70,00% 6.762,17 | |
| F.30 | ACABAMENTOS DE TETO | 1,22% 3.797,73 | | 40,00% 1.519,09 | 60,00% 2.278,64 | |
| F.40 | ACABAMENTOS DE OUTROS ELEMENTOS | 0,96% 3.004,57 | | | 80,00% 2.403,66 | 20,00% 600,91 |
| | | | | | | |
| G | ESQUADRIAS | | | | | |
| G.10 | JANELAS | 0,86% 2.698,23 | | | 100,00% 2.698,23 | |
| G.20 | PORTAS | 1,84% 5.765,97 | | | 100,00% 5.765,97 | |
| G.30 | OUTROS TIPOS DE ESQUADRIAS | 7,81% 24.412,55 | | | 100,00% 24.412,55 | |
| | | | | | | |
| H | COBERTURA | | | | | |
| H.10 | ESTRUTURA DE COBERTURA | 0,12% 375,11 | | | 100,00% 375,11 | |



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/RJ

CÓDIGO
CANIL_RJ-PE-CRO-R01

REVISÃO
01

BASE
05/2023

TÍTULO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO CANIL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CANIL/DRE/DRCOR/SR/PF/RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ÍTEMS | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | ETAPAS | | | |
|-----------------|--|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 |
| H.20 | TELHAMENTO | 0,18% 564,91 | | | 100,00% 564,91 | |
| H.30 | OUTROS ELEMENTOS DA COBERTURA | 0,24% 757,23 | | | 100,00% 757,23 | |
| | | | | | | |
| I | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | |
| I.20 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE | 1,16% 3.613,98 | | | 100,00% 3.613,98 | |
| | | | | | | |
| K | AVAC | | | | | |
| K.10 | VENTILAÇÃO | 0,11% 336,28 | | | | 100,00% 336,28 |
| K.20 | REFRIGERAÇÃO | 1,29% 4.031,98 | | | | 100,00% 4.031,98 |
| | | | | | | |
| L | TUBULAÇÃO | | | | | |
| L.10 | EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS | 1,91% 5.955,65 | | | | 100,00% 5.955,65 |
| L.20 | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 0,30% 938,63 | | 100,00% 938,63 | | |
| L.30 | ESGOTO SANITÁRIO | 0,32% 996,69 | | 100,00% 996,69 | | |
| L.40 | ÁGUAS PLUVIAIS | 1,92% 5.998,57 | | 50,00% 2.999,29 | 50,00% 2.999,29 | |
| | | | | | | |
| N | ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES | | | | | |
| N.10 | ELÉTRICA | 2,56% 8.000,43 | | 50,00% 4.000,22 | 50,00% 4.000,22 | |
| N.20 | REDE LÓGICA E TELEFONE | 0,22% 687,12 | | 50,00% 343,56 | 50,00% 343,56 | |
| | | | | | | |
| P | IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS | | | | | |
| P.30 | PAVIMENTAÇÃO | 5,11% 15.981,33 | | 70,00% 11.186,93 | 30,00% 4.794,40 | |
| | | | | | | |
| Total Simples | | 100,00% 312.529,72 | 8,02% | 18,33% | 40,76% | 32,89% |
| Total Acumulado | | | 25.056,35 | 82.349,83 | 209.723,43 | 312.529,72 |

21 DE JULHO DE 2023, RIO DE JANEIRO - RJ.

POLÍCIA FEDERAL

THAIS XAVIER DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - MAT. 9000426
CREA 2011104205