

	<p align="center"><b>SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL</b>  <b>MJSP - POLÍCIA FEDERAL</b>  <b>GTED/SR/PF/TO</b></p>	<p align="right">ago/23</p>
<b>OBJETO:</b>	CONSTRUÇÃO DE MURO NO ENTORNO DO TERRENO DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM PALMAS/TO	<b>Encargos: Desonerado</b>
<b>LOCAL:</b>	Quadra 412 Sul (ASR-SE-45), QI-B, APE 01 Superintendência Polícia Federal, Avenida NS-10 esquina com LO-5B, Palmas/TO.	
<b>BDI:</b>	30,32%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CFF															
RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS				PREVISÕES DAS ETAPAS											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CUSTO TOTAL DO ITEM	INCIDÊNCIA DO ITEM (%)	ETAPA 1 (30 dias)		ETAPA 2 (30 dias)		ETAPA 3 (30 dias)		ETAPA 4 (30 DIAS)		ETAPA 5 (30 dias)		ETAPA 6 (30 dias)	
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	RS 112.607,90	7,45%	RS 112.607,90	100%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%
2.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	RS 105.974,42	7,01%	RS 43.700,24	41%	RS 12.454,84	12%	RS 12.454,84	12%	RS 12.454,84	12%	RS 12.454,84	12%	RS 12.454,84	12%
3.0	FUNDAÇÕES	RS 241.340,07	15,96%	RS 60.335,02	25%	RS 181.005,05	75%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%
4.0	SUPERESTRUTURA	RS 203.999,21	13,49%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 152.999,41	75%	RS 50.999,80	25%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%
5.0	ALVENARIA	RS 306.648,71	20,28%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 76.662,18	25%	RS 153.324,36	50%	RS 76.662,18	25%	RS 0,00	0%
6.0	GRADIL	RS 187.576,43	12,40%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 187.576,43	100%	RS 0,00	0%
7.0	REVESTIMENTO	RS 353.999,26	23,41%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 176.999,63	50%	RS 176.999,63	50%

VALOR TOTAL ACUMULADO	RS 1.512.146,00	100,00%	RS 216.643,16	14,33%	RS 193.459,89	12,79%	RS 242.116,42	16,01%	RS 216.778,99	14,34%	RS 453.693,07	30,00%	RS 189.454,47	12,53%
-----------------------	-----------------	---------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------

