

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJSP - POLÍCIA FEDERAL**  
**GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/AP**

**Nome da Obra:** REFORMA DAS RESIDÊNCIAS FUNCIONAIS 1, 3 e 4 DA SR/PF/AP

**Endereço da Obra:** AVENIDA 13 DE SETEMBRO, 592, BAIRRO TREM, CEP 68.901-112  
 AVENIDA FELIPE CAMARÃO, 197 e 203, BAIRRO BURITIZAL, CEP 68.902 -861

**Fonte:** SINAPI / ORSE / SBC  
**Mês de Referência:** FEV/ABR/2024  
**BDI:** 26,24 %  
**Encargos Sociais Horista:** 115,02 %  
**Encargos Sociais Mensalista:** 70,88 %

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 153.232,23	20,00% 30.646,45	20,00% 30.646,45	20,00% 30.646,45	20,00% 30.646,45	10,00% 15.323,22	10,00% 15.323,22
2	RESIDÊNCIA 01	100,00% 364.427,01	8,26% 30.098,38	8,73% 31.798,43	21,09% 76.870,91	33,16% 120.847,93	17,97% 65.487,41	10,79% 39.323,95
2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 7.368,62	100,00% 7.368,62					
2.2	FUNDAÇÃO / ESTRUTURA	100,00% 16.825,71	100,00% 16.825,71					
2.3	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	100,00% 5.654,60		50,00% 2.827,30	50,00% 2.827,30			
2.4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 85.815,15		20,00% 17.163,03	40,00% 34.326,06	40,00% 34.326,06		
2.5	SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPÉS	100,00% 6.602,67			50,00% 3.301,34	50,00% 3.301,34		
2.6	REVESTIMENTOS	100,00% 28.286,97			50,00% 14.143,49	50,00% 14.143,49		
2.7	ESQUADRIAS	100,00% 36.770,22			20,00% 7.354,04	40,00% 14.708,09	40,00% 14.708,09	
2.8	COBERTURA (Estrutura e telhas)	100,00% 15.552,89			20,00% 3.110,58	80,00% 12.442,31		
2.9	INSTALAÇÕES	100,00% 59.040,50	10,00% 5.904,05	20,00% 11.808,10	20,00% 11.808,10	20,00% 11.808,10	20,00% 11.808,10	10,00% 5.904,05
2.10	PINTURA	100,00% 27.756,60				40,00% 11.102,64	40,00% 11.102,64	20,00% 5.551,32
2.11	FORRO	100,00% 19.015,91				100,00% 19.015,91		
2.12	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00% 27.925,07					50,00% 13.962,54	50,00% 13.962,54
2.13	DIVERSOS	100,00% 27.812,09					50,00% 13.906,04	50,00% 13.906,04
4	RESIDÊNCIA 03	100,00% 314.869,93	5,27% 16.604,96	8,10% 25.508,08	20,54% 64.681,13	33,58% 105.736,46	20,24% 63.726,13	12,26% 38.613,17

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJSP - POLÍCIA FEDERAL**  
**GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/AP**

**Nome da Obra:** REFORMA DAS RESIDÊNCIAS FUNCIONAIS 1, 3 e 4 DA SR/PF/AP

**Endereço da Obra:** AVENIDA 13 DE SETEMBRO, 592, BAIRRO TREM, CEP 68.901-112  
 AVENIDA FELIPE CAMARÃO, 197 e 203, BAIRRO BURITIZAL, CEP 68.902 -861

**Fonte:** SINAPI / ORSE / SBC  
**Mês de Referência:** FEV/ABR/2024  
**BDI:** 26,24 %  
**Encargos Sociais Horista:** 115,02 %  
**Encargos Sociais Mensalista:** 70,88 %

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
4.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 6.945,25	100,00% 6.945,25					
4.2	FUNDAÇÃO / ESTRUTURA	100,00% 3.989,93	100,00% 3.989,93					
4.3	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	100,00% 1.088,44		50,00% 544,22	50,00% 544,22			
4.4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 68.121,55		20,00% 13.624,31	40,00% 27.248,62	40,00% 27.248,62		
4.5	SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPÉS	100,00% 8.473,84			50,00% 4.236,92	50,00% 4.236,92		
4.6	REVESTIMENTOS	100,00% 22.902,65			50,00% 11.451,33	50,00% 11.451,33		
4.7	ESQUADRIAS	100,00% 35.478,31			20,00% 7.095,66	40,00% 14.191,32	40,00% 14.191,32	
4.8	COBERTURA (Estrutura e telhas)	100,00% 13.824,17			20,00% 2.764,83	80,00% 11.059,34		
4.9	INSTALAÇÕES	100,00% 56.697,73	10,00% 5.669,77	20,00% 11.339,55	20,00% 11.339,55	20,00% 11.339,55	20,00% 11.339,55	10,00% 5.669,77
4.10	PINTURA	100,00% 26.259,30				40,00% 10.503,72	40,00% 10.503,72	20,00% 5.251,86
4.11	FORRO	100,00% 15.705,67				100,00% 15.705,67		
4.12	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00% 28.126,85					50,00% 14.063,42	50,00% 14.063,42
4.13	DIVERSOS	100,00% 27.256,23					50,00% 13.628,12	50,00% 13.628,12
5	RESIDÊNCIA 04	100,00% 333.018,24	6,01% 20.014,92	8,27% 27.530,03	20,88% 69.538,46	33,88% 112.816,63	19,24% 64.080,51	11,72% 39.037,68
5.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 10.247,20	100,00% 10.247,20					
5.2	FUNDAÇÃO / ESTRUTURA	100,00% 3.989,93	100,00% 3.989,93					

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJSP - POLÍCIA FEDERAL**  
**GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/AP**

**Fonte:** SINAPI / ORSE / SBC  
**Mês de Referência:** FEV/ABR/2024  
**BDI:** 26,24 %  
**Encargos Sociais Horista:** 115,02 %  
**Encargos Sociais Mensalista:** 70,88 %

**Nome da Obra:** REFORMA DAS RESIDÊNCIAS FUNCIONAIS 1, 3 e 4 DA SR/PF/AP

**Endereço da Obra:** AVENIDA 13 DE SETEMBRO, 592, BAIRRO TREM, CEP 68.901-112  
 AVENIDA FELIPE CAMARÃO, 197 e 203, BAIRRO BURITIZAL, CEP 68.902 -861

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
5.3	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	100,00% 1.693,73		50,00% 846,86	50,00% 846,86			
5.4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 75.637,97		20,00% 15.127,59	40,00% 30.255,19	40,00% 30.255,19		
5.5	SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPÉS	100,00% 8.269,94			50,00% 4.134,97	50,00% 4.134,97		
5.6	REVESTIMENTOS	100,00% 25.419,88			50,00% 12.709,94	50,00% 12.709,94		
5.7	ESQUADRIAS	100,00% 35.003,89			20,00% 7.000,78	40,00% 14.001,56	40,00% 14.001,56	
5.8	COBERTURA (Estrutura e telhas)	100,00% 15.175,75			20,00% 3.035,15	80,00% 12.140,60		
5.9	INSTALAÇÕES	100,00% 57.777,86	10,00% 5.777,79	20,00% 11.555,57	20,00% 11.555,57	20,00% 11.555,57	20,00% 11.555,57	10,00% 5.777,79
5.10	PINTURA	100,00% 26.317,41				40,00% 10.526,96	40,00% 10.526,96	20,00% 5.263,48
5.11	FORRO	100,00% 17.491,83				100,00% 17.491,83		
5.12	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00% 29.332,73					50,00% 14.666,37	50,00% 14.666,37
5.13	DIVERSOS	100,00% 26.660,10					50,00% 13.330,05	50,00% 13.330,05
6	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	100,00% 5.551,88						100,00% 5.551,88
Porcentagem			8,31%	9,86%	20,64%	31,6%	17,81%	11,77%
Custo			97.364,70	115.482,99	241.736,95	370.047,47	208.617,27	137.849,91
Porcentagem Acumulado			8,31%	18,18%	38,82%	70,42%	88,23%	100,0%
Custo Acumulado			97.364,70	212.847,69	454.584,64	824.632,10	1.033.249,37	1.171.099,28