



Obra

contratação DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REPARAÇÃO DAS SALAS TÉCNICAS E INSTALAÇÃO DE NOBREAK na SR/PF/DF

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM BDI				PERÍODO					
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
				VALOR MENSAL (CUSTO + BDI)					
				R\$ 46.753,70	R\$ 146.156,67	R\$ 218.484,35	R\$ 345.959,10	R\$ 113.179,63	R\$ 95.923,90
				VALOR ACUMULADO (CUSTO + BDI)					
				R\$ 46.753,70	R\$ 192.910,37	R\$ 411.394,72	R\$ 757.353,82	R\$ 870.533,45	R\$ 966.457,35
Item	Código	Descrição	TOTAL	R\$ 966.457,35	%	%	%	%	%
					4,84%	15,12%	22,61%	35,80%	11,71%
					% ACUM.	% ACUM.	% ACUM.	% ACUM.	% ACUM.
					4,84%	19,96%	42,57%	78,36%	90,07%
					100,00%				
1		SERVIÇOS INICIAIS	FINANCEIRO	R\$ 11.757,79	R\$ 9.406,23	R\$ 2.351,56			
			%		80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	FINANCEIRO	R\$ 40.922,91	R\$ 1.636,92	R\$ 5.729,21	R\$ 8.593,81	R\$ 12.276,87	R\$ 6.547,67
			%		4,00%	14,00%	21,00%	30,00%	16,00%
3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FINANCEIRO	R\$ 825.277,93		R\$ 123.791,69	R\$ 206.319,48	R\$ 330.111,17	R\$ 82.527,79
			%		0,00%	15,00%	25,00%	40,00%	10,00%
4		INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO	FINANCEIRO	R\$ 16.846,50					R\$ 16.846,50
			%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5		CIVIL	FINANCEIRO	R\$ 71.421,10	R\$ 35.710,55	R\$ 14.284,22	R\$ 3.571,06	R\$ 3.571,06	R\$ 7.142,11
			%		50,00%	20,00%	5,00%	5,00%	10,00%
6		SERVIÇOS FINAIS	FINANCEIRO	R\$ 231,12					R\$ 115,56
			%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%