



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJSP - POLÍCIA FEDERAL  
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/SP

**ANEXO XII**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

GTED/GAB/SR/PF/SP								ANEXO XII					
Cronograma Físico-Financeiro da aquisição e instalação de ar condicionado das delegacias em SP													
Etapa	ATIVIDADE	PLANO INÍCIO	PLANO DURAÇÃO	VALOR DA ETAPA (R\$)	PORCENTAGEM DA ETAPA	VALOR ACUMULADO	PORCENTAGEM ACUMULADO	MESES					
								1	2	3	4	5	6
1	Remoção e instalação na DPF/PDE, DPF/MII e DPF/BRU	1	2	774.384,41	21,54%	774.384,41	21,54%	XX					
2	Remoção e instalação na DPF/JLS, DPF/RPO, DPF/ARU e DPF/AQA	2	2	1.006.699,20	28,00%	1.781.083,61	49,54%	XX					
3	Remoção e instalação na DPF/PCA, DPF/SOD e DPF/CAS	4	2	703.398,80	19,56%	2.484.482,41	69,10%				XX		
4	Remoção e instalação na DPF/SJK, DPF/SSB, DPF/STS e DPF/CZO	5	2	1.109.951,93	30,94%	3.594.494,34	100,00%					XX	
10	VALOR TOTAL			3.594.494,34	100,00%								

São Paulo/SP, na data da assinatura eletrônica.

\_\_\_\_\_  
FERNANDO FERES BORGES  
Agente de Polícia Federal  
Grupo Técnico de Edificações - GTED/SR/PF/SP  
Matrícula SIAPE 16678478

---

JOGI SATO  
Agente de Polícia Federal  
Grupo Técnico de Edificações - GTED/SR/PF/SP  
Matrícula SIAPE 1576323

---



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO FERES BORGES**, **Agente de Polícia Federal**, em 22/09/2023, às 11:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&cv=31429033&crc=37DBF7DD](https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=31429033&crc=37DBF7DD).  
Código verificador: **31429033** e Código CRC: **37DBF7DD**.

---

---

Referência: Processo nº 08500.030979/2023-16

SEI nº 31429033