



Obra
REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DO LAYOUT
(SIP/COR/DREX/SELOG/NTI/SGP)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	52.309,44	33,33%	33,33%	33,33%	
			17.436,48	17.436,48	17.436,48	
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	29.750,61	40,00%	60,00%	0,00%	
			11.900,24	17.850,37	-	
3	PISOS E REVESTIMENTOS	9.671,99	0,00%	50,00%	50,00%	
			-	4.836,00	4.836,00	
4	PAREDES DE GESSO ACARTONADO	131.222,56	30,00%	60,00%	10,00%	
			39.366,77	78.733,54	13.122,26	
5	REQUADROS DE ALVENARIA	101,03	0,00%	100,00%	0,00%	
			-	101,03	-	
6	FORRO	91.927,21	20,00%	40,00%	40,00%	
			18.385,44	36.770,88	36.770,88	
7	PORTAS	71.917,26	0,00%	60,00%	40,00%	
			-	43.150,36	28.766,90	
8	VIDRO TEMPERADO E ESPELHOS	21.129,47	0,00%	0,00%	100,00%	
			-	-	21.129,47	
9	PINTURA	40.308,85	30,00%	30,00%	40,00%	
			12.092,66	12.092,66	16.123,54	
10	AR CONDICIONADO	70.728,84	0,00%	50,00%	50,00%	
			-	35.364,42	35.364,42	
11	BANCADAS, DIVISÓRIAS E SOLEIRAS DE GRANITO	2.899,74	0,00%	50,00%	50,00%	
			-	1.449,87	1.449,87	
12	CUBAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1.793,04	0,00%	50,00%	50,00%	
			-	896,52	896,52	
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	7.215,32	0,00%	50,00%	50,00%	
			-	3.607,66	3.607,66	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	34.768,64	20,00%	40,00%	40,00%	
			6.953,73	13.907,46	13.907,46	
15	REDE LÓGICA E DADOS	31.260,39	0,00%	50,00%	50,00%	
			-	15.630,20	15.630,20	
16	SEGURANÇA ORGÂNICA	23.215,62	0,00%	50,00%	50,00%	
			-	11.607,81	11.607,81	
17	SERVIÇOS DIVERSOS	48.000,32	0,00%	0,00%	100,00%	
			-	-	48.000,32	
PERCENTUAL NO PERÍODO			15,88%	43,91%	40,20%	
TOTAL NO PERÍODO			668.220,33	106.135,32	293.435,23	268.649,78
PERCENTUAL ACUMULADO			15,88%	59,80%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO				106.135,32	399.570,55	668.220,33