



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/MT

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMATIVO
(Anexo ao Termo de Referência)

Processo nº: 08320.004786/2025-90

Objeto: Fornecimento e instalação de coberturas de sombreamento (122 vagas).

Valor Total Estimado: R\$ 297.750,76

Prazo de Execução: 90 (noventa) dias.

1. METODOLOGIA DE MEDIÇÃO

Conforme Item 7.6.1 do Termo de Referência, a medição e o pagamento estão estritamente vinculados à **entrega de etapas funcionais** (vagas instaladas e acabadas).

- **Vedação:** Não haverá medição ou pagamento por materiais postos em fábrica, insumos estocados no canteiro ou elaboração de projetos não acompanhada de execução física.
- **Unidade de Medida:** A unidade de medição é "Vaga Instalada" (Solução completa: fundação + estrutura + tela).

2. QUADRO DE EVOLUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

ITEM	DESCRIÇÃO DA ETAPA	PESO (%)	VALOR (R\$)	MÊS 1 (Dias 1-30)	MÊS 2 (Dias 31-60)	MÊS 3 (Dias 61-90)
1.0	Planejamento e Fabricação	0%*	R\$ 0,00	Execução: 100% (Projetos, Compra de Aço/Tela, Fabricação Industrial) Pagamento: 0%		
2.0	Instalação - Lote 1 (Aprox. 60 vagas)	49,18%	R\$ 146.434,80		Execução: 100% (Fundações e Montagem Lote 1) Pagamento: 49,18%	
	Instalação -					Execução: 100% (Fundações e

3.0	Lote 2 (Aprox. 62 vagas)	50,82%	R\$ 151.315,96			Montagem Lote 2 + Acabamentos) Pagamento: 50,82%
TOTAL	ACUMULADO MENSAL	100%	R\$ 297.750,76**	0,00% (R\$ 0,00)	49,18% (R\$ 146.434,80)	50,82% (R\$ 151.315,96)
	ACUMULADO GERAL			0,00%	49,18%	100,00%

*Nota: Os custos de mobilização, projetos e administração local estão diluídos no valor unitário das etapas de instalação (Lotes 1 e 2), sendo remunerados apenas quando da entrega do produto físico.

3. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES POR PERÍODO

- **MÊS 1 (Preparação e Indústria):**
 - Elaboração e Aprovação do Projeto Executivo e *Shop Drawings*.
 - Aquisição de insumos (aço, tela, tinta).
 - Corte, dobra, solda e pintura das estruturas metálicas em fábrica (off-site).
 - Mobilização de canteiro e marcação topográfica das vagas.
 - *Faturamento:* **Não há emissão de fatura neste período.**
- **MÊS 2 (Execução Lote 1 - Área Prioritária):**
 - Escavação e concretagem de sapatas (aprox. 50% da área).
 - Montagem da estrutura metálica e fixação.
 - Instalação e tensionamento das telas de sombreamento do Lote 1.
 - *Faturamento:* Medição proporcional ao número de vagas **efetivamente concluídas** até o dia 30 do mês.
- **MÊS 3 (Execução Lote 2 e Entrega Final):**
 - Conclusão das sapatas restantes.
 - Montagem final da estrutura e telas.
 - Retoques de pintura, limpeza do canteiro e desmobilização.
 - Entrega dos Manuais e "*As-Built*".
 - *Faturamento:* Medição final e Recebimento Definitivo.

Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2025.

(assinado eletronicamente)
LUIZ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA
 Agente de Polícia Federal - Mat. 14.746
 GTED/SELOG/SR/PF/MT

(assinado eletronicamente)
FILIPPE PADILHA BEZERRA COELHO
Agente de Polícia Federal - Mat. 22.372
GTED/SELOG/SR/PF/MT



Documento assinado eletronicamente por **FILIPPE PADILHA BEZERRA COELHO**, **Agente de Polícia Federal**, em 19/12/2025, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA**, **Agente de Polícia Federal**, em 19/12/2025, às 14:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=144037676&crc=C6575858.
Código verificador: **144037676** e Código CRC: **C6575858**.