

ANEXO **XXXX** – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FINANCEIRO			
Item	Equipamento / Serviço	Pagamento	
1	Mobilização/Canteiro de Obras	Mobilização de pessoal, Instalação de Canteiro de Obras	5% (cinco por cento) correspondente ao valor global do projeto;
2	Projeto Executivo	Entrega do projeto executivo	5% (cinco por cento) correspondente ao valor global do projeto;
3	Infraestrutura	Entrega das atividades de infraestrutura (civil, elétrica etc)	10% correspondente ao valor global do projeto;
4	Equipamentos	Entrega dos equipamentos.	Valor do equipamento entregue até o máximo de 50% correspondente valor global do projeto
5	Renovação de Ar	Entrega do Sistema de Renovação de Ar	10% correspondente ao valor global do projeto
6	Instalação e comissionamento	Ao término da instalação e aceite da solução.	10% correspondente ao valor global do projeto
7	Termo de aceite definitivo	Após a emissão do termo de aceite definitivo	10% correspondente ao valor global do projeto