

Obra
PROJETO EXECUTIVO - REQUALIFICAÇÃO DOS BLOCOS
OPERACIONAS DA POLÍCIA FEDERAL

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Amapá
SBC - 07/2026 - Amapá
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais
SIURB - 01/2026 - São Paulo
AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goiás
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos
COMPESA - 07/2024 - Pernambuco
EMOP - 05/2026 - Rio de Janeiro

B.D.I.
23,19%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 40.662,44	15,29% 6.217,29	45,51% 18.505,48	9,43% 3.834,47	29,77% 12.105,21
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 25.142,42	100,00% 25.142,42			
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00% 95.878,35	70,00% 67.114,85		30,00% 28.763,51	
4	FORRO	100,00% 8.442,26		100,00% 8.442,26		
5	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 22.997,93	20,00% 4.599,59	80,00% 18.398,34		
6	PISOS	100,00% 26.648,69		50,00% 13.324,35	50,00% 13.324,35	
7	REVESTIMENTOS	100,00% 390.754,89	10,00% 39.075,49	40,00% 156.301,96	10,00% 39.075,49	40,00% 156.301,96
8	ESQUADRIAS	100,00% 31.707,69		100,00% 31.707,69		
9	PINTURA	100,00% 48.060,99		50,00% 24.030,50		50,00% 24.030,50
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 30.420,91		50,00% 15.210,46		50,00% 15.210,46
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 170.975,59		70,00% 119.682,91		30,00% 51.292,68
12	ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS	100,00% 16.373,87		50,00% 8.186,94	50,00% 8.186,94	
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 64.277,48		70,00% 44.994,24		30,00% 19.283,24
14	LIMPEZA E ENTREGA DE OBRA	100,00% 13.197,41		50,00% 6.598,71		50,00% 6.598,71
Porcentagem			14,42%	47,22%	9,46%	28,9%
Custo			142.149,62	465.383,81	93.184,74	284.822,74
Porcentagem Acumulado			14,42%	61,64%	71,1%	100,0%
Custo Acumulado			142.149,62	607.533,43	700.718,17	985.540,92