

ALFIZ ARQUITETURA E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 36.359.181/0001-94



Obra
CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA
FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO
DESONERADO (R04)


Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 -
sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 496.549.72	20,00% 99.309.94	50,00% 248.274.86	30,00% 148.964.92				
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 1.827.279.96	5,55% 101.414.04	5,55% 101.414.04	5,55% 101.414.04	5,55% 101.414.04	5,55% 101.414.04	5,55% 101.414.04	5,55% 101.414.04
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 129.169.23	100,00% 129.169.23						
4	BLOCO PRINCIPAL	100,00% 14.760.387.18		3,50% 516.613.55	6,50% 959.425.17	10,00% 1.476.038.72	10,00% 1.476.038.72	10,00% 1.476.038.72	10,00% 1.476.038.72
5	GUARITA	100,00% 1.192.956.70							
6	SUBESTAÇÃO	100,00% 801.985.45							
7	IMPLANTAÇÃO	100,00% 1.415.400.08							
8	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 12.193.39							
Porcentagem			1,6%	4,2%	5,86%	7,64%	7,64%	7,64%	7,64%
Custo			R\$ 329.893,21	R\$ 866.302,44	R\$ 1.209.804,12	R\$ 1.577.452,75	R\$ 1.577.452,75	R\$ 1.577.452,75	R\$ 1.577.452,75
Porcentagem Acumulado			1,6%	5,8%	11,66%	19,3%	26,95%	34,59%	42,24%
Custo Acumulado			R\$ 329.893,21	R\$ 1.196.195,65	R\$ 2.405.999,77	R\$ 3.983.452,52	R\$ 5.560.905,27	R\$ 7.138.358,02	R\$ 8.715.810,77


WECSLEI DUARTE DE SOUZA
Engenheiro Civil - CREA 050833702-0

ALFIZ ARQUITETURA E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 36.359.181/0001-94



Obra
CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA
FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO
DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 -
sem_encargos

Cronograma Físico e Finance

Item	Descrição	Total Por Etapa	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 496.549,72							
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 1.827.279,96	5,55% 101.414,04	5,55% 101.414,04	5,55% 101.414,04	5,55% 101.414,04	5,55% 101.414,04	5,55% 101.414,04	5,55% 101.414,04
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 129.169,23							
4	BLOCO PRINCIPAL	100,00% 14.760.387,18	10,00% 1.476.038,72	10,00% 1.476.038,72	10,00% 1.476.038,72	10,00% 1.476.038,72	10,00% 1.476.038,72		
5	GUARITA	100,00% 1.192.956,70			10,00% 119.295,67	20,00% 238.591,34	30,00% 357.887,01	40,00% 477.182,68	
6	SUBESTAÇÃO	100,00% 801.985,45						16,50% 132.327,60	16,70% 133.931,57
7	IMPLANTAÇÃO	100,00% 1.415.400,08						20,00% 283.080,02	
8	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 12.193,39							
Porcentagem			7,64%	7,64%	8,22%	8,8%	9,38%	3,45%	2,51%
Custo			R\$ 1.577.452,75	R\$ 1.577.452,75	R\$ 1.696.748,42	R\$ 1.816.044,09	R\$ 1.935.339,76	R\$ 710.924,31	R\$ 518.425,62
Porcentagem Acumulado			49,88%	57,52%	65,75%	74,55%	83,93%	87,37%	89,88%
Custo Acumulado			R\$ 10.293.263,52	R\$ 11.870.716,27	R\$ 13.567.464,69	R\$ 15.383.508,78	R\$ 17.318.848,54	R\$ 18.029.772,85	R\$ 18.548.198,47

WECSLEI DUARTE DE SOUZA
Engenheiro Civil - CREA 05083370

ALFIZ ARQUITETURA E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 36.359.181/0001-94



Obra
CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA
FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO
DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 -
sem_encargos

Cronograma Físico e Finance

Item	Descrição	Total Por Etapa	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 496.549,72				
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 1.827.279,96	5,55% 101.414,04	5,55% 101.414,04	5,55% 101.414,04	5,65% 103.241,32
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 129.169,23				
4	BLOCO PRINCIPAL	100,00% 14.760.387,18				
5	GUARITA	100,00% 1.192.956,70				
6	SUBESTAÇÃO	100,00% 801.985,45	16,70% 133.931,57	16,70% 133.931,57	16,70% 133.931,57	16,70% 133.931,57
7	IMPLANTAÇÃO	100,00% 1.415.400,08	20,00% 283.080,02	20,00% 283.080,02	20,00% 283.080,02	20,00% 283.080,02
8	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 12.193,39				100,00% 12.193,39
Porcentagem			2,51%	2,51%	2,51%	2,58%
Custo			R\$ 518.425,62	R\$ 518.425,62	R\$ 518.425,62	R\$ 532.446,29
Porcentagem Acumulado			92,4%	94,91%	97,42%	100,0%
Custo Acumulado			R\$ 19.066.624,09	R\$ 19.585.049,71	R\$ 20.103.475,33	R\$ 20.635.921,71

WECSLEY DUARTE DE SOUZA
Engenheiro Civil - CREA 05083370