

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (mês da execução)																	
Item	Especificação	marcha 2017	junho 2017	julho 2017	agosto 2017	setembro 2017	outubro 2017	novembro 2017	dezembro 2017	janeiro 2018	fevereiro 2018	março 2018	abril 2018	maio 2018	junho 2018	julho 2018	TOTAL
1	PREPARAÇÃO	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3,690,910	R\$ 4,429,092	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8,120,001.64
1.1	Estudo e Projetos Básico Dragagem*				3,690,910												
1.3	Estudo e Projetos Executivo Dragagem*					4,429,092											
2	MOBILIZAÇÃO	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 39,124,838	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 39,124,837.93
2.1	Equipamento(s) para dragagem das áreas Canal Externo, Canal Interno e Acesso aos Berços					24,416,612											
2.2	Equipamento(s) para dragagem das áreas dos Berços de Atracação					14,708,226											
3	DRAGAGEM	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13,018,633	R\$ 26,544,324	R\$ 32,277,373	R\$ 42,586,770	R\$ 21,324,277	R\$ 11,139,112	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 146,890,489.08
	Draga AT & Backhoe e Batelão de Carga	0.00	0.00	0.00	0.00	12,867,887	26,393,579	32,126,627	42,436,025	21,173,531	10,988,367	0	0	0	0	0	
	Batimetria					150,746	150,746	150,746	150,746	150,746	150,746						
4	ASSOREAMENTO	R\$ 9,298,954	R\$ 9,298,954	R\$ 9,298,954	R\$ 9,298,954	R\$ 9,298,954	R\$ 9,298,954	R\$ 9,298,954	R\$ 9,298,954	R\$ 9,298,954	R\$ 9,298,954	R\$ 9,298,954	R\$ 9,298,954	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 111,587,449.56
4.1	Draga AT	9,298,954	9,298,954	9,298,954	9,298,954	9,298,954	9,298,954	9,298,954	9,298,954	9,298,954	9,298,954	9,298,954	9,298,954	0	0	0	
5	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 39,124,838	R\$ 0	R\$ 39,124,837.93
5.1	Equipamento(s) para dragagem das áreas Canal Externo, Canal Interno e Acesso aos Berços														R\$ 24,416,612		
5.2	Equipamento(s) para dragagem das áreas dos Berços de Atracação														14,708,226		
TOTAL		R\$ 9,298,954	R\$ 9,298,954	R\$ 9,298,954	R\$ 12,989,864	R\$ 65,871,517	R\$ 35,843,278	R\$ 41,576,327	R\$ 51,885,724	R\$ 30,623,231	R\$ 20,438,066	R\$ 9,298,954	R\$ 9,298,954	R\$ 0	R\$ 39,124,838	R\$ 0	R\$ 344,847,616.14