



MINISTÉRIO DA
AZENDA



Obra: DRF_Natal

ORÇAMENTO PARA REFORMA DE ACESSIBILIDADE NA DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL EM NATAL/RN

EVENTOGRAMA - PROPOSTO

SOMATÓRIO MENSAL

Item	Código	Banco	Descrição	% DE MEDIÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	MÊS PROVÁVEL DE MEDIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1			SERVIÇOS PRELIMINARES	1,02 %					
1.1			Execução dos serviços preliminares	1,02 %	MÊS 1	1,02%			
2			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	11,00 %					
2.1			Execução dos serviços de remoção e demolição	11,00 %	MÊS 1,2,3 e 4	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%
3			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	9,88 %					
			Execução dos serviços de construção das Rampas	9,88 %	MÊS 2,3		4,94%	4,94%	
4			ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	0,05 %					
			Execução dos serviços de Alvenarias	0,05 %	MÊS 2		0,05%		
5			ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	0,74 %					
			Execução dos serviços de montagem das portas	0,74 %	MÊS 3			0,74 %	
6			INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS - ÁGUA FRIA	0,40 %					
			Execução dos serviços de instalação e testes de agua fria	0,40 %	MÊS 2		0,40 %		
7			INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS -ESGOTO	1,37 %					
			Execução dos serviços de instalação e testes do esgoto	1,37 %	MÊS 2,3		0,68 %	0,68 %	
8			INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS -PEÇAS E ACESSÓRIOS	2,01 %					
			Execução dos serviços de instalação de peças e acessórios dos banheiros	2,01 %	MÊS 2,3		1,00%	1,01%	
9			INSTALAÇÕES ELETRICAS DIVERSAS	0,21 %					
			Execução dos serviços instalações elétricas dos banheiros	0,21 %	MÊS 2		0,21%		
10			REVESTIMENTOS - PAREDE EXTERNA	0,12 %					
			Execução dos serviços das paredes externas	0,12 %	MÊS 2		0,12%		
11			REVESTIMENTOS - PAREDE INTERNA	3,04 %					
			Execução dos serviços das paredes dos banheiros	3,04 %	MÊS 2,3		1,52%	1,52%	
12			REVESTIMENTOS - PISO	31,26 %					
12.1			Execução dos serviços internos (banheiros)	9,61 %	MÊS 3 e 4			4,81%	4,80%
12.2			Execução de pisos externos (Rampas e escadas)	4,40 %	MÊS 4				4,40%
			Execução das calçadas	17,25 %	MÊS 2,3 e 4		5,75%	5,75%	5,75%
13			REVESTIMENTOS - IMPERMEABILIZAÇÃO	1,59 %					
			Execução dos serviços dos banheiros	1,59 %	MÊS 2		1,59%		
14			REVESTIMENTOS - TETO	0,31 %					
			Execução dos serviços dos banheiros	0,31 %	MÊS 3			0,31%	

15			VIDROS	0,50 %					
			Execução dos serviços instalação dos espelhos dos banheiros	0,50 %	MÊS 3			0,50%	
16			PINTURAS	0,92 %					
			Execução dos serviços de pintura do teto dos banheiros	0,45 %	MÊS 4				0,45%
			Execução dos serviços de pintura paredes externas	0,47 %	MÊS 4				0,47%
17			SERVIÇOS COMPLEMENTARES	15,73 %					
			Execução dos serviços dos guarda-corpos e corrimão das rampas	13,84 %	MÊS 3 e 4			6,92%	6,92%
			Execução dos serviços de instalação das barras dos banheiros	1,89 %	MÊS 3			1,89%	
18			ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS	0,91 %					
18.1			Entrega da obra	0,91 %	MÊS 4				0,91%
19			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	18,95 %					
19.1			(*)Administração da obra será medida proporcionalmente ao avanço físico-financeiro da obra. Conforme orientação do Acórdão 2622 de 2013	(*)	MÊS 1,2,3 e 4	1,00%	4,57%	7,79%	5,59%
						4,77%	23,58%	39,61%	32,04%
						100%			

obra será medida proporcionalmente ao avanço físico-financeiro da obra. Conforme orientação do Acórdão 2622 de 2013	
1,00%	MÊS 1
4,57%	MÊS 2
7,79%	MÊS 3
5,59%	MÊS 4
18,95%	

Responsavel pelas informações:

Mercia Bezerra de Freitas

Engenheira Civil - CREA 37935-D/PE.