


 MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETÁRIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO XINGU – DSEI/XINGU SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA – SESANI OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASAI CANARANA PROCESSO: 25051.000984/2022-78 LOCAL: Rua Mondai, 1278, Morada do Sol MUNICÍPIO: Canarana ESTADO: Mato Grosso LATITUDE: 13°32'42.7"S LONGITUDE: 52°16'37.0"W DATUM: WGS84 ALTITUDE: 250 m DATA DA ELABORAÇÃO: 08 de Outubro de 2025 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI, SBC MÊS DE REFERÊNCIA: Julho, Agosto ANO DE REFERÊNCIA: 2025 BDI SERVIÇOS: 27,49% ÁREA: 1.224,67 m²											
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO											
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 72.616,51	R\$ 36.308,26	R\$ 36.308,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.616,51
		100%	50,00%	50,00%							100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 232.955,12	R\$ 25.628,28	R\$ 25.628,28	R\$ 34.031,90	R\$ 34.358,60	R\$ 18.266,41	R\$ 14.727,19	R\$ 39.595,27	R\$ 40.719,17	R\$ 232.955,12
		100%	11,00%	11,00%	14,61%	14,75%	7,84%	6,32%	17,00%	17,48%	100,00%
3	REFORMA ALOJAMENTO 1	R\$ 189.300,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.860,15	R\$ 56.790,22	R\$ 37.860,15	R\$ 56.790,22	R\$ 189.300,73
		100%					20,00%	30,00%	20,00%	30,00%	100,00%
4	REFORMA ALOJAMENTO 2	R\$ 191.334,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.266,99	R\$ 57.400,49	R\$ 38.266,99	R\$ 57.400,49	R\$ 191.334,96
		100%					20,00%	30,00%	20,00%	30,00%	100,00%
5	LAVANDERIA	R\$ 316.550,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 126.620,28	R\$ 94.965,21	R\$ 94.965,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 316.550,69
		100%				40,00%	30,00%	30,00%			100,00%
6	RECUPERAÇÃO	R\$ 604.534,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 302.267,19	R\$ 181.360,31	R\$ 120.906,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 604.534,38
		100%			50,00%	30,00%	20,00%				100,00%
7	GUARITA	R\$ 44.701,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.350,73	R\$ 22.350,73	R\$ 44.701,45
		100%							50,00%	50,00%	100,00%
8	CONSTRUÇÃO ATENDIMENTO	R\$ 1.372.918,86	R\$ 411.875,66	R\$ 411.875,66	R\$ 274.583,77	R\$ 274.583,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.372.918,86
		100%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%					100,00%
9	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESIDUOS	R\$ 91.471,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.294,23	R\$ 18.294,23	R\$ 27.441,35	R\$ 27.441,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.471,16
		100%			20,00%	20,00%	30,00%	30,00%			100,00%
10	CONSTRUÇÃO DO PLAYGROUND	R\$ 12.704,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.081,89	R\$ 7.622,83	R\$ 12.704,72
		100%							40,00%	60,00%	100,00%
11	CHURRASQUEIRA	R\$ 41.899,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.949,90	R\$ 20.949,90	R\$ -	R\$ 41.899,79
		100%						50,00%	50,00%		100,00%
12	URBANIZAÇÃO E ELEMENTOS EXTERNOS	R\$ 1.135.854,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 567.927,13	R\$ 567.927,13	R\$ 1.135.854,26
		100%							50,00%	50,00%	100,00%
TOTAL GERAL		R\$ 4.306.842,63	R\$ 473.812,19	R\$ 473.812,19	R\$ 629.177,09	R\$ 635.217,20	R\$ 337.706,98	R\$ 272.274,35	R\$ 732.032,05	R\$ 752.810,57	R\$ 4.306.842,63
PORCENTAGEM POR ETAPA		-	11,00%	11,00%	14,61%	14,75%	7,84%	6,32%	17,00%	17,48%	100%
TOTAL ACUMULADO		-	R\$ 473.812,19	R\$ 947.624,39	R\$ 1.576.801,48	R\$ 2.212.018,68	R\$ 2.549.725,66	R\$ 2.822.000,01	R\$ 3.554.032,06	R\$ 2.329.612,05	-
PORCENTAGEM ACUMULADA		-	11,00%	22,00%	36,61%	51,36%	59,20%	65,52%	82,52%	54,09%	-

Canarana, 08 de Outubro de 2025


José Guilherme Miranda Damous
Engenheiro Civil
CREA 2019066249/MT

Responsável
Setor de Engenharia