



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - DSEI
DSEI / ARS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - ARS
ENDEREÇO: RUA MARECHAL RONDON Nº 276
BAIRRO: SANTA ROSA
MUNICÍPIO: TABATINGA
ESTADO: AMAZONAS

DATA ELABORAÇÃO: abr/21
TABELA DE REFERENCIA: SINAPI
MÊS DE REFERENCIA: abr/22
ANO DE REFERENCIA: 2022
BDI: 29,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,93%
VALOR TOTAL SEM BDI: R\$ 1.902.216,37
VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 2.441.936,95

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: LATITUDE: 03°35'05,80" S
DATUM: SISTEMA GEOGRÁFICO

LONGITUDE: 69°23'08,00" W

ÁREA	REFORMA	AMPLIAÇÃO	CONSTRUÇÃO
m²			591,71

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 309.759,86	17,01% 52.690,15	8,82% 27.320,82	7,07% 21.900,02	7,10% 21.992,95	7,10% 21.992,95	7,10% 21.992,95	7,10% 21.992,95	7,10% 21.992,95	7,10% 21.992,95	7,10% 21.992,95	8,01% 24.811,76	9,39% 29.086,45
2	INFRAESTRUTURA	100,00% 276.412,50		7,84% 21.670,74	34,85% 96.329,76	42,44% 117.309,47	14,87% 41.102,54							
3	BLOCO PRINCIPAL	100,00% 448.114,84					6,18% 27.693,50	28,74% 128.788,21	44,38% 198.873,37	3,89% 17.431,67	3,89% 17.431,67	12,92% 57.896,44		
4	COBERTURA	100,00% 392.867,68					34,44% 135.303,63	34,44% 135.303,63			31,12% 122.260,42			
5	BLOCO DE DEPÓSITO	100,00% 211.387,46				49,52% 104.679,07	26,55% 56.123,37	19,00% 40.163,62	2,95% 6.235,93	1,98% 4.185,47				
6	BLOCO GUARITA DE SEGURANÇA	100,00% 40.338,76									6,39% 2.577,65	6,39% 2.577,65	51,29% 20.689,75	35,93% 14.493,72
7	ESTACIONAMENTO	100,00% 60.722,31												100,00% 60.722,31
8	CASA DE BOMBA	100,00% 1.459,72											59,56% 869,41	40,44% 590,31
9	RESERVATÓRIO SUPERIOR	100,00% 53.326,38		13,01% 6.937,76	86,99% 46.388,62									
10	PROJETOS COMPLEMENTARES	100,00% 49.075,18				2,38% 1.167,99	18,36% 9.010,20	48,81% 23.953,60	20,69% 10.153,65				9,76% 4.789,74	
11.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 236.659,75					10,00% 23.665,98	10,00% 23.665,98	10,00% 23.665,98	10,00% 23.665,98	20,00% 47.331,95	20,00% 47.331,95	10,00% 23.665,98	10,00% 23.665,98
11.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA	100,00% 83.432,23		18,00% 15.017,80	16,00% 13.349,16	17,00% 14.183,48						18,00% 15.017,80	15,00% 12.514,83	16,00% 13.349,16
11.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- SUBESTACÃO 75KVA	100,00% 38.461,84												100,00% 38.461,84
11.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TELEFONIA E DADOS	100,00% 77.824,67						15,00% 11.673,70	15,00% 11.673,70	15,00% 11.673,70	15,00% 11.673,70	10,00% 7.782,47	15,00% 11.673,70	15,00% 11.673,70
12	COMBATE A INCENDIO	100,00% 13.186,88											50,00% 6.593,44	50,00% 6.593,44
13	MURO	100,00% 73.974,32											29,35% 21.711,46	70,65% 52.262,86
14	URBANIZAÇÃO	100,00% 68.873,99										30,00% 20.662,20	50,00% 34.437,00	20,00% 13.774,80

15	LIMPEZA	100,00%												100,00%
		6.019,33												6.019,33
16	IDENTIFICAÇÃO DO POÇO	100,00%												100,00%
		39,25												39,25
Porcentagem			2,16%	2,91%	7,29%	10,62%	12,9%	15,79%	11,16%	3,23%	9,14%	7,1%	6,62%	11,09%
Custo			52.690,15	70.947,12	177.967,55	259.332,95	314.892,16	385.541,67	272.595,58	78.949,76	223.268,34	173.261,45	161.757,07	270.733,14
Porcentagem Acumulado			2,16%	5,06%	12,35%	22,97%	35,87%	51,65%	62,82%	66,05%	75,19%	82,29%	88,91%	100,0%
Custo Acumulado			52.690,15	123.637,27	301.604,82	560.937,78	875.829,94	1.261.371,61	1.533.967,19	1.612.916,95	1.836.185,29	2.009.446,74	2.171.203,81	2.441.936,95