




PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA

Ministério da Saúde

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos
Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento – SCTIE

JULHO 2022

PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS



Obs 1. Das 53 soluções concluídas – 48 estão com licença de operação e outras 05 aguardam tramitação documental entre os serviços e a CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear para obtenção da licença.

Obs 2. Do termo aditivo de 20 equipamentos, 16 já foram instalados, 03 estão em execução e 01 serviço foi excluído.

SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

| | TIPOLOGIA | INSTITUIÇÃO | SITUAÇÃO |
|----|-----------|--|-------------------|
| 1 | A | Fundação Hospitalar Assistencial da Paraíba - Campina Grande/PB | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 2 | A | Hospital Dom Pedro de Alcântara - Feira de Santana/BA | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 3 | A | Hospital Erasto Gaertner - Curitiba/PR | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 4 | A | Santa Casa de Misericórdia de Maceió/AL | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 5 | A | Hospital Universitário de Brasília - Brasília/DF | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 6 | A | Hospital Governador João Alves Filho - Aracajú/SE | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 7 | A | Santa Casa de Misericórdia de Sobral/CE | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 8 | A | Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC - São Paulo/SP | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 9 | A | Santa Casa de Misericórdia de Limeira/SP | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 10 | A | Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas/RS | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 11 | A | Hospital da Fundação Centro de Controle de Oncologia - Manaus/AM | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 12 | A | Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo - Barbalha/CE | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 13 | A | Hospital das Clínicas de Porto Alegre/RS | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 14 | A | Hospital Regional do Oeste - Chapecó/SC | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 15 | A | Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia - Sorocaba/SP | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |

SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

| | TIPOLOGIA | INSTITUIÇÃO | SITUAÇÃO |
|----|-----------|--|-------------------|
| 16 | A | Hospital Santa Marcelina - São Paulo/SP | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 17 | A | Instituto de Câncer de Londrina/PR | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 18 | A | Instituto do Câncer do Ceará - Fortaleza/CE | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 19 | A | Hospital Santa Casa de Misericórdia - Campo Mourão/PR | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 20 | A | Hospital Ana Nery - Santa Cruz do Sul/RS | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 21 | C | Hospital Universitário São Francisco - Bragança Paulista/SP | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 22 | C | Hospital Regional de Taguatinga - Taguatinga/DF | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 23 | A | Hospital Regional do Vale do Paraíba - Taubaté/SP | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 24 | C | Hospital Marieta Konder - Itajaí/SC | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 25 | A | Hospital do Câncer de Pernambuco - HCP Recife/PE | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 26 | A | Santa Casa de Misericórdia de Pelotas/RS | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 27 | A | Hospital da Fundação Hospitalar Estadual do Acre - Rio Branco/AC | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 28 | C | Instituto Materno Infantil de Pernambuco IMIP - Recife/PE | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 29 | C | Conjunto Hospitalar de Sorocaba/SP | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 30 | C | Hospital Anchieta - Fundação ABC - São Bernardo Campo/SP | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |

SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

| | TIPOLOGIA | INSTITUIÇÃO | SITUAÇÃO |
|----|-----------|---|----------------------------------|
| 31 | C | Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis/MT | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 32 | C | Hospital Geral Roberto Santos – CICAN - Salvador/BA | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 33 | C | Hospital Estadual Mário Covas - Santo André/SP | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 34 | A | Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - Campo Grande/MS | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 35 | C | Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos – Mogi Guaçu/SP | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 36 | C | Hospital N. Sra. da Conceição - Tubarão/SC | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 37 | C | Hospital de Caridade São Vicente de Paulo - Guarapuava/PR | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 38 | CV | Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo - Mogi das Cruzes/SP* | EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO |
| 39 | CV | Hospital Santo Antônio - Blumenau/SC* | EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO |
| 40 | EO | Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba/SP* | EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO |
| 41 | EO | Liga Norte Riograndense Contra o Câncer - Natal/RN* | EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO |

Legenda:

A = Ampliação CV = Casamata Vazia
 C = Construção EO = Equip. Obsoleto

SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

| | TIPOLOGIA | INSTITUIÇÃO | SITUAÇÃO |
|----|-----------|---|---|
| 42 | EO | Hospital Bruno Born – Lajeado/RS* | EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO |
| 43 | EO | Hospital do Câncer INCA I* | EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO |
| 44 | EO | Casa de Saúde Santa Marcelina – São Paulo/SP* | EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO |
| 45 | CV | Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araraquara/SP* | EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO |
| 46 | CV | Fundação Benjamin Guimarães Hospital da Baleia - Belo Horizonte/MG* | EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO |
| 47 | CV | Hospital Geral de Caxias do Sul/RS* | EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO |
| 48 | CV | Fundação Pio XII – Porto Velho/RO* | EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO |
| 49 | CV | Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná/PR* | EQUIP. TERMO ADITIVO – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO |
| 50 | CV | Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer – LMECC/RN | EQUIP. TERMO ADITIVO – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO |
| 51 | CV | Hospital de Juazeiro/BA | EQUIP. TERMO ADITIVO – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO |
| 52 | EO | Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes – HUPAA - Maceió/AL | EQUIP. TERMO ADITIVO – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO |
| 53 | EO | Hospital Hélio Angotti – Uberaba/MG | EQUIP. TERMO ADITIVO – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO |

Obs. *Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

Legenda:

A = Ampliação CV = Casamata Vazia
C = Construção EO = Equip. Obsoleto

SOLUÇÕES EM EXECUÇÃO

| | TIPOLOGIA | INSTITUIÇÃO | SITUAÇÃO |
|---|-----------|---|---------------------------------|
| 1 | C | Hospital da Santa Casa de Caridade de Bagé/RS | ACELERADOR LINEAR EM INSTALAÇÃO |
| 2 | C | Hospital Universitário Severino Sombra - Vassouras/RJ | ACELERADOR LINEAR EM INSTALAÇÃO |
| 3 | C | Hospital Universitário Santa Terezinha – Joaçaba/SC | ACELERADOR LINEAR EM INSTALAÇÃO |
| 4 | C | Hospital Cura D'ars - Sociedade Beneficente São Camilo/CE | OBRA EM EXECUÇÃO |
| 5 | A | Hospital São Paulo - Escola Paulista de Medicina - São Paulo/SP | OBRA EM EXECUÇÃO |
| 6 | C | Santa Casa de Misericórdia de Anápolis/GO | OBRA EM EXECUÇÃO |
| 7 | A | FAMAR/SP – FAMEMA – Marília/SP | OBRA EM EXECUÇÃO |
| 8 | C | Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás - Goiânia/GO | OBRA EM EXECUÇÃO |

AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO

| | TIPOLOGIA | INSTITUIÇÃO | SITUAÇÃO |
|---|-----------|---|-----------------------------|
| 1 | C | Hospital Regional do Vale da Ribeira - Pariquera-açu/SP | AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO |
| 2 | C | Hospital Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza/CE | AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO |
| 3 | C | Hospital Maternidade São José - Colatina/ES | AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO |
| 4 | C | Hospital Rio Doce - Linhares/ES | AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO |
| 5 | C | Hospital Geral do Andaraí/RJ | AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO |
| 6 | C | SPMIP/Hospital e Maternidade Marques Bastos – Parnaíba/PI | AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO |
| 7 | C | Hospital São José - Teresópolis/RJ | AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO |
| 8 | C | Santa Casa de Misericórdia de Itapeva/SP | AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO |
| 9 | C | Hospital Estadual de Bauru/SP | AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO |

SOLUÇÕES EM PROCESSO LICITATÓRIO

| | TIPOLOGIA | INSTITUIÇÃO | SITUAÇÃO |
|-----------|------------------|---|--|
| 1 | C | Santa Casa de Misericórdia de Marília/SP | AGUARDANDO ASSINATURA DO CONTRATO |
| 2 | C | Hospital Universitário de Santa Maria - Santa Maria/RS | AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO |
| 3 | C | Hospital Regional Darcy Vargas - Rio Bonito/RJ | AGUARDANDO SESSÃO |
| 4 | C | Hospital Norte Paranaense - Arapongas/PR | AGUARDANDO SESSÃO |
| 5 | C | Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí – Teresina/PI | EM PROCESSO LICITATÓRIO |
| 6 | C | Hospital Dom Thomás - Petrolina/PE | EM PROCESSO LICITATÓRIO |
| 7 | C | Hospital Nossa Senhora das Dores - Itabira/MG | EM PROCESSO LICITATÓRIO |
| 8 | C | Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá/SP | EM PROCESSO LICITATÓRIO |
| 9 | C | Hospital Regional de Presidente Prudente/SP | EM PROCESSO LICITATÓRIO |
| 10 | C | Hospital Geral de Roraima/RR | EM PROCESSO LICITATÓRIO |
| 11 | C | Hospital Regional de Mato Grosso Sul – Campo Grande/MS | EM PROCESSO LICITATÓRIO |

SOLUÇÕES EM PROCESSO LICITATÓRIO

| | TIPOLOGIA | INSTITUIÇÃO | SITUAÇÃO |
|----|-----------|---|-------------------------|
| 12 | C | Hospital Geral de Vitória da Conquista/BA | EM PROCESSO LICITATÓRIO |
| 13 | C | Hospital Angelina Caron - Campina Grande do Sul/PR | EM PROCESSO LICITATÓRIO |
| 14 | C | Hospital Santo Antônio da Fund. de Saúde Comunitária - Sinop/MT | EM PROCESSO LICITATÓRIO |
| 15 | C | Hospital Geral Tarquínio Lopes Filho - São Luís/MA | EM PROCESSO LICITATÓRIO |
| 16 | C | Hospital São Francisco de Assis - Jacareí/SP | EM PROCESSO LICITATÓRIO |

PROJETOS EXECUTIVOS EM ELABORAÇÃO / ANÁLISE

| | TIPOLOGIA | INSTITUIÇÃO | SITUAÇÃO |
|----------|------------------|--|---|
| 1 | C | Hospital da Clinicas Dr. Alberto Lima - Macapá /AP | ANALISE DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |
| 2 | C | Hospital Municipal de Teixeira de Freitas - Teixeira de Freitas/BA | ANALISE DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |










PROJETOS DO ADITIVO DE EQUIPAMENTO – MODALIDADE CASAMATA VAZIA/EQUIPAMENTO OBSOLETO




| | INSTITUIÇÃO | STATUS |
|----------|--|-------------------------------|
| 1 | Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – HUCFF/RJ | ADEQUAÇÃO NÃO INICIADA |
| 2 | Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – HUCFF/RJ – 2º Bunker | ADEQUAÇÃO NÃO INICIADA |

| | INSTITUIÇÃO | STATUS |
|----------|---|----------------------------------|
| 1 | Hospital do Câncer – INCA III – Rio de Janeiro/RJ | EQUIPAMENTO EM INSTALAÇÃO |

EXCLUÍDOS PELO COMITÊ GESTOR

| | TIPOLOGIA | LOCALIDADE | INSTITUIÇÃO | STATUS |
|---|-----------|----------------|--|------------------|
| 1 | RJ | Rio de Janeiro | Hospital do Cancer III (Ampliação) | Excluído pelo CG |
| 2 | CE | Fortaleza | Hospital Universitário Walter Cantídio - UFCE | Excluído pelo CG |
| 3 | RN | Natal | Hospital Universitário Onofre Lopes | Excluído pelo CG |
| 4 | PR | Ponta Grossa | Hospital Santa casa de Misericórdia de Ponta Grossa | Excluído pelo CG |
| 5 | GO | Goiânia | Associação de Combate ao Câncer em Goiás Araújo Jorge | Excluído pelo CG |
| 6 | ES | Vitória | Santa Casa de Misericórdia de Vitória | Excluído pelo CG |
| 7 | BA | Ilhéus | Hospital São José/Santa Casa de Misericórdia de Ilheus | Excluído pelo CG |
| 8 | SP | Botucatu | Hospital Das Clínicas da Faculdade de Medicina | Excluído pelo CG |

| | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 11/09/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 21/11/2014 |
| LICITAÇÃO |  | 30/01/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 12/05/2015 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 16/10/2015 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 23/09/2016 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 18/11/2016 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.898.101,74




Valor Equipamento: R\$ 2.105.091,19

Valor Projeto: R\$ 17.461,61

Valor Fiscalização: R\$ 116.208,40

Valor da Solução: R\$ 5.136.862,94




| | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 09/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 04/11/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 11/02/2015 |
| LICITAÇÃO |  | 23/03/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 07/07/2015 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 16/10/2015 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 23/09/2016 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 03/04/2017 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado





Valor da Obra: R\$ 3.177.370,80
Valor Equipamento: R\$ 2.105.091,19
Valor Projeto: R\$ 17.312,15
Valor Fiscalização: R\$ 119.257,60
Valor da Solução: R\$ 5.419.031,33




| | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 03/09/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 11/02/2015 |
| LICITAÇÃO |  | 07/07/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 09/12/2015 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 19/05/2016 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 11/03/2017 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 04/05/2017 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.394.234,82
Valor Equipamento: R\$ 1.968.416,63
Valor Projeto: R\$ 15.958,20
Valor Fiscalização: R\$ 74.197,20
Valor da Solução: R\$ 4.452.806,85




| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 08/12/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 11/02/2015 |
| LICITAÇÃO |  | 27/05/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 29/09/2015 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 09/05/2016 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 25/03/2017 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 24/07/2017 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.500.000,15
Valor Equipamento: R\$ 1.968.416,63
Valor Projeto: R\$ 16.418,01
Valor Fiscalização: R\$ 69.454,00
Valor da Solução: R\$ 4.554.288,79

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 19/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 30/09/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 11/02/2015 |
| LICITAÇÃO |  | 04/08/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 05/01/2016 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 15/10/2016 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 20/07/2017 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 18/10/2017 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado











Valor da Obra: R\$ 2.321.885,88




Valor Equipamento: R\$ 1.873.353,69

Valor Projeto: R\$ 15.341,00

Valor Fiscalização: R\$ 107.399,60

Valor da Solução: R\$ 4.317.980,17

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 15/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 30/09/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 11/02/2015 |
| LICITAÇÃO |  | 21/07/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 09/12/2015 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 15/10/2016 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 21/09/2017 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 26/02/2018 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado






Valor da Obra: R\$ 2.456.264,06




Valor Equipamento: R\$ 1.901.730,65

Valor Projeto: R\$ 18.100,78

Valor Fiscalização: R\$ 157.203,20






Valor da Solução: R\$ 4.533.298,69




| | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 13/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 16/04/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 08/10/2015 |
| LICITAÇÃO |  | 03/11/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 16/06/2016 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 15/10/2016 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 09/09/2017 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 29/05/2018 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado









Valor da Obra: R\$ 2.652.230,79
Valor Equipamento: R\$ 1.959.728,67
Valor Projeto: R\$ 15.836,87
Valor Fiscalização: R\$ 113.836,80
Valor da Solução: R\$ 4.741.633,13




| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 16/06/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 07/10/2015 |
| LICITAÇÃO |  | 24/11/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 09/06/2016 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 27/02/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 09/11/2018 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 22/07/2019 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.105.059,44
Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04
Valor Projeto: R\$ 20.499,22
Valor Fiscalização: R\$ 96.756,34
Valor da Solução: R\$ 5.241.108,04




| | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 19/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 09/02/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 15/05/2015 |
| LICITAÇÃO |  | 16/01/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 27/07/2017 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 12/12/2017 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 21/06/2018 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 20/05/2019 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado




Valor da Obra: R\$ 2.447.738,29
Valor Equipamento: R\$ 1.943.140,88
Valor Projeto: R\$ 19.532,11
Valor Fiscalização: R\$ 76.568,80
Valor da Solução: R\$ 4.486.980,08




| | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 24/03/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 04/08/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 22/09/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 26/03/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 04/06/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 01/02/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 30/07/2019 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.609.105,06
Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37
Valor Projeto: R\$ 16.553,41
Valor Fiscalização: R\$ 95.002,13
Valor da Solução: R\$ 5.083.827,97

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 27/10/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 11/02/2015 |
| LICITAÇÃO |  | 01/02/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 13/07/2017 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 12/12/2017 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 07/06/2018 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 21/02/2019 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado












Valor da Obra: R\$ 2.138.027,23




Valor Equipamento: R\$ 1.943.140,88

Valor Projeto: R\$ 17.123,12

Valor Fiscalização: R\$ 77.246,40

Valor da Solução: R\$ 4.175.537,63

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 07/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 19/12/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 07/10/2015 |
| LICITAÇÃO |  | 03/11/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 14/06/2016 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 12/10/2016 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 25/09/2017 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 21/03/2018 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.815.696,60




Valor Equipamento: R\$ 1.901.730,65

Valor Projeto: R\$ 17.765,81

Valor Fiscalização: R\$ 92.831,20

Valor da Solução: R\$ 4.828.024,26

| | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 30/09/2016 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 05/07/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 22/09/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 13/03/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 04/06/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 22/12/2018 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 17/05/2019 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.272.832,40




Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 17.156,53

Valor Fiscalização: R\$ 81.811,29

Valor da Solução: R\$ 4.734.967,59

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 19/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 06/10/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 26/02/2016 |
| LICITAÇÃO |  | 13/01/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 26/09/2017 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 26/02/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 18/08/2018 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 29/04/2019 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado




Valor da Obra: R\$ 2.347.323,07




Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 17.657,67

Valor Fiscalização: R\$ 66.066,00

Valor da Solução: R\$ 4.449.839,78

| | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 13/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 02/06/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 05/12/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 07/02/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 11/06/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 04/06/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 25/02/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 19/11/2019 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado












Valor da Obra: R\$ 2.864.379,37




Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 17.023,78

Valor Fiscalização: R\$ 135.635,19

Valor da Solução: R\$ 5.380.205,71

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 25/04/2016 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 05/07/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 22/09/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 06/02/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 04/06/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 31/01/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 23/12/2019 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado












Valor da Obra: R\$ 2.961.778,18




Valor Equipamento: R\$ 2.450.253,26

Valor Projeto: R\$ 20.092,15

Valor Fiscalização: R\$ 124.911,69

Valor da Solução: R\$ 5.577.035,28

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 13/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 27/03/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 20/07/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 22/09/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 27/03/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 04/06/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 09/03/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 20/12/2019 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado












Valor da Obra: R\$ 2.486.413,43




Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 16.935,86

Valor Fiscalização: R\$ 132.313,11



Valor da Solução: R\$ 4.998.829,77




| | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 13/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 14/05/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 08/10/2015 |
| LICITAÇÃO |  | 26/11/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 02/06/2016 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 26/02/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 31/10/2018 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 30/12/2019 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.669.150,00
Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04
Valor Projeto: R\$ 19.908,40
Valor Fiscalização: R\$ 178.921,93
Valor da Solução: R\$ 4.886.773,37

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 08/08/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 20/12/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 16/05/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 07/11/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 12/06/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 18/10/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 16/06/2020 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.869.134,07




Valor Equipamento: R\$ 2.254.936,06

Valor Projeto: R\$ 75.308,66

Valor Fiscalização: R\$ 228.249,48









Valor da Solução: R\$ 8.427.628,27




| | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 23/05/2016 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 05/07/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 26/09/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 23/01/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 04/06/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 16/02/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 18/05/2020 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado










Valor da Obra: R\$ 2.622.381,29
Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37
Valor Projeto: R\$ 19.601,56
Valor Fiscalização: R\$ 108.848,79
Valor da Solução: R\$ 5.113.999,01




| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 23/05/2016 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 06/06/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 19/12/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 05/07/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 01/11/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 01/06/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 14/07/2020 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.638.164,74
Valor Equipamento: R\$ 2.225.725,70
Valor Projeto: R\$ 16.155,13
Valor Fiscalização: R\$ 115.748,59
Valor da Solução: R\$ 4.995.794,16

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 26/04/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 16/10/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 27/07/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 07/01/2019 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 07/08/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 04/02/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 18/08/2020 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado












Valor da Obra: R\$ 6.314.782,30




Valor Equipamento: R\$ 2.457.336,41

Valor Projeto: R\$ 81.131,97

Valor Fiscalização: R\$ 254.993,15





Valor da Solução: R\$ 9.108.243,83




| | | |
|--------------------------------|---|-------------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 09/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 18/09/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 17/01/2018 |
| LICITAÇÃO |  | 15/03/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 13/08/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 30/04/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 10/01/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 30/10/2020 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado












Valor da Obra: R\$ 4.744.115,21
Valor Equipamento: R\$ 2.390.464,05
Valor Projeto: R\$ 81.720,06
Valor Fiscalização: R\$ 300.777,38
Valor da Solução: R\$ 7.517.076,70




| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 16/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 24/11/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 14/06/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 19/12/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 16/04/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 07/08/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 02/03/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 03/12/2020 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.083.828,34
Valor Equipamento: R\$ 2.515.123,36
Valor Projeto: R\$ 19.033,61
Valor Fiscalização: R\$ 165.631,87
Valor da Solução: R\$ 5.780.617,18

| | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 26/11/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 11/02/2015 |
| LICITAÇÃO |  | 17/01/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 19/09/2017 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 20/04/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 20/10/2018 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 07/12/2020 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado












Valor da Obra: R\$ 2.682.677,74




Valor Equipamento: R\$ 2.163.225,28

Valor Projeto: R\$ 18.100,78

Valor Fiscalização: R\$ 137.212,25

Valor da Solução: R\$ 5.001.216,05




| | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 16/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 21/07/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 26/02/2016 |
| LICITAÇÃO |  | 01/02/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 24/10/2017 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 08/03/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 02/11/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 09/12/2020 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.597.240,78
Valor Equipamento: R\$ 2.239.114,41
Valor Projeto: R\$ 17.595,25
Valor Fiscalização: R\$ 237.552,05
Valor da Solução: R\$ 5.091.502,49

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 22/01/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 19/03/2015 |
| LICITAÇÃO |  | 17/01/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 06/07/2017 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 26/02/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 16/08/2018 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 19/01/2021 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado






Valor da Obra: R\$ 3.029.396,08




Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 17.549,53

Valor Fiscalização: R\$ 130.548,06










Valor da Solução: R\$ 5.196.286,71




| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 26/09/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 26/01/2018 |
| LICITAÇÃO |  | 20/04/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 18/10/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 12/06/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 30/05/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 09/04/2021 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado












Valor da Obra: R\$ 6.873.379,23
Valor Equipamento: R\$ 2.889.538,30
Valor Projeto: R\$ 96.871,71
Valor Fiscalização: R\$ 273.559,66
Valor da Solução: R\$ 10.133.348,90




| | | |
|--------------------------------|---|-------------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 13/09/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 27/12/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 27/02/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 22/10/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 07/08/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 14/12/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 07/05/2021 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.907.667,29
Valor Equipamento: R\$ 2.354.501,58
Valor Projeto: R\$ 98.934,69
Valor Fiscalização: R\$ 266.765,12
Valor da Solução: R\$ 9.627.868,68

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 06/11/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 15/01/2018 |
| LICITAÇÃO |  | 01/03/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 12/12/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 20/01/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 04/07/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 25/08/2021 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado










Valor da Obra: R\$ 6.509.545,15




Valor Equipamento: R\$ 2.622.572,23

Valor Projeto: R\$ 78.443,83

Valor Fiscalização: R\$ 192.499,09

Valor da Solução: R\$ 9.403.060,30

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 14/06/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 22/12/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 28/02/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 10/09/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 12/06/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 18/12/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 18/10/2021 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado









Valor da Obra: R\$ 6.466.422,28




Valor Equipamento: R\$ 2.354.501,58

Valor Projeto: R\$ 104.934,83

Valor Fiscalização: R\$ 349.721,82

Valor da Solução: R\$ 9.275.580,51

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 13/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 26/04/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 07/12/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 07/02/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 15/10/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 12/06/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 19/02/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 09/11/2021 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado









Valor da Obra: R\$ 6.456.749,86




Valor Equipamento: R\$ 2.457.336,41

Valor Projeto: R\$ 90.683,51

Valor Fiscalização: R\$ 314.603,48

Valor da Solução: R\$ 9.319.173,26

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 30/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 13/09/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 19/12/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 27/04/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 04/04/2019 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 31/01/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 11/07/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 22/11/2021 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado








Valor da Obra: R\$ 7.109.857,41




Valor Equipamento: R\$ 2.889.538,30

Valor Projeto: R\$ 92.214,19

Valor Fiscalização: R\$ 145.134,76

Valor da Solução: R\$ 10.236.744,66

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 11/08/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 22/06/2018 |
| LICITAÇÃO |  | 04/10/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 14/12/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 07/08/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 20/02/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 29/11/2021 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.706.130,83




Valor Equipamento: R\$ 2.451.438,10

Valor Projeto: R\$ 16.698,47

Valor Fiscalização: R\$ 283.040,43

Valor da Solução: R\$ 5.457.307,83




| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 08/07/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 09/02/2018 |
| LICITAÇÃO |  | 12/04/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 06/11/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 07/08/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 15/07/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 15/03/2022 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.555.999,84
Valor Equipamento: R\$ 3.073.371,43
Valor Projeto: R\$ 76.984,53
Valor Fiscalização: R\$ 385.472,22
Valor da Solução: R\$ 9.091.828,02

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 13/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 27/11/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 28/02/2018 |
| LICITAÇÃO |  | 16/05/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 21/11/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 07/08/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 02/10/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 17/03/2022 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado






Valor da Obra: R\$ 5.748.109,00




Valor Equipamento: R\$ 2.459.714,10

Valor Projeto: R\$ 82.749,23

Valor Fiscalização: R\$ 349.642,82










Valor da Solução: R\$ 8.640.215,15




| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 12/04/2019 |
| PROJETO BÁSICO |  | 15/07/2019 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 26/11/2019 |
| LICITAÇÃO |  | 24/01/2020 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 01/07/2020 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | Fev. 2021 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | Jun. 2021 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 26/04/2022 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado




Valor da Obra: R\$ 6.033.836,63
Valor Equipamento: R\$ 2.961.331,15
Valor Projeto: R\$ 61.470,58
Valor Fiscalização: R\$ 100.377,63
Valor da Solução: R\$ 9.157.015,99




| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 31/03/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 13/11/2019 |
| LICITAÇÃO |  | 19/03/2020 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 21/10/2020 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 05/10/2021 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 02/04/2022 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | Jul. 2022 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 7.545.775,74
Equipamento: R\$ 3.345.650,00
Valor Projeto: R\$ 61.470,58
Valor Fiscalização: R\$ 167.127,99
Valor da Solução: R\$ 11.181,512,74

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 31/03/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 13/11/2019 |
| LICITAÇÃO |  | 19/03/2020 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 24/09/2020 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 26/10/2021 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 06/05/2022 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | Jul. 2022 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado











Valor da Obra: R\$ 8.309.959,37




Valor Equipamento: R\$ 3.345.650,00

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 173.452,41





Valor da Solução: R\$ 11.890.532,36




| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 29/10/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 07/04/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 24/06/2019 |
| LICITAÇÃO |  | 11/12/2019 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 28/09/2020 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 25/11/2021 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 09/05/2022 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | Ago. 2022 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado










Valor da Obra: R\$ 10.583.382,54
Valor Equipamento: R\$ 3.345.650,00
Valor Projeto: R\$ 61.470,58
Valor Fiscalização: R\$ 175.818,69
Valor da Solução: R\$ 14.166.321,81




| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 19/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 29/05/2018 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 21/11/2019 |
| LICITAÇÃO |  | 12/12/2019 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 29/10/2020 |
| OBRA CIVIL |  | 99% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 24/11/2021 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 15/05/2022 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | Jul. 2022 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.243.299,69
Valor Equipamento: 3.345.650,00
Valor Projeto: R\$ 61.470,58
Valor Fiscalização: R\$ 163.120,38
Valor da Solução: R\$ 9.813.540,65

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 30/08/2019 |
| PROJETO BÁSICO |  | 20/11/2020 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 21/05/2021 |
| LICITAÇÃO |  | 30/06/2021 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 18/05/2022 |
| OBRA CIVIL |  | 1% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | - |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | - |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | - |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado











Valor da Obra: R\$ 3.241.903,14




Valor Equipamento: R\$ -

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 173.452,41

Valor da Solução: R\$ -

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 11/07/2019 |
| PROJETO BÁSICO |  | 11/10/2019 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 30/04/2020 |
| LICITAÇÃO |  | 24/11/2021 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 31/05/2022 |
| OBRA CIVIL |  | 9% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | - |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | - |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | - |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.241.903,14


Valor Equipamento: R\$ -




Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 173.452,41

Valor da Solução: R\$ -



| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 25/08/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 24/01/2018 |
| LICITAÇÃO |  | 16/05/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 26/11/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 66% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | -- |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | -- |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor Executado Obra: R\$ 3.353.175,97




Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 95.021,93

Valor Fiscalização: R\$ 254.637,63

Valor da Solução: -

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 04/08/2020 |
| PROJETO BÁSICO |  | 15/04/2021 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 07/12/2021 |
| LICITAÇÃO |  | 18/01/2022 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 12/07/2022 |
| OBRA CIVIL |  | 1% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | -- |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | -- |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |

| | |
|--|--------------|
|  | Concluído |
|  | Em andamento |
|  | Não iniciado |



Valor Executado Obra: R\$ 4.100.000,00










Valor Equipamento: R\$ 3.115.000,00




Valor Projeto: R\$ 80.000,00

Valor Fiscalização: R\$ 220.000,00

Valor da Solução: 7.515.000,00












| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 13/04/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 27/09/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 16/07/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 17/12/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 84% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | -- |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | -- |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |




-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Retomada de Obras – Em instrução de processo licitatório



Valor da Obra: R\$ 5.223.604,30
 Valor Equipamento: R\$ 2.491.218,41
 Valor Projeto: R\$ 61.470,58
 Valor Fiscalização: R\$ 210.275,52
 Valor da Solução: R\$ 7.986568,81

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 16/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 10/04/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 08/10/2015 |
| LICITAÇÃO |  | 25/11/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 14/07/2016 |
| OBRA CIVIL |  | 46% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | -- |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | -- |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Retomada de Obras – Em instrução de processo licitatório








Valor Executado Obra: R\$ 1.307.440,54




Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 17.566,24

Valor Fiscalização: R\$ 92.831,20

Valor da Solução: -

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 19/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 31/08/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 15/01/2018 |
| LICITAÇÃO |  | 28/02/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 16/07/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 43% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | -- |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | -- |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Retomada de Obras – Em instrução de processo licitatório











Valor Executado Obra: R\$ 2.081.932,47




Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 95.433,76

Valor Fiscalização: R\$ 168.965,45

Valor da Solução: -

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 16/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 26/09/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 18/12/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 06/02/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 21/06/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 45% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | -- |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | -- |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Retomada de Obras – Em instrução de processo licitatório










Valor Executado Obra: R\$ 3.592.426,62




Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 91.026,10

Valor Fiscalização: R\$ 139.828,82

Valor da Solução: -

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 21/08/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 19/12/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 01/03/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 18/07/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 44% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | -- |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | -- |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Retomada de Obras – Em instrução de processo licitatório












Valor Executado Obra: R\$ 1.831.284,83




Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 87.339,73

Valor Fiscalização: R\$ 173.379,55

Valor da Solução: -

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 30/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 31/10/2016 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 08/01/2018 |
| LICITAÇÃO |  | 28/02/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 23/08/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 35% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | -- |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | -- |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Retomada de Obras – Em instrução de processo licitatório











Valor Executado Obra: R\$ 2.291.463,61




Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 94.678,25

Valor Fiscalização: R\$ 147.939,49

Valor da Solução: -

| | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 11/11/2016 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 24/08/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 06/02/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 23/07/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 32% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | -- |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | -- |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Retomada de Obras – Em instrução de processo licitatório












Valor Executado Obra: R\$ 1.760.465,01




Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 61.386,10

Valor Fiscalização: R\$ 167.730,59

Valor da Solução: -

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 13/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 05/10/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 21/12/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 06/02/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 12/07/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 26% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | -- |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | -- |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Retomada de Obras – Em instrução de processo licitatório












Valor Executado Obra: R\$ 1.531.358,73




Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 72.385,08

Valor Fiscalização: R\$ 159.158,39

Valor da Solução: -

| | | |
|-------------------------|---|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 26/09/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 05/02/2018 |
| LICITAÇÃO |  | 05/04/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 03/10/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 24% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | -- |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | -- |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Retomada de Obras – Em instrução de processo licitatório









Valor Executado Obra: -




Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 93.104,01

Valor Fiscalização: R\$ 137.431,63

Valor da Solução: -

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 05/10/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 19/12/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 06/02/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 02/08/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 22% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | -- |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | -- |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Retomada de Obras – Em instrução de processo licitatório












Valor Executado Obra: R\$ 1.777.147,47




Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 90.253,80

Valor Fiscalização: R\$ 132.256,71

Valor da Solução: -

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 05/07/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 10/10/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 06/02/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 04/09/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 13% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | -- |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | -- |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Retomada de Obras – Em instrução de processo licitatório








Valor Executado Obra: R\$ 386.569,10




Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 55.304,72

Valor Fiscalização: R\$ 75.451,11

Valor da Solução: -






| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 10/04/2019 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 17/05/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 06/10/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 10/01/2020 |




-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04






| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 18/04/2019 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 25/09/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 18/10/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 21/01/2020 |




-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.335.182,90






| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 12/04/2019 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 10/12/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 07/03/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 18/12/2020 |




-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.459.714,10






| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 12/04/2019 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 06/08/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 09/09/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 17/02/2021 |




-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.386.724,82






| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 16/04/2019 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 19/02/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 04/04/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 01/03/2021 |




-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.457.336,41






| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 12/04/2019 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 01/12/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 07/03/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 03/03/2021 |




-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.932.746,87






| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 12/04/2018 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 16/06/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 28/09/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 05/04/2021 |




-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.386.724,82

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 30/08/2019 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 01/06/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 09/07/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 05/05/2021 |






-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado




Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.970.478,12



| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 02/04/2020 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 11/05/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 24/09/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 10/06/2021 |






-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado




Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 3.628.332,77



| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 02/04/2020 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 27/11/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 27/03/2021 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 19/11/2021 |






-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado




Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.961.331,15



| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 16/04/2019 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 01/06/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 06/07/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 21/01/2022 |



-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado




Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.970.478,12



| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 11/03/2019 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 30/09/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 20/12/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | Ago. 2022 |






-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado




Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.805.032,32



| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 06/02/2016 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 12/01/2021 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 28/11/2021 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | Ago.2022 |




-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado




Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.805.032,32



| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 04/08/2020 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 02/12/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 19/06/2021 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | Ago. 2022 |




-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado




Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.805.032,32



| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 02/07/2020 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 06/08/2021 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 06/12/2021 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | Ago.2022 |




-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado






Valor Equipamento: R\$ 2.997.223,00

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 04/08/2020 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 28/04/2021 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 11/11/2021 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | Ago. 2022 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor Equipamento: R\$ 3.011.067,39

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

