

» PHILIPPE SANTOS*

Há 10 meses, parte do viaduto sobre a Galeria dos Estados, no Eixão Sul, desabou, deixando a população de Brasília assustada. Desde então, mudou o cenário na região. O trânsito foi desviado e os arredores ficaram tomados por tapumes e máquinas, situação que deve durar mais três meses.

Segundo o Departamento de Estradas e Rodagens (DER-DF), responsável pelo viaduto, a reconstrução segue o ritmo pla-

nejado, com 18% da obra concluída. Assim, mantém-se o prazo de 1º de março para a conclusão da obra.

O DER-DF informou, por meio de nota, que a demolição do que sobrou do vão afetado foi finalizada e a Via Engenharia, empresa que ganhou a licitação da obra, está na fase de execução dos blocos de fundação e dos últimos tubulões — perfurações profundas necessárias para transmitir cargas estruturais para solos com maior capacidade de suporte.

Além disso, a remoção do asfalto antigo foi feita sobre todo o viaduto. Ainda de acordo com o DER-DF, a construção dos novos pilares de sustentação será iniciada até sexta-feira, e a abertura de alvéolos do tabuleiro, que permitirão o reforço da laje, passará a ser feita na próxima semana.

Alerta

Um relatório do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) de 2012 alertava sobre o risco do desabamento e a necessidade de manutenção na estrutura. Após a tragédia, especialistas da Universidade de Brasília (UnB) indicaram que o viaduto fosse totalmente demolido. Mas o governo se baseou em outros pareceres e preferiu reaproveitar parte da estrutura.


Em agosto, foi lançado o edital para a construção. A Via Engenharia iniciou a obra em 24 de setembro. Sem alteração desde a licitação, o valor previsto na construção permanece em R\$ 10,9 milhões.

* Estagiário sob supervisão de Humberto Rezende



Eletrobras
Eletronorte

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA



AVISO DE LICITAÇÃO

Licitação – LI-GSSI – 18-007-2018


A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte torna público que venderá um imóvel localizado na quadra 904 do Setor de Grandes Áreas Sul - SGAS – Brasília -DF. Forma de Execução da Licitação: A licitação será realizada na forma presencial; Modo de Disputa: Fechado; Critério de Julgamento: Maior Oferta de Preço. Edital: Gratuito, a disposição dos interessados no endereço <http://www.eletronorte.gov.br>, ou no Departamento de Gestão de Infraestrutura – GSSI – SCN Quadra 06, Conj. A, Bloco C – Entrada Norte 1 – Sala 101 – Asa Norte – Brasília - DF, das 09 horas às 12 horas e das 14 horas às 16 horas. O recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial será no dia: 11/12/2018 das 09 horas às 12 horas. Abertura dos envelopes: 11/12/2018 às 14h30min. Endereço citado no edital.

ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL
Diretor de Gestão Corporativa



Agência Nacional de Transportes Aquaviários

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 18/2018 - UASG 682010

Nº Processo: 50300.012294/2018-43. Objeto: Aquisição de COMPUTADORES PORTÁTEIS (ULTRABOOKS), DOCK STATIONS e seus respectivos acessórios, conforme condições, quantidades, exigências e especificações estabelecidas no Edital e Anexos. Total de itens licitados: 2. Edital: 03/12/2018 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço SEP N.º 514, Conj. "E", Edifício ANTAQ, 1º andar, setor GLC, Asa Norte – Brasília-DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/682010-5-00018-2018. Entrega das Propostas: a partir de 03/12/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 13/12/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

Daniela Bastos Dias
Pregoeira