



Balanço Geral da União

Anexo 17

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Órgão:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Programa:						
Ação:						

Valores em R\$ 1,00

51000 Ministério do Esporte e Turismo

0181 BRASIL POTÊNCIA ESPORTIVA

GERENTE: MARISTELA MEDEIROS GONÇALVES

Objetivo: Melhorar o desempenho do atleta de rendimento brasileiro em competições nacionais e internacionais e promover a imagem do País no exterior

1055 (P) IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA

Produto:	CENTRO IMPLANTADO	Unidade de Medida:	UNIDADE	Ministério do Esporte e Turismo		
Físico	50,0	49,0	98,0 %	3,0	0,0	0,0 %
Financeiro	56.703.764	45.203.764	79,7 %	6.000.000	3.909.830	65,2 %

Comentários:

Nacional - Ministério do Esporte e Turismo (0001) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 3.909.830)

1616 (P) MODERNIZAÇÃO DE CENTRO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO PARA O ESPORTE

Produto:	CENTRO DE EXCELENCIA MODERNIZ	Unidade de Medida:	UNIDADE	Ministério do Esporte e Turismo		
Físico	5,0	1,0	20,0 %	16,0	1,0	6,3 %
Financeiro	22.901.734	17.860.734	78,0 %	19.041.000	17.860.734	93,8 %

Comentários:

Nacional - Ministério do Esporte e Turismo (0001) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 2.597.996)
Realização de Convênio com a Confederação Brasileira de Ginástica - CBG, para aquisição de equipamentos para a Ginástica Artística, para atendimento ao centro de treinamento do Rio de Janeiro.

Implantação e Modernização de Centros Científico e Tecnológico para o Esporte - Nacional (0004) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 15.262.738)

1619 (P) PARTICIPAÇÃO DE DELEGAÇÃO BRASILEIRA EM COMPETIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE RENDIMENTO

Produto:	DELEGACAO APOIADA	Unidade de Medida:	UNIDADE	Ministério do Esporte e Turismo		
Físico	347,0	273,0	78,7 %	40,0	68,0	170,0 %
Financeiro	41.118.819	32.980.819	80,2 %	8.056.964	7.667.864	95,2 %

Comentários:

Nacional - Ministério do Esporte e Turismo (0001) Físico (68,0) Financeiro (R\$ 7.667.864)
As informações do calendário esportivo são alimentadas pelas entidades nacionais dirigentes dos esportes - confederações, federações e associações nacionais, contendo todas as competições, além de clínicas e treinamentos. Naturalmente, o número de eventos elencados suplanta a capacidade financeira do MET para apoiá-los. Em decorrência, as entidades são motivadas a priorizar os eventos de maior interesse, com base nos critérios definidos pelo programa (apoio exclusivamente a eventos sulméricanos, panamericanos, olímpicos e mundiais), o que só acontecer próximo à data de realização dos eventos.

1618 (P) PARTICIPAÇÃO DE DELEGAÇÃO BRASILEIRA EM COMPETIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE RENDIMENTO PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA

Produto:	DELEGACAO APOIADA	Unidade de Medida:	UNIDADE	Ministério do Esporte e Turismo		
Físico	51,0	34,0	66,7 %	10,0	10,0	100,0 %
Financeiro	9.524.713	7.724.713	81,1 %	1.281.000	886.287	69,2 %

Comentários:

Nacional - Ministério do Esporte e Turismo (0001) Físico (10,0) Financeiro (R\$ 886.287)
Associação Brasileira de Desportos para Amputados
- Campeonato Mundial de Futebol (15 atletas e 8 dirigentes)

Associação Brasileira de Desportos de Cegos (575 atletas e 140 dirigentes)
- Treinamento das Seleções de Goalball
- Campeonato Mundial de Judo
- Campeonato Mundial de Futebol B2/B3
- Campeonato Mundial de Xadrez

Associação Brasileira de Desportos de Deficientes Mentais

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operações Especiais

GERENTES ATÉ 31/12/2002

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2003



Balanço Geral da União

Anexo 17

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Órgão:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Programa:						
Ação:						

Valores em R\$ 1,00

51000 Ministério do Esporte e Turismo

- Campeonato Mundial de Futebol Especial

Associação Nacional de Desportos para Deficientes
- Jogos Panamericanos de Futebol de Sete para Portadores de Paralisia Cerebral
- Campeonato Panamericano de Natação para Portadores de Paralisia Cerebral

Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas
- Copa das Américas (300 atletas e 30 dirigentes)

Confederação Brasileira de Luta de Braço
- VI Campeonato Mundial

As informações do calendário esportivo são alimentadas pelas entidades nacionais dirigentes dos esportes - confederações, federações e associações nacionais, contendo todas as competições, além de clínicas e treinamentos. Naturalmente, o número de eventos elencados suplanta a capacidade financeira do MET para apoiá-los. Em decorrência, as entidades são motivadas a priorizar os eventos de maior interesse, com base nos critérios definidos pelo programa (apoio exclusivamente a eventos sulméricanos, panamericanos, olímpicos e mundiais), o que só acontecer próximo à data de realização dos eventos.

8028 ESPORTE NA ESCOLA

GERENTE: RICARDO NASCIMENTO DE AVELLAR
FONSECA

Objetivo: Estimular a prática desportiva por estudantes das instituições públicas de ensino fundamental e médio

5071 (P) CAMPANHA NA ÁREA DO ESPORTE NA ESCOLA

Produto:	CAMPANHA REALIZADA	Unidade de Medida:	UNIDADE	Ministério do Esporte e Turismo		
Físico	7,0	7,0	100,0 %	8,0	7,0	87,5 %
Financeiro	5.804.775	5.804.775	100,0 %	5.820.000	5.804.775	99,7 %

Comentários:

Nacional - Ministério do Esporte e Turismo (0001) Físico (7,0) Financeiro (R\$ 5.804.775)
As campanhas relativas ao Esporte na Escola foram gerenciadas e implementadas pela Assessoria de Comunicação deste MET, atendendo algumas demandas da Gerência do Programa mas também atendendo outras demandas internas.

Foi solicitado por este Gerente um planejamento de aplicação de recursos em campanhas do Esporte na Escola à ASCOM do MET. Tendo em vista as alternâncias administrativas no Ministério este planejamento não foi encaminhado a este Gerente e portanto as ações de campanha estão sendo realizadas via demandas internas pontuais.

5073 (P) CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ESPORTE ESCOLAR

Produto:	PESSOA CAPACITADA	Unidade de Medida:	UNIDADE	Ministério do Esporte e Turismo		
Físico	100.200,0	100.200,0	100,0 %	36.000,0	100.200,0	278,3 %
Financeiro	7.383.303	2.383.303	32,3 %	5.679.000	2.383.303	42,0 %

Comentários:

Nacional - Ministério do Esporte e Turismo (0001) Físico (100.200,0) Financeiro (R\$ 2.383.303)
Na previsão de 2002 não constava o Convênio 347/2001 entre este MET e a Universidade do Professor/PR que deveria ter sido executado em 2001 mas em função de uma troca de Classificação de Despesa o objeto do referido Convênio passou a ser executado com recursos do orçamento 2002 e portanto suas metas a serem realizadas foram incorporadas a este exercício, sendo que o alcance do total de pessoas capacitadas deverá acontecer até o final do exercício quando do término do Convênio.

5069 (P) IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA EM ESCOLAS

Produto:	ESCOLA ATENDIDA	Unidade de Medida:	UNIDADE	Ministério do Esporte e Turismo		
Físico	0,0	0,0	0,0 %	943,0	0,0	0,0 %
Financeiro	54.707.202	32.410.152	59,2 %	44.792.000	32.410.152	72,4 %

Comentários:

Nacional - Ministério do Esporte e Turismo (0001) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 32.210.152)
Esta ação é executada via contrato com a Caixa Econômica Federal. Pelo relatório daquela instituição podemos constatar que existem cerca de 300 convênios empenhados, no entanto por motivos que fogem ao conhecimento deste Gerente, nenhum convênio foi ainda executado.
Desta maneira a meta física ainda está sem execução.

Esta ação é executada via contrato com a Caixa Econômica Federal. Pelo relatório daquela instituição podemos constatar que existem cerca de R\$ 32

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operações Especiais

GERENTES ATÉ 31/12/2002

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2003



Balanço Geral da União

Anexo 17

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Órgão:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Programa:						
Ação:						

Valores em R\$ 1,00

51000 Ministério do Esporte e Turismo

milhões em convênios empenhados, no entanto por motivos que fogem ao conhecimento deste Gerente, nenhum convênio foi ainda executado. Desta maneira a meta física ainda está sem execução.

Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Escolas - Formosa - GO (0004) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Esta ação é executada via contrato com a Caixa Econômica Federal. Pelo relatório daquela instituição podemos constatar que não há empenho para esta ação.
Desta maneira a meta física está sem execução.

Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Escolas - Assaí - PR (APAE) (0006) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Esta ação é executada via contrato com a Caixa Econômica Federal. Pelo relatório daquela instituição podemos constatar que não existe empenho para esta ação.
Desta maneira a ação está sem execução.

Implantação de Quadra de Esporte Coberta no Centro Educacional 11 de Ceilândia - Distrito Federal (0008) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)
Esta ação é executada via contrato com a Caixa Econômica Federal. Pelo relatório daquela instituição podemos constatar que não existe empenho para esta ação.
Desta maneira a ação está sem execução.

5077 (P) PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NA ESCOLA

Produto:	EVENTO REALIZADO	Unidade de Medida:	UNIDADE			Ministério do Esporte e Turismo
Físico	4,0	2,0	50,0 %	2,0	2,0	100,0 %
Financeiro	12.875.600	6.377.600	49,5 %	6.982.800	6.377.600	91,3 %

Comentários:

Nacional - Ministério do Esporte e Turismo (0001) Físico (2,0) Financeiro (R\$ 6.377.600)
Esta ação atingiu completamente sua meta física apesar do limite imposto pelos Decretos 4.120 e 4.230/2002.
Foram realizadas duas competições nacionais escolares garantindo a continuidade do Calendário Esportivo Escolar Brasileiro.

Os recursos disponibilizados pelos limites impostos pelos Decretos 4.120 e 4.230/2002, foram utilizados em sua totalidade, tendo que haver adequações para o cumprimento das metas físicas previstas.

0180 ESPORTE SOLIDÁRIO

GERENTE: ANTONIO CARLOS PEREIRA

Objetivo: Diminuir a situação de exclusão de idosos acima de 60 anos e de jovens e adolescentes carentes na faixa etária de 10 a 24 anos pela intensificação da prática desportiva

2667 (A) FUNCIONAMENTO DE NÚCLEOS DE ESPORTE EM COMUNIDADES CARENTES

Produto:	PESSOA BENEFICIADA	Unidade de Medida:	UNIDADE			Ministério do Esporte e Turismo
Físico	264.756,0	262.257,0	99,1 %	110.004,0	133.903,0	121,7 %
Financeiro	45.658.726	20.193.726	44,2 %	14.635.950	10.818.807	73,9 %

Comentários:

Nacional - Ministério do Esporte e Turismo (0001) Físico (133.901,0) Financeiro (R\$ 10.718.807)
Março:
Secretaria Executiva de Esporte e Lazer/PA, com projeto Navegar, com 2.400 beneficiados em 5 núcleos distribuídos em municípios;

Junho:
PM Iporá/PR, com 4 núcleos do Esporte Solidário, beneficiando 750 crianças;
PM Vitória/ES, com 4 núcleos do Esporte Solidário, beneficiando 1.920 crianças (Plano Nacional de Segurança Pública - PNSP);
Instituto Rumo Certo, na favela da Rocinha, cidade do Rio de Janeiro/RJ, com 1 núcleo do Esporte Solidário, beneficiando 2.000 crianças e jovens (Plano Nacional de Segurança Pública - PNSP);

Julho:
Fundação Elias Mansour/AC, com 3 núcleos de Esporte Especial no município de Rio Branco, beneficiando 600 pessoas portadoras de deficiência;
Casa da Criança e do Adolescente, com 1 núcleo do Esporte Solidário no município de Alexânia/GO, beneficiando 500 crianças e adolescentes (Plano Nacional de Segurança Pública - PNSP);
Gerência de Desenvolvimento Humano/MA, com 14 núcleos de Esporte Solidário em 11 municípios, beneficiando 6.000 crianças e jovens;
Secretaria Estadual de Esporte/MG, com 200 núcleos de crianças e jovens em 182 municípios, beneficiando 20.000 crianças e jovens;
Secretaria Executiva de Esporte e Lazer/PA, com 6 núcleos de Esporte para a Terceira Idade em 6 municípios, beneficiando 1.000 idosos;
PM Campina Grande/PB, com 2 núcleos de Esporte Especial, beneficiando 100 pessoas portadoras de deficiências;
PM João Pessoa/PB, com 1 núcleo de Esporte Especial, beneficiando 265 pessoas portadoras de deficiências;
PM Campina Grande/PB, com 4 núcleos de Esporte Solidário, beneficiando 500 crianças e jovens;
Escola Superior de Educação Física/PE, com 1 núcleo de Esporte Especial, beneficiando 150 pessoas portadoras de deficiências;
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Esporte/PE, com 22 núcleos de Esporte Especial em 22 municípios, atendendo 12.485 pessoas portadoras de deficiências;
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Esporte/PE, com 22 núcleos de Esporte Solidário em 18 municípios, beneficiando 2.200 crianças e adolescentes;
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Esporte/PE, com 29 núcleos de Esporte para a Terceira Idade em 21 municípios, beneficiando 3.000 idosos;
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Esporte/PE, com 2 núcleos do Projeto Navegar em 2 municípios, beneficiando 640 adolescentes;

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto A - Atividade OE - Operações Especiais

GERENTES ATÉ 31/12/2002

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2003



Anexo 17

Balanço Geral da União

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Órgão:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Programa:						
Ação:						

Valores em R\$ 1,00

51000 Ministério do Esporte e Turismo

FUNDEC/PI, com 104 núcleos de Esporte Solidário em 67 municípios, beneficiando 22.000 crianças e adolescentes;
PM Barracão/PR, com 2 núcleos de Esporte Solidário, beneficiando 600 crianças;
Universidade Estadual de Londrina/PR, com 1 núcleo de Esporte Solidário em Londrina, beneficiando 600 crianças;
PM Iporã/PR, com 3 núcleos de Esporte para a Terceira Idade, atendendo 800 idosos;
PM São Miguel do Iguaçu/PR, com 9 núcleos de Esporte para a Terceira Idade, beneficiando 800 idosos;
PM Ribeirão Claro/PR, com 1 núcleo do Projeto Navegar, atendendo 320 adolescentes;
PM Volta Redonda/RJ, com 7 núcleos de Esporte Especial, atendendo 205 pessoas portadoras de deficiências;
PM Volta Redonda/RJ, com 22 núcleos de Esporte Solidário, beneficiando 4.000 crianças e adolescentes;
PM Volta Redonda/RJ, com 9 núcleos de Esporte para a Terceira Idade, atendendo 4.000 idosos;
PM Poço Branco/RN, com 1 núcleo de Esporte Especial, atendendo 573 pessoas portadoras de deficiências;
Fundação de Apoio à UFRS, com 1 núcleo do Projeto Navegar, atendendo 160 adolescentes;
PM Caxias do Sul/RS, com 1 núcleo do Projeto Navegar, atendendo 320 adolescentes;
Universidade Federal de Santa Catarina, com 1 núcleo de Esporte Especial, atendendo 145 pessoas portadoras de deficiências;
Fundação de Esporte/SC, com 1 núcleo de Esporte Solidário, atendendo 400 crianças e adolescentes;
Fundação Catarinense de Esporte, com 1 núcleo do Esporte Navegar, com 160 adolescentes;
PM Imarui/SC, com 1 núcleo do Projeto Navegar, com 320 adolescentes;
Complexo Salesiano de Lins/SP, com 5 núcleos de Esporte Especial em 2 municípios, atendendo 400 pessoas portadoras de deficiências;
Complexo Salesiano de Lins/SP, com 20 núcleos de Esporte Solidário em 9 municípios, atendendo 3.885 crianças e adolescentes;
PM Piraju/SP, com 1 núcleo do Projeto Navegar, beneficiando 320 adolescentes;
Fundação Vó-Ita/TO, com 2 núcleos de Esporte Solidário no município de Arraias, atendendo 1.100 crianças e adolescentes;
Fundação de Apoio ao Menor de Feira de Santana/BA, com 85 núcleos de Esporte Solidário em 50 municípios, beneficiando 15.000 crianças e adolescentes;

Agosto:

Universidade do Amazonas/AM, com 2 núcleos de Esporte Especial, com 114 pessoas portadoras de deficiências;
Universidade Federal de Uberlândia/MG, com 2 núcleos de Esporte Especial em 2 municípios, atendendo 350 pessoas portadoras de deficiências;
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro/RJ, com 3 núcleos do Projeto Navegar, atendendo 480 adolescentes;

Setembro:

Centro Nacional de Cidadania Negra, com 5 núcleos de Esporte Solidário, atendendo 2.900 crianças e adolescentes;
PM Três Lagoas/MS, com 1 núcleo de Esporte Especial, atendendo 70 pessoas portadoras de deficiências;
Fundação Estadual de Esporte/SE, com 1 núcleo do Projeto Navegar, atendendo 160 adolescentes;
Secretaria Executiva de Esporte e Lazer/PA, com 20 núcleos de Esporte Solidário em 11 municípios, beneficiando 5.000 crianças e adolescentes;
Fundação Machado de Assis do Real Arco/RJ, com 1 núcleo do Esporte Solidário no município de São Gonçalo, com 1.200 crianças e adolescentes;
Universidade Federal de Santa Maria/RS, com 29 núcleos de Esporte para a Terceira Idade em 3 municípios, atendendo 5.300 idosos;

Outubro:

Universidade de Brasília/DF, com 2 núcleos de Esporte Especial, atendendo 420 pessoas portadoras de deficiências;
PM Maricá/RJ, com 1 núcleo do Esporte Navegar, atendendo 160 adolescentes;

Novembro:

Universidade Católica de Brasília/DF, com 1 núcleo de Esporte para Terceira Idade, atendendo 300 idosos;
Universidade Federal de Uberlândia/MG, com 6 núcleos de Esporte para a Terceira Idade, atendendo 300 idosos;
Clube Esportivo Sobre Rodas/PE, com 1 núcleo de Esporte Especial, atendendo 200 pessoas portadoras de deficiências;

Dezembro:

CENAN/BA, com 1 núcleo do Projeto Navegar, atendendo 320 adolescentes;
Abrigo do Marinheiro/DF, com 1 núcleo do Projeto Navegar, com 160 adolescentes;
PM Luziânia/GO, com 1 núcleo de Esporte Solidário, com 100 crianças e adolescentes (Plano Nacional de Segurança Pública - PNSP);
Universidade Católica Dom Bosco/MS, com 1 núcleo de Esporte Especial, com 150 pessoas portadoras de deficiências;
Secretaria Executiva de Esporte e Lazer/PA, com 1 núcleo do Esporte Solidário na aldeia indígena Surui-Sororó, com 120 crianças e adolescentes;
PM Valença/RJ, com 6 núcleos de Esporte Solidário, atendendo 900 crianças e adolescentes;
Associação Beneficente Firmo Antônio Chaves/RN, com 1 núcleo de Esporte Solidário, com 200 crianças e adolescentes;
Sociedade dos Amigos dos Deficientes Físicos/RN, com 1 núcleo de Esporte para a Terceira Idade, atendendo 100 idosos;
PM São João do Polesine/RS, com 1 núcleo de Esporte Solidário, com 150 crianças e adolescentes;
PM Ivoti/RS, com 5 núcleos de Esporte Solidário, atendendo 1.500 crianças e adolescentes;
APAE de Formigueiro/RS, com 1 núcleo de Esporte Especial, atendendo 70 pessoas portadoras de deficiências;
PM Jorville/SC, com 16 núcleos de Esporte Solidário, atendendo 2.304 crianças e adolescentes.

Funcionamento de Núcleos de Esportes em Comunid. Carentes (Projeto Cidadão do Futuro) - Bento Fernandes - RN (0004) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 0)

Firmado convênio com a Prefeitura Municipal de Bento Fernandes, beneficiando 105 crianças e adolescentes com atividades do núcleo de esportes.

Apoio à Prática Desportiva - No Estado do Acre (0006) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)

Apoio ao Esporte no Estado de Roraima (0008) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)

Programa Esporte Solidário- Funcionamento de Núcleos de Esporte em Comunidades Carentes- Paranoá - DF - (0010) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)

Esporte Solidário - Apoio a Projetos Esportivos Sociais para a Infância e Adolescência - Ceilândia - DF (0014) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)

A conveniente foi a Associação Cristã Pró-Gente, contando com 150 beneficiários. Ressalta-se que Ceilândia/DF faz parte das regiões abarcadas pelo Programa Nacional de Segurança Pública - PNSP.

7963 (P) IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA EM ASSENTAMENTOS RURAIS

Produto:	INFRA-ESTRUTURA IMPLANTADA	Unidade de Medida:	UNIDADE	Ministério do Esporte e Turismo		
Físico	8,0	8,0	100,0 %	3,0	8,0	266,7 %
Financeiro	875.000	375.000	42,9 %	1.000.000	375.000	37,5 %

Comentários:

Nacional - Ministério do Esporte e Turismo (0001) Físico (8,0) Financeiro (R\$ 375.000)

Data da provisão para a Caixa. Os objetos estão em estágios distintos de realização, desde a instrução processual até a efetiva execução física, medição e pagamento. Os tomadores (transferência voluntária) são:

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operações Especiais

GERENTES ATÉ 31/12/2002

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2003



Balanço Geral da União

Anexo 17

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Órgão:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Programa:						
Ação:						

Valores em R\$ 1,00

51000 Ministério do Esporte e Turismo

PM Porto Velho/RO;
PM Boa Vista do Tupim/BA (Projeto de Assentamento Beira Rio);
PM Paratinga/BA (Poções de Santo Antônio);
PM Central do Maranhão/MA (Projeto de Assentamento Abelardo Ribeiro);
PM Matinha/MA (Projeto de Assentamento Preguiça);
PM Água Preta/PE (Projeto Souza, Mangueira e Parnazo - Escola Antônio Ferreira da Costa Azevedo);
PM Batalha/PI (unidade escolar Joana D'Arc - Castelo Branco, Caraibas);
PM Touros/RN (Projeto de Assentamento Santo Antônio).

5450 (P) IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA EM COMUNIDADES CARENTES

Produto:	ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO	Unidade de Medida:	UNIDADE	Ministério do Esporte e Turismo		
Físico	102.476,0	3.041,0	3,0 %	1.711,0	1.270,0	74,2 %
Financeiro	460.089.292	275.079.192	59,8 %	195.365.896	141.234.575	72,3 %

Comentários:

Nacional - Ministério do Esporte e Turismo (0001) Físico (21,0) Financeiro (R\$ 8.471.000)
Data da provisão para a Caixa. Os objetos estão em estágios distintos de realização, desde a instrução processual até a efetiva execução física, medição e pagamento. Os tomadores (transferência voluntária) são:

PM Pontalina/GO;
PM Sete Lagos/MG;
PM Pontal do Sul/SC;
PM Guarimirim/SC;
PM Lages/SC (conclusão do ginásio poliesportivo do parque da cidade);
PM Lages/SC (construção de pista de atletismo e reforma do estádio municipal);
PM Massaranduba/SC;
PM Paial/SC;
PM Pinhalzinho/SC;
PM Formigueiro/RS;
Fundação Educacional da Região de Joinville/SC;
PM São Domingos/SE;
Associação de Promoção das Vidas - Itau de Minas/MG;
Fundação Educacional Monsenhor Messias/MG;
PM Pedras de Fogo/PB;
PM Umbuzeiro/PB;
PM Palmares/PE;
APAE de Leme/SP;
PM Garça/SP;
PM Poá/SP;
PM Poá/SP.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Canelinha - SC (0004) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Florianópolis - SC (Bairros da Lagoa e Coqueiros) (0006) Físico (2,0) Financeiro (R\$ 190.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Palhoça - SC (0010) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 50.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Urussanga - SC (Bairros Santana e Estação) (0018) Físico (2,0) Financeiro (R\$ 80.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Bauru - SP (Bairro Mary Dota) (0020) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 150.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Itaipuru Mirim - MA (0022) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 150.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Santa Rita do Novo Destino - GO (0024) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)
Reforma do Gramado e Construção de Arquibancadas e Sanitários no Campo de Futebol - Iepê - SP. (0028) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 50.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Canaã dos Carajás - PA (0030) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)
Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Parauapebas - PA (0032) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 200.000)
Data da provisão para a Caixa.

Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Prainha - PA (0034) Físico (2,0) Financeiro (R\$ 300.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Igarapé-miri - PA (0036) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Limoeiro do Ajuru - PA (0038) Físico (2,0) Financeiro (R\$ 110.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Xinguara - PA (0040) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operações Especiais

GERENTES ATÉ 31/12/2002

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2003



Balanço Geral da União

Anexo 17

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Órgão:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Programa:						
Ação:						

Valores em R\$ 1,00

51000 Ministério do Esporte e Turismo

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Muaná - PA (0042) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 60.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - São Sebastião da Boa Vista - PA (0046) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 60.000)
Data da provisão para a Caixa.

Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Santo Antônio do Tauá - PA (0048) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Melgaço - PA (0050) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 60.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra Coberta de Esporte - Sambaíba - MA (0056) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 160.000)
Data da provisão para a Caixa.

Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Tibau do Sul - RN (0058) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 80.000)
Data da provisão para a Caixa.

Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Estado da Paraíba (0060) Físico (16,0) Financeiro (R\$ 1.554.000)
Data da provisão para a Caixa. Os objetos estão em estágios distintos de realização, desde a instrução processual até a efetiva execução física, medição e pagamento. Os tomadores (transferência voluntária) são:

PM Bernardino Batista/PB;
PM Várzea/PB;
PM Ibiara/PB (Escola de Ensino Fundamental Ibiarinha);
PM Ibiara/PB (Distrito de Cachoeirinha);
PM Araçagi/PB;
PM Cattingueira/PB;
PM Massaranduba/PB;
PM Pirpirituba/PB;
PM Pocinhos/PB;
PM Riachão/PB;
PM São Sebastião de Lagoa de Roça/PB;
PM Serraria/PB;
PM Sousa/PB;
PM Loagoa/PB;
PM Riachão do Poço/PB;
PM Sobrado/PB.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Belém de Maria - PE (0062) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Orocó - PE (Projeto Brigida) (0064) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 40.000)
Data da provisão para a Caixa.

Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes em Municípios do Estado de Pernambuco (0066) Físico (14,0) Financeiro (R\$ 1.594.500)
Data da provisão para a Caixa. Os objetos estão em estágios distintos de realização, desde a instrução processual até a efetiva execução física, medição e pagamento. Os tomadores (transferência voluntária) são:

PM Panelas/PE;
PM Venturosa/PE;
PM Belém de Maria/PE;
PM Cabo de Santo Agostinho/PE;
PM Floresta/PE;
PM Ouricuri/PE;
PM Buenos Aires/PE;
PM Camutanga/PE;
PM Ferreiros/PE;
PM Itaíba/PE;
PM Passira/PE;
PM Passira/PE;
PM Pesqueira/PE;
PM Riacho das Almas/PE.

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Boca da Mata - AL (0068) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 200.000)
Data da Provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - São Miguel dos Milagres - AL (0070) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 200.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - São José da Tapera - AL (0074) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Itatim - BA (0076) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 50.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadras de Esporte - Feira de Santana - BA (0078) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 120.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Alegre-es (Bairro Vila Alta) (0080) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Iúna - ES (0082) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)
Construção e Equipamento de Quadras de Esporte em Municípios do Estado do Espírito Santo (0084) Físico (10,0) Financeiro (R\$ 900.000)
Data da provisão para a Caixa. Os objetos estão em estágios distintos de realização, desde a instrução processual até a efetiva execução física, medição e pagamento. Os tomadores (transferência voluntária) são:

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operações Especiais

GERENTES ATÉ 31/12/2002

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2003



Balanço Geral da União

Anexo 17

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Órgão:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Programa:						
Ação:						

Valores em R\$ 1,00

51000 Ministério do Esporte e Turismo

PM Afonso Cláudio/ES;
PM Alegre/ES;
PM Aracruz/ES;
PM Cariacica/ES;
PM Governador Lindenberg/ES;
PM São José do Calçado/ES;
PM Domingos Martins/ES;
PM Afonso Cláudio/ES;
PM Itarana/ES;
PM Mantenedópolis.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - São Pedro da Aldeia - RJ (Bairro da Cruz) (0086) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 50.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Comendador Levy Gasparian - RJ (0088) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Barra Mansa - RJ (0092) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 50.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Capitão Andrade - MG (0094) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Caputira - MG (0100) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Marliéria - MG (0102) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Reduto - MG (0104) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - São José do Divino - MG (0106) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Nacip Raydan - MG (0108) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Alvorada de Minas - MG (0110) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 50.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Desterro do Melo - MG (0112) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Divisópolis - MG (0114) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Estado de Minas Gerais (0116) Físico (24,0) Financeiro (R\$ 2.098.000)
Data da provisão para a Caixa. Os objetos estão em estágios distintos de realização, desde a instrução processual até a efetiva execução física, medição e pagamento. Os tomadores (transferência voluntária) são:

PM Dolores do Indaia/MG;
PM Montes Claros/MG;
PM Muriaé/MG;
PM Taparuba/MG;
PM Bom Despacho/MG;
PM Carbonita/MG;
PM Itamarandiba/MG;
PM Juatuba/MG;
PM Lagoa Formosa/MG;
PM Lassance/MG;
PM Iturama/MG;
PM Abadia dos Dourados/MG;
PM Capitão Enéas/MG;
PM Diamantina/MG (2 campos de futebol e uma quadra poliesportiva) ;
PM Guaraciama/MG;
PM Lagoa dos Patos/MG;
PM Limeira do Oeste/MG;
PM Miravânia/MG;
PM Padre Paraíso/MG;
PM Resplendor/MG;
PM Rio Casca/MG;
PM Ubai/MG.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Pedreira - SP (0118) Físico (2,0) Financeiro (R\$ 212.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Poá - SP (Calmon Viana) (0120) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 150.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - São Paulo - SP (Guaianases) (0122) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 120.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Sorocaba - SP (Guaíba) (0124) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 120.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Jandira - SP (Jardim Gabriela III) (0126) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Embaúba - SP (0128) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 70.000)
Data da provisão para a Caixa.

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operações Especiais

GERENTES ATÉ 31/12/2002

Fonte: SIGPLAN - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2003



Balanço Geral da União

Anexo 17

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Órgão:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Programa:						
Ação:						

Valores em R\$ 1,00

51000 Ministério do Esporte e Turismo

Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Borebi - SP (0130)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 80.000)
Data da provisão para a Caixa.		
Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Piratininga - SP (0134)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 90.000)
Data da provisão para a Caixa.		
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Estado de Goiás (0136)	Físico (11,0)	Financeiro (R\$ 950.000)
Data da provisão para a Caixa. Os objetos estão em estágios distintos de realização, desde a instrução processual até a efetiva execução física, medição e pagamento. Os tomadores (transferência voluntária) são:		
PM Goiânia/GO;		
PM São Luís de Montes Belos/GO;		
PM Anicuns/GO;		
PM Araguaçã/GO;		
PM Novo Planalto/GO;		
PM Palminópolis/GO;		
PM Panamá/GO;		
PM Pires do Rio/GO;		
PM São Miguel do Araguaia/GO;		
PM Valparaíso de Goiás/GO;		
PM Campos Verdes.		
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Padre Bernardo - GO (0138)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.		
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Nova Laranjeiras - PR (Rio da Prata) (0140)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 120.000)
Data da provisão para a Caixa.		
Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Mato Rico - PR (0142)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 120.000)
Data da provisão para a Caixa.		
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Campina Grande do Sul - PR (0144)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.		
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Colombo - PR (Vila Stª Tereza) (0146)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.		
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Cornélio Procopio - PR (0148)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.		
Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Palmeira - PR (Comunidade Witmarsum) (0150)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.		
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Piraquara - PR (0152)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.		
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - São José dos Pinhais - PR (B. Jd. Santos Dumont) (0156)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.		
Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Contenda - PR (0158)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.		
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Colombo - PR (B. Vale Verde) (0160)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.		
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Gaspar - SC (0162)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 100.000)
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Guabiruba - SC (0166)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 160.000)
Data da provisão para a Caixa.		
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Ilhota - SC (0168)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 70.000)
Data da provisão para a Caixa.		
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Luiz Alves - SC (Bairro Vila Nova) (0170)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 80.000)
Data da provisão para a Caixa.		
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Blumenau - SC (0172)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 280.000)
Data da provisão para a Caixa.		
Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Arroio do Meio - RS (Bairro Rui Barbosa) (0174)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.		
Implantação de Infra-estrutura Esportiva - Lajeado - RS (0176)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.		
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Nova Palma - RS (Pinhalzinho) (0178)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.		
Conclusão e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Saldanha Marinho - RS (0180)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.		
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Santa Cruz do Sul - RS (Dist. Rio Pardinho) (0182)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 0)
Conclusão e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Santa Cruz do Sul - RS (Linha Santa Cruz) (0184)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 0)
Conclusão e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Santa Cruz do Sul - RS (Linha Saraiva) (0186)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 0)
Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Vera Cruz - RS (Linha Tapera) (0188)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 100.000)

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto A - Atividade OE - Operações Especiais

GERENTES ATÉ 31/12/2002

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2003



Balanço Geral da União

Anexo 17

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Órgão:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Programa:						
Ação:						

Valores em R\$ 1,00

51000 Ministério do Esporte e Turismo

Data da provisão para a Caixa.						
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Trifunfo - RS (Passo Razo 3º Distrito) (0190)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 100.000)				
Data da provisão para a Caixa.						
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Monte do Carmo - TO (0192)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 60.000)				
Data da provisão para a Caixa.						
Construção de Campo de Futebol - Chapada de Areia - TO (0194)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 60.000)				
Data da provisão para a Caixa.						
Construção de Quadra de Esporte - Ananás - TO (0198)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 0)				
Construção de Quadra de Esporte - Esperantina - TO (0202)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 50.000)				
Data da provisão para a Caixa.						
Construção de Quadra de Esporte - Aparecida do Rio Negro - TO (0208)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 50.000)				
Data da provisão para a Caixa.						
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Vitória do Jari - AP (0212)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 120.000)				
Data da provisão para a Caixa.						
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Redenção - PA (0214)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 100.000)				
Data da provisão para a Caixa.						
Construção de Ginásio Poliesportivo - Novo Progresso - PA (0216)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 250.000)				
Data da provisão para a Caixa.						
Construção de Quadra de Esporte Coberta - Jacareacanga - PA (0220)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 0)				
Construção de Quadra de Esporte Coberta - Trailão - PA (0222)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 150.000)				
Data da provisão para a Caixa.						
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Rurópolis - PA (0224)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 40.000)				
Data da provisão para a Caixa.						
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Anapu - PA (0228)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 40.000)				
Data da provisão para a Caixa.						
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Benevides - PA (0230)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 40.000)				
Data da provisão para a Caixa.						
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Santa Bárbara do Pará - PA (0238)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 40.000)				
Data da provisão para a Caixa.						
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Belterra - PA (0240)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 40.000)				
Data da provisão para a Caixa.						
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Tucumã - PA (0242)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 75.000)				
Data da provisão para a Caixa.						
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Belém - PA (Com. Canarinho) (0244)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 60.000)				
Data da provisão para a Caixa.						
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Careiro da Várzea - AM (0246)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 100.000)				
Data da provisão para a Caixa.						
Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Manacapuru - AM (0248)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 300.000)				
Data da provisão para a Caixa.						
Implantação de Centro de Esporte e Lazer - Nova Olinda do Norte - AM (0250)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 0)				
Implantação de Infra-estrutura Esportiva - Tapauá - AM (0252)	Físico (2,0)	Financeiro (R\$ 200.000)				
Data da provisão para a Caixa.						
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Jutai - AM (0254)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 300.000)				
Data da provisão para a Caixa.						
Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Carauari - AM (0256)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 100.000)				
Data da provisão para a Caixa.						
Implantação de Infra-estrutura Esportiva - Mâncio Lima - AC (0258)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 400.000)				
Data da provisão para a Caixa.						
Construção de Campo de Futebol - Pindorama do Tocantins - TO (0260)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 100.000)				
Data da provisão para a Caixa.						
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte em Municípios - Estado do Maranhão (0262)	Físico (5,0)	Financeiro (R\$ 580.000)				
Data da provisão para a Caixa. Os objetos estão em estágios distintos de realização, desde a instrução processual até a efetiva execução física, medição e pagamento. Os tomadores (transferência voluntária) são:						
PM Itapecuru Mirim/MA;						
PM Pedreiras/MA;						
PM Poção de Pedras/MA;						
PM Peritoró/MA;						
PM Icatu/MA.						
Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Luzilândia - PI (0264)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 0)				
Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Pedra Lavrada - PB (0266)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 130.000)				
Data da provisão para a Caixa.						

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operações Especiais

GERENTES ATÉ 31/12/2002

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2003



Balanço Geral da União

Anexo 17

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Órgão:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Programa:						
Ação:						

Valores em R\$ 1,00

51000 Ministério do Esporte e Turismo

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Curral de Cima - PB (0268) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 110.000) Data da provisão para a Caixa.	
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Águas Belas - PE (0272) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0) Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Ipupi - PE (0274) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 160.000) Data da provisão para a Caixa.	
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Tacaratu - PE (0276) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 80.000) Data da provisão para a Caixa.	
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Limoeiro - PE (0278) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 150.000) Data da provisão para a Caixa.	
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Paulista - PE (0280) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 40.000) Data da provisão para a Caixa.	
Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Igreja Nova - AL (0282) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 230.000) Data da provisão para a Caixa.	
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Santaluz - BA (0284) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 150.000) Data da provisão para a Caixa.	
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - São Félix - BA (0286) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 200.000) Data da provisão para a Caixa.	
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Aramari - BA (0288) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 50.000) Data da provisão para a Caixa.	
Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Estado de Minas Gerais (Triângulo Mineiro) (0290) Físico (2,0) Financeiro (R\$ 240.000) Data da provisão para a Caixa. Os objetos estão em estágios distintos de realização, desde a instrução processual até a efetiva execução física, medição e pagamento. Os tomadores (transferência voluntária) são: PM Santa Juliana/MG; PM Tupaciguará/MG.	
Em Regiões Metropolitanas - PNSP (Plano Nacional de Segurança Pública) (0291) Físico (30,0) Financeiro (R\$ 4.775.000) Data da provisão para a Caixa. Os objetos estão em estágios distintos de realização, desde a instrução processual até a efetiva execução física, medição e pagamento. Os tomadores (transferência voluntária) são: PM Luziânia/GO; PM Cuiabá/MT; PM Aquiraz/CE; PM Maracanau/CE; PM Cariacica/ES; PM Marília/SP; PM Paulo de Faria/SP; PM São Cristóvão/SE; PM Caapiranga/AM; PM Santana/AP; PM Barra do Chapéu/SP; PM Embu Guaçu/SP; PM Itariri/SP; PM Itatinga/SP (centro esportivo composto por uma quadra poliesportiva, uma quadra de volei de areia, um campo de espirobol, uma rampa de skate e um playground); PM Álvaro de Carvalho/SP; PM Avanhadava/SP; PM Birigui/SP; PM Catigua/SP; PM Júlio Mesquita/SP; PM Mirassol/SP; PM Paulistânia/SP; PM Votuporanga/SP; PM Jales/SP; PM Capivari/SP; PM São José do Barreiro/SP; PM Lupércio/SP.	
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Estado de Minas Gerais (Pequenas Localidades) (0292) Físico (8,0) Financeiro (R\$ 350.000) Data da provisão para a Caixa. Os objetos estão em estágios distintos de realização, desde a instrução processual até a efetiva execução física, medição e pagamento. Os tomadores (transferência voluntária) são:	
Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Governador Valadares - MG (0296) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000) Data da provisão para a Caixa.	
Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Francisco Badaró - MG (0298) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 125.000) Data da provisão para a Caixa.	
Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Água Boa - MG (0300) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000) Data da provisão para a Caixa.	
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Miguel Pereira - RJ (0302) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000) Data da provisão para a Caixa.	
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Pinheiral - RJ (0304) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)	

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto A - Atividade OE - Operações Especiais

GERENTES ATÉ 31/12/2002

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2003



Balanço Geral da União

Anexo 17

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Órgão:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Programa:						
Ação:						

Valores em R\$ 1,00

51000 Ministério do Esporte e Turismo

Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - São Fidélis - RJ (0306) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Seropédica - RJ (0308) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Rio de Janeiro - RJ (0310) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 310.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esportes - Cachoeiras de Macacu - RJ (2º Distrito de Japuíba) (0312) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 60.000)
Data da provisão para a Caixa.

Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Pirai - RJ (0314) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Santa Bárbara D'Oeste - SP (0316) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 90.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta em Municípios - Estado de São Paulo (0318) Físico (15,0) Financeiro (R\$ 1.927.500)
Data da provisão para a Caixa. Os objetos estão em estágios distintos de realização, desde a instrução processual até a efetiva execução física, medição e pagamento. Os tomadores (transferência voluntária) são:

PM Cajuru/SP;
PM Itabera/SP;
PM Itapeerica da Serra/SP;
PM Lins/SP;
PM Osvaldo Cruz/SP;
PM Paranapanema/SP;
PM Santa Cruz do Rio Pardo/SP;
PM São José do Barreiro/SP;
PM São Lourenço da Serra/SP;
PM Pardinho/SP;
PM Roseira/SP;
PM Holambra/SP;
PM Ferraz de Vasconcelos/SP;
PM Indaiatuba/SP;
PM Votuporanga/SP.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Cabreúva - SP (0320) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 150.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção do Complexo de Piscinas do Centro Esportivo - Areias - SP. (0322) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 120.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção de Complexo de Piscinas para Centro Esportivo - Canas-SP. (0324) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Pindamonhangaba - SP (0326) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 150.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Lavrinhas - SP (0328) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 80.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Santa Isabel - SP (0330) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 140.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta em Municípios - Estado de São Paulo (0332) Físico (2,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa. Os objetos estão em estágios distintos de realização, desde a instrução processual até a efetiva execução física, medição e pagamento. Os tomadores (transferência voluntária) são:

PM Dobrada/SP;
PM Santa Ernestina/SP.

Construção e Equipamento de Quadras de Esportes - Pirassununga - SP (0334) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 200.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Tanabi - SP (0336) Físico (2,0) Financeiro (R\$ 210.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Rondonópolis - MT (Parque Universitário) (0338) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - No Distrito Federal (Sobradinho) (0340) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Distrito Federal (Vale do Amanhecer) (0342) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Distrito Federal (Jardim Roriz) (0344) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Distrito Federal (Varjão) (0346) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)
Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Distrito Federal (Paranoá) (0348) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte em Municípios - Estado de Goiás (0350) Físico (15,0) Financeiro (R\$ 990.000)
Data da provisão para a Caixa. Os objetos estão em estágios distintos de realização, desde a instrução processual até a efetiva execução física, medição e pagamento. Os tomadores (transferência voluntária) são:

PM Jataí/GO;
PM Uruaçu/GO;
PM Alto Paraíso de Goiás/GO;
PM Caiapônia/GO;
PM Chapadão do Céu/GO;
PM Divinópolis de Goiás/GO;

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto A - Atividade OE - Operações Especiais

GERENTES ATÉ 31/12/2002

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2003



Balanço Geral da União

Anexo 17

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Órgão:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Programa:						
Ação:						

Valores em R\$ 1,00

51000 Ministério do Esporte e Turismo

PM Niquelândia/GO;
PM Paraúna/GO;
PM São Luiz do Norte/GO;
PM Adelândia/GO;
PM Goianira/GO;
PM Nova Aurora/GO;
PM Pires do Rio/GO;
PM Santa Tereza de Goiás/GO;
PM Dedavimópolis/GO.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Bataguassu - MS (Santa Maria) (0352) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Camapuã - MS (0354) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Apucarana - PR (0356) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Miraselva - PR (0358) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 50.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Bela Vista do Paraíso - PR (0360) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 50.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Jataizinho - PR (0364) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 50.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Cruzeiro do Oeste - PR (0366) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 50.000)
Data da provisão para a Caixa.

Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes no Estado de Minas Gerais (0368) Físico (108,0) Financeiro (R\$ 10.950.000)
Data da provisão para a Caixa. Os objetos estão em estágios distintos de realização, desde a instrução processual até a efetiva execução física, medição e pagamento. Os tomadores (transferência voluntária) são:

PM Barroso/MG;
PM Bocaiuva/MG;
PM Bugre/MG;
PM Caeté/MG;
PM Caiana/MG;
PM Campestre/MG;
PM Campina Verde/MG (2 quadras de esportes);
PM Campos Altos/MG;
PM Chapada do Norte/MG;
PM Frutal/MG (reforma e conclusão do 1 Estádio Municipal, construção de 1 quadra poliesportiva e iluminação de 1 campo de futebol);
PM Grão Mogol/MG;
PM Lagoa dos Patos/MG (2 quadras e 1 ginásio de esportes);
PM Luisburgo/MG;
PM Mato Verde/MG (1 quadra poliesportiva e 1 quadra coberta);
PM Mirabela/MG (2 quadras);
PM Monte Alegre de Minas/MG (construção de 1 quadra e cobertura e 1 quadra);
PM Montes Claros/MG;
PM Santa Rosa da Serra/MG;
PM Santana do Deserto/MG;
PM Senhora dos Remédios/MG;
PM Serra da Saudade/MG;
PM Teófilo Otoni/MG;
PM Uberaba/MG (1 quadra, 1 quadra coberta, 1 ginásio no Distrito da Baixa, 1 cobertura de quadra poliesportiva e conclusão de 1 Vila Olímpica);
PM Turmalina/Itabirinha /MG;
PM Ibiá/MG;
PM Uruçuia/MG;
PM Arapora/MG;
PM Ataleia/MG;
PM Cachoeira de Minas/MG;
PM Camacho/MG;
PM Cambuí/MG;
PM Capetinga/MG;
PM Carai/MG;
PM Carneirinho/MG;
PM Cedro do Abaeté/MG;
PM Chalé/MG;
PM Conquista/MG;
PM Dolores de Campos/MG;
PM Dolores do Indaia (conclusão de 1 ginásio poliesportivo no bairro Vale do Sol e construção de 1 quadra coberta na Escola Municipal Mestre Tonico);
PM Estrela do Indaia/MG;
PM Francisco Dumont/MG;
PM Franciscópolis/MG;
PM Frei Gaspar/MG;
PM Fronteira/MG;
PM Heliodora/MG;
PM João Pinheiro/MG;
PM Manhumirim/MG;
PM Martinho Campos/MG;
PM Mateus Leme/MG;
PM Monte Carmelo/MG;
PM Nova Serrana/MG;
PM Novo Cruzeiro/MG;

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operações Especiais

GERENTES ATÉ 31/12/2002

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2003



Balanço Geral da União

Anexo 17

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Órgão:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Programa:						
Ação:						

Valores em R\$ 1,00

51000 Ministério do Esporte e Turismo

PM Pimenta/MG; PM Plumhi/MG; PM Pocrane/MG; PM Ponte Nova/MG; PM Poté/MG; PM Pratápolis/MG; PM Ritápolis/MG; PM Santana do Manhuaçu/MG; PM Santo Antônio do Monte/MG; PM São Gonçalo do Pará/MG; Fundação de Apoio à Pesquisa Educ. Cultura - FAPEC, São João Del Rei/MG; PM São Pedro dos Ferros/MG; PM São Tiago/MG; PM Setubinha/MG; PM Tombos/MG; PM Tupaciguara/MG; PM Vargem Bonita/MG; PM Veredinha/MG; PM Visconde do Rio Branco/MG; PM Arinos/MG; PM Guarani/MG; PM Januária/MG; PM Jequeri/MG; PM Ubai/MG; PM Conceição das Alagoas/MG; PM Guarará/MG; PM Itumirim/MG; PM Muriaé/MG; PM Patos de Minas/MG; PM Piraúba/MG; PM Pouso Alto/MG; PM Santana do Paraíso/MG; PM São Tiago/MG; PM São Vicente de Minas/MG; Associação dos Deficientes Físicos de Uberaba/MG; PM Belo Vale/MG; PM Coqueiral/MG (reforma da 1 quadra anexa ao Estádio Municipal e construção de 1 ginásio); PM Medina/MG; PM Santa Bárbara do Leste/MG; PM Três Pontas/MG; PM Buenópolis/MG; PM Minas Novas/MG.						
Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Rondon - PR (0370)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 50.000)				
Data da provisão para a Caixa.						
Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Guaira - PR (Com. VI. Eletrosul) (0372)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 100.000)				
Data da provisão para a Caixa.						
Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Mercedes - PR (0374)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 85.000)				
Data da provisão para a Caixa.						
Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - entre Rios do Oeste - PR (0376)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 85.000)				
Data da provisão para a Caixa.						
Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - entre Rios - SC (0378)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 50.000)				
Data da provisão para a Caixa.						
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Chapecó - SC (0380)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 50.000)				
Data da provisão para a Caixa.						
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Florianópolis - SC (Bairro Saco Grande) (0382)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 50.000)				
Data da provisão para a Caixa.						
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Piratuba - SC (0384)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 75.000)				
Data da provisão para a Caixa.						
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Tangará - SC (0386)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 60.000)				
Data da provisão para a Caixa.						
Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Concórdia - SC (0388)	Físico (1,0)	Financeiro (R\$ 120.000)				
Data da provisão para a Caixa.						
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte em Municípios - Estado do Rio Grande do Sul (0390)	Físico (14,0)	Financeiro (R\$ 915.000)				
Data da provisão para a Caixa. Os objetos estão em estágios distintos de realização, desde a instrução processual até a efetiva execução física, medição e pagamento. Os tomadores (transferência voluntária) são:						
PM Encruzilhada do Sul/RS; PM Giruá/RS; PM Guaporé/RS; PM Carlos Barbosa/RS; PM Barra do Rio Azul/RS; PM Bento Gonçalves/RS; PM Camaquã/RS; PM Maçambará/RS; PM Palmeira das Missões/RS; PM Pinheiro Machado/RS;						

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operações Especiais

GERENTES ATÉ 31/12/2002

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2003



Balanço Geral da União

Anexo 17

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Órgão:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Programa:						
Ação:						

Valores em R\$ 1,00

51000 Ministério do Esporte e Turismo

PM Santa Vitória do Palmar/RS;
PM Santiago/RS;
PM Santo Antônio do Palma/RS;
PM São Pedro do Sul/RS.

Construção de Complexo Poliesportivo em Municípios - Estado de Roraima (0394) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 500.000)
Data da provisão para a Caixa.

Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Estado de São Paulo (0396) Físico (9,0) Financeiro (R\$ 570.000)
Data da provisão para a Caixa. Os objetos estão em estágios distintos de realização, desde a instrução processual até a efetiva execução física, medição e pagamento. Os tomadores (transferência voluntária) são:

PM Atibaia/SP;
PM Bariri/SP;
PM Glicério/SP;
PM Itanhaém/SP;
PM Santa Rita do Passa Quatro/SP;
PM São João da Boa Vista/SP;
PM Suzano/MG;
PM Tupi Paulista/SP;
PM Itararé/SP.

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Carmo de Minas - MG (0398) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Mar de Espanha - MG (0400) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 80.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - São Vicente de Minas - MG (0402) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Sananduva - RS (0404) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 50.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Coqueiros do Sul - RS (0406) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 50.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Sarandi - RS (0408) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 50.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Campos Borges - RS (0410) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 50.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Liberato Salzano - RS (0414) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 50.000)
Data da provisão para a Caixa.

Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Aragominas - TO (0418) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Implantação de Polo Esportivo - Caroebe - RR (Comunidade de Entre-rios) (0420) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)
Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Macaé - RJ (0424) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Paty do Alferes - RJ (0426) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Nova Olinda do Norte - AM (0428) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)
Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Parintins - AM (0430) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 200.000)
Data da provisão para a Caixa.

Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Itacoatiara - AM (0432) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 200.000)
Data da provisão para a Caixa.

Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Iranduba - AM (0436) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)
Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Estado do Mato Grosso (0438) Físico (51,0) Financeiro (R\$ 6.856.000)
Data da provisão para a Caixa. Os objetos estão em estágios distintos de realização, desde a instrução processual até a efetiva execução física, medição e pagamento. Os tomadores (transferência voluntária) são:

PM Poxoréo/MT (2 quadra coberta, 1 mini-estádio);
PM Rondonópolis/MT (1 mini-ginásio e 1 mini-estádio);
PM Terra Nova do Norte/MT;
PM Alta Floresta/MT;
PM Cáceres/MT;
PM Paranatinga/MT;
PM Sorriso/MT;
PM Alta Floresta/MT;
OM Campos de Júlio/MT;
PM Cláudia/MT;
PM Guarantã do Norte/MT;
PM Jangada/MT;
PM Jauru/MT;
PM Matupá/MT (1 quadra, 1 quadra coberta, 1 ginásio);
PM Nortelândia/MT;
PM Nova Marilândia/MT;
PM Paranatinga/MT;
PM Planalto da Serra/MT;
PM Rosário do Oeste/MT (iluminação de 1 estádio, construção de 1 mini-estádio dos veteranos);
PM Sinop/MT;
PM Tabaporã/MT;

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto A - Atividade OE - Operações Especiais

GERENTES ATÉ 31/12/2002

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2003



Balanço Geral da União

Anexo 17

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Órgão:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Programa:						
Ação:						

Valores em R\$ 1,00

51000 Ministério do Esporte e Turismo

PM Terra Nova do Norte/MT;
PM Várzea Grande/MT;
PM Nobres/MT;
PM Nova Santa Helena/MT;
PM Chapada dos Guimarães/MT;
PM Cuiabá/MT (reforma de 1 mini-estádio, construção de 1 ginásio);
PM Campo Novo do Parecis/MT;
PM Carmen/MT;
PM Vera/MT;
PM Alto Boa Vista/MT;
PM Alto Garças/MT;
PM Arenópolis/MT;
PM Barra do Garças/MT;
PM Canarana/MT;
PM Colider/MT;
PM Itiquira/MT;
PM Nova Canaã do Norte/MT;
PM Nova Marilândia/MT;
PM Nova Ubiratã/MT (2 quadras, 1 quadra coberta);
PM Pedra Preta/MT;
PM Nova Guarita/MT.

Construção e Reforma de Centros Poliesportivos - Estado de Goiás (0440) Físico (3,0) Financeiro (R\$ 200.000)
Data da provisão para a Caixa. Os objetos estão em estágios distintos de realização, desde a instrução processual até a efetiva execução física, medição e pagamento. Os tomadores (transferência voluntária) são:

PM Formoso/GO;
PM Goiás/GO;
PM Inhumas/GO.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Sertãoópolis - PR (0442) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 50.000)
Data da provisão para a Caixa.

Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Municípios - Alagoas (0444) Físico (7,0) Financeiro (R\$ 750.000)
Data da provisão para a Caixa. Os objetos estão em estágios distintos de realização, desde a instrução processual até a efetiva execução física, medição e pagamento. Os tomadores (transferência voluntária) são:

PM Carneiros/AL;
PM Chã Preta/AL;
PM Feliz Deserto/AL;
PM Flexeiras/AL;
PM Pão de Açúcar/AL;
PM Pindoba/AL;
PM Senador Rui Palmeira/AL.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta em Municípios - Estado de Santa Catarina. (0446) Físico (5,0) Financeiro (R\$ 168.000)
Data da provisão para a Caixa. Os objetos estão em estágios distintos de realização, desde a instrução processual até a efetiva execução física, medição e pagamento. Os tomadores (transferência voluntária) são:

PM Iraceminha/SC;
PM Princesa/SC;
PM Quilombo/SC;
PM Vargem Bonita/SC;
PM Timbê do Sul/SC.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Anhangüera - GO (0450) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 50.000)
Data da provisão para a Caixa.

Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Natividade - TO (0452) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 75.000)
Data da provisão para a Caixa.

Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Formoso do Araguaia - TO (0454) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Implantação de Campo de Futebol - Água Fria de Goiás - GO (0456) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 120.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Itajá - GO (0458) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 90.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte em Municípios - Estado do Paraná (0460) Físico (4,0) Financeiro (R\$ 250.000)
Data da provisão para a Caixa. Os objetos estão em estágios distintos de realização, desde a instrução processual até a efetiva execução física, medição e pagamento. Os tomadores (transferência voluntária) são:

PM Araucária/PR;
PM Guaratuba/PR;
PM Matinhos/PR;
PM Piraquara/PR.

Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Cornélio Procopio - PR (0462) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Turmalina - SP (0464) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 70.000)
Data da provisão para a Caixa.

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto A - Atividade OE - Operações Especiais

GERENTES ATÉ 31/12/2002

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2003



Balanço Geral da União

Anexo 17

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Órgão:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Programa:						
Ação:						

Valores em R\$ 1,00

51000 Ministério do Esporte e Turismo

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Sambaliba - MA (0470) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 130.000) Data da provisão para a Caixa.
Implantação de Núcleo de Esportes - Porto Velho - RO (0472) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 140.000) Data da provisão para a Caixa. O convênio foi firmado com a Augusta Responsável Loja Simbólica Maçônica Verdade - Porto Velho/RO.
Construção de Quadra Poliesportiva - Buritis - RO (0474) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 140.000) Data da provisão para a Caixa.
Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Anagé - BA (0476) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0) Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Nova Friburgo - RJ (Bairro São Geraldo) (0478) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0) Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Volta Redonda - RJ (0480) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 150.000) Data da provisão para a Caixa.
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte em Municípios - Estado do Tocantins (0482) Físico (3,0) Financeiro (R\$ 350.000) Data da provisão para a Caixa. Os objetos estão em estágios distintos de realização, desde a instrução processual até a efetiva execução física, medição e pagamento. Os tomadores (transferência voluntária) são:
PM Cachoeirinha/TO; PM Esperantina/TO; PM Lajeado/TO.
Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Arneiroz - CE (0484) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 150.000) Data da provisão para a Caixa.
Implantação de Quadra Poliesportiva - Acopiara - CE (0486) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 130.000) Data da provisão para a Caixa.
Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Nova Venécia - ES (0488) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 40.000) Data da provisão para a Caixa.
Construção e Equipamento de Quadra Poliesportiva - Nova Venécia - ES (0490) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 110.000) Data da provisão para a Caixa.
Construção e Equipamento de Quadra Poliesportiva - Ibitirama - ES (0492) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 110.000) Data da provisão para a Caixa.
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Águia Branca - ES (0494) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 60.000) Data da provisão para a Caixa.
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Itapirapuã Paulista - SP (0498) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 50.000) Data da provisão para a Caixa.
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Itu - SP (0500) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 150.000) Data da provisão para a Caixa.
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Salto de Pirapora - SP (0502) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000) Data da provisão para a Caixa.
Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Areiópolis - SP (0504) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 50.000) Data da provisão para a Caixa.
Implantação de Infra-estrutura Esportiva - Penalva - MA (0508) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 400.000) Data da provisão para a Caixa.
Implantação de Infra-estrutura Esportiva - Tuntum - MA (0510) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 400.000) Data da provisão para a Caixa.
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Cunha - SP (0512) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 120.000) Data da provisão para a Caixa.
Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Estado do Rio Grande do Sul (0518) Físico (15,0) Financeiro (R\$ 600.000) Data da provisão para a Caixa. Os objetos estão em estágios distintos de realização, desde a instrução processual até a efetiva execução física, medição e pagamento. Os tomadores (transferência voluntária) são:
PM Arroio dos Ratos/RS; PM Estrela Velha/RS; PM Faxinal do Soturno/RS (1 quadra, 1 quadra coberta); PM Irai/RS; PM Itaqui/RS; PM Lindolfo Collor/RS; PM Pinhal Grande/RS; PM Roque Gonzales/RS; PM Vila Nova do Sul/RS; PM Boa Vista do Buricá/RS; PM Cristal do Sul/RS; PM Frederico Westphalen/RS; PM Horizontina/RS; PM Santo Antônio da Patrulha/RS.
Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Santa Rosa - RS (0520) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 70.000) Data da provisão para a Caixa.
Construção e Equipamento de Quadra Poliesportiva em Municípios - Estado de Goiás (0522) Físico (4,0) Financeiro (R\$ 400.000) Data da provisão para a Caixa. Os objetos estão em estágios distintos de realização, desde a instrução processual até a efetiva execução física, medição e pagamento. Os tomadores (transferência voluntária) são:

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operações Especiais

GERENTES ATÉ 31/12/2002

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2003



Balanço Geral da União

Anexo 17

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Órgão:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Programa:						
Ação:						

Valores em R\$ 1,00

51000 Ministério do Esporte e Turismo

PM Abadia de Goiás/GO;
PM Caturai/GO;
PM Inaciolândia/GO;
PM Itaguara/GO.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Silva Jardim - RJ (0524) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Casimiro de Abreu - RJ (0528) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Ibaiti - PR (0530) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 200.000)
Data da provisão para a Caixa.

Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Municípios - Estado da Bahia (0532) Físico (5,0) Financeiro (R\$ 440.000)
Data da provisão para a Caixa. Os objetos estão em estágios distintos de realização, desde a instrução processual até a efetiva execução física, medição e pagamento. Os tomadores (transferência voluntária) são:

PM Iuiu/BA;
PM Pindai/BA;
PM Cocos/BA;
PM Mortugaba/BA;
PM Saubara/BA.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Estado de Rondônia (0534) Físico (5,0) Financeiro (R\$ 400.000)
Data da provisão para a Caixa. Os objetos estão em estágios distintos de realização, desde a instrução processual até a efetiva execução física, medição e pagamento. Os tomadores (transferência voluntária) são:

PM Castanheiras/RO;
PM Governador Jorge Teixeira/RO;
PM Jaru/RO;
PM Espigão D'Oeste/RO;
PM Nova Mármora/RO.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Cândido Rodrigues - SP (0536) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 80.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Santa Terezinha de ITAIPU - PR (0540) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 200.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Braganey - PR (0542) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 70.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Céu Azul - PR (0544) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 70.000)
Data da provisão para a Caixa.

Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Nova Aurora - PR (0546) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 50.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Santa Ernestina - SP (0548) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 40.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Firmino Alves - BA (0550) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 80.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Miguel Calmon - BA (0552) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 240.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Itarantim - BA (0554) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 200.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção, Ampliação e Equipamento de Quadra de Esporte - Itaju do Colônia - BA (0556) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 40.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadras Poliesportivas - Saquarema - RJ (0558) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)
Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Volta Redonda - RJ (Zona Oeste) (0560) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 200.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Petrópolis - RJ (0562) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção de Quadra Poliesportiva - São Francisco de Itabapoana - RJ (0568) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Itaperuna - RJ (0570) Físico (2,0) Financeiro (R\$ 200.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Rio das Ostras - RJ (0572) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Resende - RJ (0576) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Parati - RJ (0580) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 80.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Quatis - RJ (0582) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 60.000)
Data da provisão para a Caixa.

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto A - Atividade OE - Operações Especiais

GERENTES ATÉ 31/12/2002

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2003



Balanço Geral da União

Anexo 17

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Órgão:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Programa:						
Ação:						

Valores em R\$ 1,00

51000 Ministério do Esporte e Turismo

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Aperibé - RJ (0586) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000) Data da provisão para a Caixa.		
Implantação e Modernização de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Estado do Rio Grande do Sul (0588) Físico (4,0) Financeiro (R\$ 180.000) Data da provisão para a Caixa. Os objetos estão em estágios distintos de realização, desde a instrução processual até a efetiva execução física, medição e pagamento. Os tomadores (transferência voluntária) são: PM Caçara/RS; PM São Luiz Gonzaga/RS; Sociedade Esportiva e Recreativa Três Irmãos, em Erval Seco/RS; PM Tenente Portela/RS.		
Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Camaragibe - PE (0590) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0) Conclusão do Ginásio Poliesportivo - Diogo de Vasconcelos - MG (0592) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 120.000) Data da provisão para a Caixa.		
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Dolores de Campos - MG (0594) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 120.000) Data da provisão para a Caixa.		
Conclusão de Ginásio Poliesportivo - Santana do Garambéu - MG (0596) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000) Data da provisão para a Caixa.		
Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Caiana - MG (0598) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 50.000) Data da provisão para a Caixa.		
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta em Municípios - Estado do Paraná (0600) Físico (3,0) Financeiro (R\$ 100.000) Data da provisão para a Caixa. Os objetos estão em estágios distintos de realização, desde a instrução processual até a efetiva execução física, medição e pagamento. Os tomadores (transferência voluntária) são: PM Altonia/PR; PM Cantagalo/PR; Associação de Pais e Amigos de Excepcionais - APAE, em Corbélia/PR.		
Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Estado do Ceará (0604) Físico (37,0) Financeiro (R\$ 3.729.080) Data da provisão para a Caixa. Os objetos estão em estágios distintos de realização, desde a instrução processual até a efetiva execução física, medição e pagamento. Os tomadores (transferência voluntária) são: PM Acarau/CE; PM Acopiara/CE (1 quadra, 1 quadra coberta); PM Alto Santo/CE; PM Boa Viagem/CE; PM Caucaia/CE; PM Forquilha/CE; PM Fortim/CE; PM Ico/CE; PM Ipu/CE; PM Maranguape/CE; PM Paraipaba/CE; PM Quixeramobim/CE; PM São João do Jaguaribe/CE; PM Tabuleiro do Norte/CE; PM Tauá/CE (1 quadra, 1 quadra coberta); PM Tianguá/CE; PM Trairi/CE; PM Ubajara/CE; PM Arati/CE; PM Aratuba/CE (2 quadras nas escolas municipais Francisco Nunes Filho, em Pindoba, e Noberto Cordeiro Botelho); PM Guaraciaba do Norte/CE; PM Itarema/CE; PM Missão Velha/CE (1 quadra e 1 campo de futebol); PM Monsenhor Tabosa/CE; PM Parambu/CE; PM Tabuleiro do Norte/CE; PM Russas/CE; PM Camocim/CE; PM Pacatuba/CE; PM Independência/CE; PM Itapipoca/CE (1 quadra e terceira etapa da construção de 1 ginásio); PM Crato/CE.		
Implantação de Infra-estrutura Esportiva na Universidade Estadual - UNIMONTES - Montes Claros - MG (0608) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000) Data da provisão para a Caixa.		
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta em Municípios - Estado do Maranhão (0610) Físico (26,0) Financeiro (R\$ 2.986.023) Data da provisão para a Caixa. Os objetos estão em estágios distintos de realização, desde a instrução processual até a efetiva execução física, medição e pagamento. Os tomadores (transferência voluntária) são: PM Barra do Corda/MA; PM Olinda Nova do Maranhão/MA; PM Timbiras/MA; PM Turiânia/MA; PM Benedito Leite/MA; PM Pinheiro/MA; PM Jenipapo dos Vieiras/MA; PM Poção de Pedras/MA; PM Itinga do Maranhão/MA;		

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operações Especiais

GERENTES ATÉ 31/12/2002

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2003



Balanço Geral da União

Anexo 17

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Órgão:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Programa:						
Ação:						

Valores em R\$ 1,00

51000 Ministério do Esporte e Turismo

PM Montes Altos/MA;
PM Santa Helena/MA;
PM Buritirana/MA;
PM Grajaú/MA;
PM Timon/MA;
PM Matões do Norte/MA;
PM Central do Maranhão/MA;
PM Arari/MA;
PM Bom Jesus das Selvas/MA;
PM Caxias/MA;
PM Morros/MA (2 quadras cobertas);
PM Palmeirândia/MA (2 quadras);
PM Pinheiro/MA;
PM Timbiras/MA;
PM Governador Edison Lobão/MA.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Agrestina - PE (0612) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Flores - PE (0614) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 120.000)
Data da provisão para a Caixa.

Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Manari - PE (0618) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 120.000)
Data da provisão para a Caixa.

Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Rio Paranaíba - MG (0620) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 90.000)
Data da provisão para a Caixa.

Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Lagoa Grande - MG (0622) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Patrocínio - MG (Bairro Dona Diva) (0624) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 120.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Dobrada - SP (0626) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 50.000)
Data da provisão para a Caixa.

Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Cosmópolis - SP (0628) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 75.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - São Miguel do Iguaçu - PR (0630) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Distrito Federal - DF (Núcleo Rural Jerivá - Lago Norte) (0632) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Distrito Federal (Paranoá) (0634) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)
Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Ibirubá - RS (0638) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 70.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo em Municípios - Estado do Maranhão (0640) Físico (6,0) Financeiro (R\$ 780.000)
Data da provisão para a Caixa. Os objetos estão em estágios distintos de realização, desde a instrução processual até a efetiva execução física, medição e pagamento. Os tomadores (transferência voluntária) são:

PM Governador Eugênio Barros/MA;
PM Pindaré Mirim/MA;
PM Santa Rita/MA;
PM Tutóia/MA;
PM Turiaçu/MA;
PM Urbano Santos/MA.

Construção de Campo de Futebol - Barreirinhas - MA (0642) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 170.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - São Francisco de Itabapoana - RJ (0644) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 170.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Comendador Levy Gasparian - RJ (0646) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Macaé - RJ (0648) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)
Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Rio Bonito - RJ (0650) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)
Implantação de Infra-estrutura Esportiva - Estado do Rio de Janeiro - RJ (CENEC) (0654) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)
Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Municípios - Estado do Rio de Janeiro (0656) Físico (8,0) Financeiro (R\$ 450.000)
Data da provisão para a Caixa. Os objetos estão em estágios distintos de realização, desde a instrução processual até a efetiva execução física, medição e pagamento. Os tomadores (transferência voluntária) são:

PM Angra dos Reis/RJ;
PM Cachoeiras de Macacu/RJ;
PM Itaboraí/RJ;
PM Maricá/RJ;
PM Rio Claro/RJ;
PM Tanguá/RJ;
PM Mangaratiba/RJ;
PM São Pedro da Aldeia/RJ.

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Moju - PA (0658) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto A - Atividade OE - Operações Especiais

GERENTES ATÉ 31/12/2002

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2003



Balanço Geral da União

Anexo 17

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Órgão:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Programa:						
Ação:						

Valores em R\$ 1,00

51000 Ministério do Esporte e Turismo

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Manduri - SP (0660) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 50.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Sarapuí - SP (0662) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 50.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Barra do Chapéu - SP (0666) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 50.000)
Data da provisão para a Caixa.

Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Capivari de Baixo - SC (0668) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 80.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Orleans - SC (0670) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 80.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Pará de Minas - MG (0672) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 40.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Onça de Pitangui - MG (0674) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 80.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - São José da Varginha - MG (0676) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 80.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Santos Dumont - MG (0682) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 120.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Sabará - MG (0684) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 70.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção de Estádio de Futebol - Cabeceira Grande - MG (0686) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 120.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção de Estádio de Futebol - Conselheiro Lafaiete - MG (0688) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 300.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Arvorezinha - RS (Linha Barro Preto) (0690) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Cubati - PB (0692) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Manaira - PB (0694) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Sossêgo - PB (0696) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Gurjão - PB (0698) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Ingá - PB (0700) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Caldas Brandão - PB (0702) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)
Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Marcação - PB (0704) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Itapororoca - PB (0706) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)
Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Gado Bravo - PB (0708) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Mataraca - PB (0710) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Pelotas - RS (0712) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 200.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte - Barra do Mendes - BA (0714) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 100.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Quadra de Esporte Coberta - Volta Redonda - RJ (0716) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 130.000)
Data da provisão para a Caixa.

Implantação de Infra-estrutura Esportiva em Comunidades Carentes - Campinas - SP (0720) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)
Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Alhandra - PB (Distrito de Mata Redonda) (0724) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 120.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção de Campo de Futebol - Conceição - PB (B. N. Sra de Fátima) (0726) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 150.000)
Data da provisão para a Caixa.

Construção e Equipamento de Ginásio Poliesportivo - Estado do Rio Grande do Sul (0730) Físico (4,0) Financeiro (R\$ 400.000)
Data da provisão para a Caixa. Os objetos estão em estágios distintos de realização, desde a instrução processual até a efetiva execução física, medição e pagamento. Os tomadores (transferência voluntária) são:

PM Pedras Altas/RS;

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operações Especiais

GERENTES ATÉ 31/12/2002

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2003



Balanço Geral da União

Anexo 17

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Órgão:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Programa:						
Ação:						

Valores em R\$ 1,00

51000 Ministério do Esporte e Turismo

PM Pinheiro Machado/RS;
PM Quaraí/RS;
PM Três Passos/RS.

Construção e Equipamento de Ginásio Pol

1624 (P) PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE IDENTIDADE CULTURAL E CRIAÇÃO NACIONAL

Produto:	EVENTO REALIZADO	Unidade de Medida:	UNIDADE	Ministério do Esporte e Turismo		
Físico	12,0	6,0	50,0 %	6,0	6,0	100,0 %
Financeiro	3.001.860	1.501.860	50,0 %	1.613.000	1.501.860	93,1 %

Comentários:

Nacional - Ministério do Esporte e Turismo (0001) Físico (6,0) Financeiro (R\$ 1.501.860)
Olimpíada Colonial (RS), com de 3.000 envolvidos;
XXIV Rodeio Internacional de Vacaria (RS), com 5.300 envolvidos;
IV Surfe da Pororoca (PA), com 500 envolvidos;
II Evento de Esportes de Criação Nacional com Identidade Cultural da Bahia, em Feira de Santana (BA), com 3.500 envolvidos;
21° Freio de Ouro - Esportes Rurais (RS), com 9.000 envolvidos;
V Jogos dos Povos Indígenas (PA), com 2.000 envolvidos.