



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA	Realizado	%	LOA 2002 +	Realizado	%
Ação:	2000-2003	2000 a 2002	(B/A)	CRÉDITOS	2002 (D)	(D/C)
	(A)	(B)		(C)		

0230 CORREDOR LESTE

GERENTE: CARLOS ALBERTO LA SELVA

Objetivo: Reduzir o custo do transporte de cargas na região geográfica que engloba os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro

1079 (P) MELHORAMENTOS E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA

Produto/Unidade de Medida: INSTALACAO PORTUARIA MELHORADA (UNIDADE) **39216 - CDRJ**

Físico	1,0	1,0	100,0 %	1,0	0,0	0,0 %
Financeiro	3.499.540	3.499.540	100,0 %	733.364	732.904	99,9 %

1905 (P) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTOS DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA

Produto/Unidade de Medida: OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) **39211 - CODESA**

Físico	91,0	71,0	78,0 %	100,0	71,0	71,0 %
Financeiro	34.972.469	34.972.469	100,0 %	40.820.000	34.972.469	85,7 %

1909 (P) DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO NO PORTO DE VITÓRIA

Produto/Unidade de Medida: DRAGAGEM REALIZADA (MIL M³) **39211 - CODESA**

Físico	0,0	0,0	0,0 %	400,0	0,0	0,0 %
Financeiro	2.000.194	2.000.194	100,0 %	3.000.000	2.000.194	66,7 %

1923 (P) AMPLIAÇÃO DO PORTO DE BARRA DO RIACHO (ES)

Produto/Unidade de Medida: OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) **39211 - CODESA**

Físico	6,0	0,0	0,0 %	9,0	0,0	0,0 %
Financeiro	536.900	0	0,0 %	3.000.000	0	0,0 %

1925 (P) MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE BALIZAMENTO E SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO PORTO DE VITÓRIA

Produto/Unidade de Medida: SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) **39211 - CODESA**

Físico	18,0	0,0	0,0 %	67,0	0,0	0,0 %
Financeiro	900.000	0	0,0 %	600.000	0	0,0 %



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Ação:						
3271 (P) ESTUDOS E PROJETOS PARA A RACIONALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA NO PORTO DE VITÓRIA						
Produto/Unidade de Medida: ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)						39211 - CODESA
Físico	17,0	17,0	100,0 %	20,0	7,0	35,0 %
Financeiro	2.071.616	2.071.616	100,0 %	1.300.000	617.216	47,5 %
3338 (P) CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE MINÉRIO, GUSA E PRODUTOS SIDERÚRGICOS - PORTO DE SEPETIBA (RJ)						
Produto/Unidade de Medida: OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA)						39216 - CDRJ
Físico	16,6	16,6	100,0 %	11,0	0,3	3,0 %
Financeiro	42.208.674	42.208.674	100,0 %	3.484.014	2.470.563	70,9 %
3340 (P) CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE CONTÊINERES NO CAIS DO CAJU (RJ)						
Produto/Unidade de Medida: OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA)						39216 - CDRJ
Físico	27,0	18,0	66,7 %	19,0	0,0	0,0 %
Financeiro	23.211.015	6.669.015	28,7 %	5.448.346	159.361	2,9 %
3341 (P) DESAPROPRIAÇÃO PARA EXPANSÃO DE ÁREA NO PORTO DE SEPETIBA (RJ)						
Produto/Unidade de Medida: AREA DESAPROPRIADA (M²)						39216 - CDRJ
Físico	25,0	25,0	100,0 %	93.000,0	0,0	0,0 %
Financeiro	2.500.000	176.213	7,0 %	1.400.000	0	0,0 %
3503 (P) AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PORTO DE VITÓRIA						
Produto/Unidade de Medida: OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA)						39211 - CODESA
Físico	5,2	5,2	100,0 %	10,0	5,2	52,0 %
Financeiro	668.211	668.211	100,0 %	680.000	668.211	98,3 %



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Ação:						
3508 (P) OBRAS COMPLEMENTARES NO CAIS DE CAPUABA (ES)						
Produto/Unidade de Medida:	OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA)					39211 - CODESA
Físico	56,7	0,7	1,1 %	5,0	0,7	13,0 %
Financeiro	2.183.631	1.183.631	54,2 %	1.200.000	1.183.631	98,6 %