



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA	Realizado	%	LOA 2002 +	Realizado	%
Ação:	2000-2003	2000 a 2002	(B/A)	CRÉDITOS	2002 (D)	(D/C)
	(A)	(B)		(C)		

0231 CORREDOR TRANSMETROPOLITANO

GERENTE: JAIRO RODRIGUES DA SILVA

Objetivo: Reduzir o custo do transporte de cargas na região geográfica compreendida pelo Estado de São Paulo e sudoeste de Minas Gerais

1939 (P) IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL PORTUÁRIA NO PORTO DE SANTOS (SP)

Produto/Unidade de Medida: OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA)

39213 - CODESP

Físico	0,0	0,0	0,0 %	7,0	0,0	0,0 %
Financeiro	1.277.244	1.277.244	100,0 %	7.100.000	1.277.244	18,0 %

Comentários:

A obra não foi iniciada em 2002, por falta de recursos financeiros.

3325 (P) RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA NO PORTO DE SANTOS (SP)

Produto/Unidade de Medida: OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA)

39213 - CODESP

Físico	26,4	1,4	5,3 %	40,0	0,0	0,0 %
Financeiro	95.570.168	8.495.046	8,9 %	6.920.000	6.339.121	91,6 %

5881 (P) CONSTRUÇÃO DA AVENIDA PORTUÁRIA EM SANTOS

Produto/Unidade de Medida:

39213 - CODESP

Físico	<i>Ação não possui dados físicos</i>				0,0	
Financeiro	0	0	0,0 %	26.400.000	0	0,0 %