



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA	Realizado	%	LOA 2002 +	Realizado	%
Ação:	2000-2003	2000 a 2002	(B/A)	CRÉDITOS	2002 (D)	(D/C)
	(A)	(B)		(C)		

0237 CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS

GERENTE: ROBERTO ZAIDAN

Objetivo: Reduzir o custo do transporte de cargas na região que abrange os Estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso e Goiás

1305 (P) MELHORAMENTOS NO PORTO DE VILA DO CONDE (PA)

Produto/Unidade de Medida: OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) **39215 - CDP**

Físico	9,0	5,0	55,6 %	84,0	0,0	0,0 %
Financeiro	3.600.511	1.187.882	33,0 %	3.871.400	859.282	22,2 %

3269 (P) DRAGAGEM NO PORTO DE BELÉM (PA)

Produto/Unidade de Medida: DRAGAGEM REALIZADA (MIL M³) **39215 - CDP**

Físico	117.300,0	117.300,0	100,0 %	461,0	0,0	0,0 %
Financeiro	5.729.660	1.638.122	28,6 %	1.400.000	629.660	45,0 %

3337 (P) EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NO PORTO DE BELÉM

Produto/Unidade de Medida: OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) **39215 - CDP**

Físico	22,5	17,5	77,8 %	29,0	0,0	0,0 %
Financeiro	2.764.926	2.764.926	100,0 %	1.626.242	1.471.836	90,5 %

3516 (P) RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO TERMINAL DE COMBUSTÍVEIS DE MIRAMAR (PA)

Produto/Unidade de Medida: OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) **39215 - CDP**

Físico	87,6	12,6	14,4 %	50,0	0,0	0,0 %
Financeiro	2.854.466	854.466	29,9 %	500.000	289.684	57,9 %

5693 (P) REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE TALUDE NO PORTO DE VILA DO CONDE (PA)

Produto/Unidade de Medida: OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) **39215 - CDP**

Físico	0,6	0,6	100,0 %	1,0	0,0	0,0 %
Financeiro	500.000	500.000	100,0 %	162.629	162.629	100,0 %



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Ação:						
5694 (P) AMPLIAÇÃO DO PIER Nº 2 DO PORTO DE VILA DO CONDE (PA)						
Produto/Unidade de Medida:	OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA)					39215 - CDP
Físico	99,7	48,7	48,8 %	1,0	0,0	0,0 %
Financeiro	802.248	802.248	100,0 %	3.569	3.569	100,0 %